

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目

竣工验收报告

西吉县发展和改革局(盖章)

二〇二二年十一月八日



2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田

建设项目竣工验收报告

根据西党农办发《关于对2020年高标准农田等建设项目进行县级验收的通知》(西党农办发〔2021〕30号)要求和县农业农村局申请验收报告,2022年11月8日,西吉县发改局、西吉县财政局、西吉县水务局、西吉县自然资源局、西吉县乡村振兴局等有关部门(单位)对2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目进行了竣工验收,验收结果如下:

一、项目批复情况

2020年2月28日,县审批服务管理局以西审管(投资)发【2020】44号对西吉县马莲乡新堡村村高标准农田建设项目下达批复,项目建设涉及马莲乡新堡村1个行政村,批复建设规模及主要建设内容为:

计划在马莲乡新堡村建设高标准农田7828亩,土壤改良7276亩;推土机推土285.27万立方米,田坝修筑土方4.49万立方米;项目区坡度划分为 $2^{\circ}\sim 6^{\circ}$ 、 $6^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 、 $15^{\circ}\sim 25^{\circ}$ 共3个分区,田块长度30-300米之间,度12~40米之间,田坎高0.5~4米,田坎角度 73° 。修整田间道路17.98公里,新建田间道路7.9公里,路基宽6米,铺设砂砾路面宽3米,厚0.06米。在田间道路一侧修建排水沟,采用U型预制砼板砌护,总长度2.18公里,新建生产桥7座。在田间道一侧栽植漳河柳8627株,种植间距3米。人饮管道移线5.26公里。

项目批复总资金1014.93万元,资金来源为西吉县2020年

统筹整合财政涉农资金。

二、总体实施情况

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目由西吉县农业农村局负责实施，工程于2020年4月开工建设，2020年10月建成，竣工验收组根据项目建设单位提供的2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目自验工程量表册和竣工图，随机对土地平整、土壤改良、田间道路等工程进行了抽查，通过实地按比例抽验，项目建设单位基本完成了批复要求的建设内容。该项目完成建设规模7609.18亩，其中完成土地平整面积7527.1亩，田块净面积(深松耕面积)5560亩，采购施用有机肥873.12吨，修筑田间道路13.68公里，栽植漳河柳4918株，完成供水管道迁建10.41公里，管线桩及镇墩6个，生产桥7座，排气补气阀井、放空阀、分水阀9个。

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目累计完成投资857.44万元，全部为财政资金。

三、存在的问题

一是建议项目建设单位进一步加强工程后期运行管理，加强田间道路和道路防护林管护，确保工程投资效益充分发挥。二是未编制完成项目财务决算，要求项目建设单位要尽快组织编制财务决算。三是未设置公示牌，要求在县级验收后在项目区设立竣工公示牌，包括项目名称、建设地点、参建单位、完成内容、完成投资等。

四、验收结论

经实地和内业资料查验，验收组认为：西吉县农业农村局在项目实施过程中，能够按照基本建设程序要求，积极推行“四制”管理，施工单位按照施工合同和施工图纸进行施工；项目资金使用能够按照整合资金管理要求专款专用，资金使用安全、规范；项目建设、施工、监理资料齐全，土地平整、土壤改良工程交付给受益农户进行管理，目前工程正常运行，经验收组综合评议，
评定为合格工程，通过竣工验收。



2022年11月8日

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目竣工验收单

项目名称	2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目		
建设内容	<p>根据西审管(投资)发〔2020〕44号《关于2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目建设方案的批复》，在马莲乡新堡村建设高标准农田7828亩，土壤改良7276亩，修整田间道路17.98公里，新建田间道路7.9公里，新建排水沟2.18公里，新建生产桥7座，栽植漳河柳8627株，人饮管道移线5.26公里。项目批复总资金1014.93万元，资金来源为西吉县2020年统筹整合财政涉农资金。</p>		
验收结果			
<p>2022年11月8日，县级验收组对2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目进行验收，通过外业工程现场抽查和内业档案资料检查，该项目完成建设规模7609.18亩，其中完成土地平整面积7527.1亩，田块净面积(深松耕面积)5560亩，采购施用有机肥873.12吨，修筑田间道路13.68公里，栽植漳河柳4918株，完成供水管道迁建10.41公里，管线桩及镇墩6个，生产桥7座，排气补气阀井、放空阀、分水阀9个。经验收组综合评议，该项目外业工程符合设计要求，达到设计标准，档案资料整理规范齐全，验收结论为合格，本项目通过竣工验收。</p>			
验收人员签字：			
			
			

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
合同工程量与实际完成工程量对比表**

序号	工程名称	单位	合同量	完成量	完成率 (%)	增减	
一	土地平整工程	耕作田块修筑工程(2-6°)	亩	368.5	307.69	83.50	-60.81
		田埂修筑	m ³	1326.6	1250.29	94.25	-76.31
		耕作田块修筑工程(6-15°)	亩	6677.7	6050.11	90.60	-627.59
		田埂修筑	m ³	36593.8	35614.20	97.32	-979.60
		作田块修筑工程(15-25°)	亩	782.1	1169.30	149.51	387.20
		田埂修筑	m ³	7038.9	9012.33	128.04	1973.43
二	土壤改良	深机耕	亩	7276	5560.00	76.42	-1716.00
三	田间道路工程	整修田间道	km	17.98	13.68	76.09	-4.30
		延伸田间道	km	4.38	0.00	0.00	-4.38
		生产桥	座	7	7	100.00	0.00
四	道路防护林工程	漳河柳	株	8626	4918	57.01	-3708.00
五	供水迁建工程	管道安装工程	km	6.72	10.41	154.87	3.69
		检查井	座	9	9	100.00	0.00

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目工程量验收汇总表

序号	工程名称	单位	合同量	完成量	完成率 (%)	备注
1	建设规模	亩	7988.00	7609.19	95.26	
2	土地平整工程	亩	7828.30	7527.10	96.15	
3	土壤改良工程（机深耕）工程	亩	7276.00	5560.00	76.42	
4	田间道路工程	km	17.98	13.68	76.09	
5	延伸田间道路工程	km	4.38	0.00	0.00	
6	农田防护与生态环境保护工程	株	8626	4918	57.01	
7	供水管道迁建工程	km	6.72	10.41	154.87	
8	生产桥	座	7	7	100.00	
9	检查井	座	9	9	100.00	

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目土地平整工程工程量验收汇总表

序号	图斑编号	图斑四至坐标				设计坡度	土地平整面积 (亩)			田面宽度(亩)		田埂(米)		备注							
		北至	南至	东至	西至		合同量	完成量	完成率 (%)	合格	不合格	合格	不合格								
1	XB-PT-22	3969809.05	589794.447	3969247.302	589521.019	2-6	162.50	75.19	46.27	32.82	44.40	2050.73	0	十一标							
		3969853.61	589709.027	3969686.469	589571.645							626.81									
2	XB-BG-13	3969878.77	589499.223	3969803.151	589312.827					4.95	2.37	588.68	0	十一标							
3	XB-PT-1	3972790.42	589829.173	3972591.465	589647.302	6-15	2687.00	2152.41	80.10	30.32	0.61	1917.62	0	十一标							
		3972746.28	589865.857	3972632.919	589800.988							217.65									
4	XB-PT-3	3972361.91	589839.231	3971564.073	589348.905												181.59	11.67	10144.40	0	十一标
5	XB-PT-5	3972477.31	589621.665	3971605.48	589131.601												193.39	3.29	7921.96	0	十一标
		3971762.64	589253.371	3971574.087	589019.601							1169.63									
6	XB-PT-7	3971491.21	589206.548	3971363.14	589036.162												8.79	0.00	369.32	0	十一标
7	XB-PT-8	3971422.18	589583.034	3971324.066	589322.993												13.93	0.00	571.94	0	十一标
8	XB-PT-10	3971115.97	589910.978	3970000.839	588853.412												662.39	6.53	31814.00	0	十一标
9	XB-PT-11	3970838.64	588911.121	3970249.41	588647.376												75.21	0.00	4336.60	0	十一标
10	XB-PT-12	3970481.58	588767.043	3970068.445	588207.426												123.59	3.55	5525.14	0	十一标
11	XB-PT-13	3970175.05	588587.44	3969912.09	588363.423												27.95	1.7341	1276.52	0	十一标
12	XB-PT-15	3969873.89	588397.687	3969459.095	588167.128												152.02	7.61	3136.83	0	十一标
		3969774.44	588572.939	3969584.668	588396.14							1037.06									
		3969898.9	588392.116	3969729.054	588355.636							180.01									
		3969490.9	588557.681	3968996.362	588202.739							3240.07									
13	XB-PT-17	3969731.83	589197.819	3969393.3	588877.722												84.47	0.77	3204.02	0	十一标
		3969444.17	589032.361	3969147.546	588880.57							1396.26									
14	XB-PT-20	3969857.77	589601.96	3969436.45	589234.882												97.10	2.32	3339.18	0	十一标
		3969678.57	589457.312	3969447.349	589258.534							1431.80									
15	XB-PT-21	3969675.77	589602.461	3969259.048	589345.186												51.15	0.00	2202.48	0	十一标
16	XB-PT-27	3969922.26	588746.535	3969834.309	588617.297												8.55	0.00	397.34	0	十一标
17	XB-PT-28	3969838.93	588835.395	3969565.622	588531.594												32.53	0.00	1811.29	0	十一标
18	XB-PT-29	3969912.2	588619.696	3969794.477	588522.43				4.83	0.00	259.95	0	十一标								
19	XB-PT-30	3969997.69	588700.856	3969898.214	588551.227				6.89	0.00	424.37	0	十一标								
20	XB-PT-31	3970000.41	589062.296	3969893.344	588873.09				14.41	0.00	740.27	0	十一标								
21	XB-BG-6	3971206.69	589080.465	3970703.528	588897.992				39.00	1.81	2322.26	0	十一标								
22	XB-BG-7	3969911.59	589351.193	3969850.757	589186.788				1.40	1.03	197.51	0	十一标								
23	XB-BG-11	3969894.86	588555.716	3969838.58	588505.864				1.31	0.00	78.99	0	十一标								
24	XB-BG-12	3972504.57	590079.363	3972305.821	589945.366				10.60	2.79	982.95	0	十一标								
25	XB-PT-XZ3	3972574.49	589503.103	3972357.208	589359.248				16.46	1.33	1075.23	0	十一标								
26	XB-PT-XZ8	3971403.31	589325.127	3971255.306	589270.473				3.73	0.00	239.76	0	十一标								

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目土地平整工程工程量验收汇总表

序号	图斑编号	图斑四至坐标				设计坡度	土地平整面积 (亩)			田面宽度(亩)		田埂(米)		备注
		北至	南至	东至	西至		合同量	完成量	完成率 (%)	合格	不合格	合格	不合格	
27	XB-PT-4	3971819.05	589803.592	3971762.921	589727.498	15-25	719.00	1115.27	155.11	9.36	0.00	94.60	0	十一标
		3971934.94	589947.26	3971832.988	589814.895							285.74		
28	XB-PT-6	3971673.02	589607.351	3971571.226	589455.662					14.84	3.07	444.93	0	十一标
		3971713.21	589420.4	3971583.732	589253.765							633.42		
29	XB-PT-9	3971362.17	589789.264	3970767.473	589284.512					184.37	7.92	9601.12	0	十一标
		3971149.54	589335.991	3970983.726	589245.434							456.59		
30	XB-PT-14	3970223.82	588515.945	3969860.219	588177.086					43.72	3.0098	2691.57	0	十一标
31	XB-PT-16	3969716.42	588902.132	3969000.729	588516.242					84.90	7.38	5926.05	0	
32	XB-PT-18	3969504.11	589196.731	3969416.296	589012.321					9.59	0.00	633.63	0	十一标
33	XB-PT-19	3969840.36	589355.013	3969521.063	589048.037					63.09	0.10	3050.84	0	
		3969898.39	589263.341	3969820.397	589106.535							298.59		
34	XB-PT-25	3969842.1	588974.661	3969504.031	588815.273					23.29	0.66	1514.82	0	十一标
35	XB-PT-26	3969961.72	588918.301	3969758.299	588749.807					29.71	0.00	1014.17	0	十一标
		3969900.93	589065.815	3969766.612	588901.218							542.23		
36	XB-BG-14	3969289.81	589508.411	3969220.617	589416.589					3.94	0.00	224.37	0	十一标
37	XB-PT-4	3971704.94	590946.733	3971279.137	590596.296					58.74	9.72	1694.21	0	十二标
		3969967.34	590551.91	3969878.354	590437.666							124.81	0	十二标
		3970042.83	590453.211	3969966.658	590337.494							169.53	0	十二标
38	XB-PT-5	3969806.44	590811.067	3969620.666	590642.995					13.14	2.97	251.92	0	十二标
		3969857.98	590723.1201	3969671.502	590556.569							195.74	0	十二标
39	XB-PT-11	3970888.17	590844.639	3970743.827	590617.513					17.96	8.38	305.93	0	十二标
		3970754.33	590622.739	3970670.523	590454.337							113.64	0	十二标
40	XB-PT-12	3970548.85	590395.783	3970479.678	590321.463					35.78	2.89	73.00	0	十二标
		3970474.61	590296.345	3970367.668	590173.47							255.38	0	十二标
		3970631.85	590383.2729	3970363.416	590160.029	270.77	0	十二标						
41	XB-PT-13	3970420.42	590174.6279	3970280.155	590048.033	12.47	0.72	206.98	0	十二标				
42	XB-XZ-3	3971803.57	590068.696	3971739.696	590016.812	1.39	0.00	44.24	0	十二标				
43	XB-XZ-7	3970419.26	590211.503	3970363.019	590160.029	1.72	0.00	57.33	0	十二标				
44	XB-XZ-10	3972115.26	590258.897	3972026.015	590193.916	1.88	0.00	48.57	0	十二标				
45	XB-XZ-13	3970780.49	590786.162	3970688.621	590688.926	1.92	0.00	54.02	0	十二标				
46	XB-BG-2	3972246.92	590208.7534	3972169.06	590157.142	2.90	0.00	70.60	0	十二标				

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目土地平整工程工程量验收汇总表

序号	图斑编号	图斑四至坐标				设计坡度	土地平整面积 (亩)			田面宽度(亩)		田埂(米)		备注			
		北至	南至	东至	西至		合同量	完成量	完成率 (%)	合格	不合格	合格	不合格				
47	XB-BG-4	3970601.86	590473.053	3970556.303	590433.178	6-15	3990.7	3897.70	97.67	0.00	1.51	44.60	0	十二标			
48	XB-BG-7	3970687.84	590747.0655	3970602.816	590665.25					0.00	4.94	305.99	0	十二标			
49	XB-BG-8	3971333.14	590726.8492	3970976.856	590411.313					2.49	2.29	156.71	0	十二标			
50	XB-PT-1	3972367.53	590886.271	3971941.551	590223.148					214.79	0.00	8226.74	0	十二标			
		3972054.93	590357.068	3971962.918	590196.053										238.37	0	十二标
		3972007.29	590418.615	3971931.575	590228.098										243.53	0	十二标
51	XB-PT-2	3971933.99	590206.89	3971778.283	590076.015					11.81	0.00	419.44	0	十二标			
52	XB-PT-3	3971944.44	590816.995	3971354.174	590248.228					267.25	5.93	8610.28	0	十二标			
		3971936.82	590913.59	3971575.048	590571.64										3240.14	0	十二标
		3970363.26	590407.895	3970049.296	590247.115										543.15	0	十二标
53	XB-PT-6	3971903.58	591522.971	3971516.221	590966.26					127.38	0.00	4204.79	0	十二标			
		3971869.36	591113.335	3971612.609	590911.584										1433.49	0	十二标
		3969737.08	590893.774	3969636.836	590779.684										181.17	0	十二标
54	XB-PT-7	3971704.82	591431.947	3971190.045	590831.364					131.10	0.00	4205.57	0	十二标			
		3971245.8	590899.677	3971080.924	590759.008										595.66	0	十二标
55	XB-PT-8	3971333.14	590726.849	3970815.18	590348.976					51.35	8.13	2896.28	0	十二标			
56	XB-PT-9	3970193.31	590322.645	3969486.481	589963.584					117.80	1.56	5209.74	0	十二标			
57	XB-PT-10	3971068.75	590827.12	3970718.469	590437.461					72.41	1.59	2987.69	0	十二标			
		3971194.41	590848.085	3970971.356	590686.054										582.38	0	十二标
58	XB-PT-14	3971731.91	590604.197	3970654.798	589839.067					803.22	13.89	21499.15	0	十二标			
		3971741.74	590138.025	3971710.228	590073.42										57.28	0	十二标
		3970481.6	590566.772	3970413.619	590431.24	186.06	0	十二标									
		3970573.61	590681.439	3970474.075	590477.148	280.88	0	十二标									
		3970716.01	591091.716	3970064.883	590349.388	10088.65	0	十二标									
3971456.04	589908.885	3970945.119	589710.421	1079.57	0	十二标											
59	XB-PT-15	3970179.24	591068.145	3969629.519	590352.346	179.80	13.23	8639.79	0	十二标							
60	XB-PT-16	3969941.31	591651.251	3969201.109	590933.986	157.03	3.05	6691.46	0	十二标							
		3969590.88	591291.636	3969465.049	591137.438						342.75	0	十二标				
		3969462.09	591294.34	3969408.552	591219.858						112.90	0	十二标				
61	XB-PT-17	3969512.27	591556.529	3968752.033	590963.705	183.87	2.68	7926.73	0	十二标							
62	XB-PT-18	3969377.68	591168.378	3968781.221	590800.528	136.02	1.41	6351.24	0	十二标							
63	XB-PT-19	3969423.67	590871.743	3968794.363	590561.399	112.59	15.13	5899.40	0	十二标							
64	XB-PT-20	3969384.03	590619.372	3969031.667	590423.027	35.40	6.83	1937.53	0	十二标							
65	XB PT 21	3970061.64	590732.105	3969339.935	590259.584	146.44	17.64	6786.42	0	十二标							

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目土地平整工程工程量验收汇总表

序号	图斑编号	图斑四至坐标				设计坡度	土地平整面积 (亩)			田面宽度(亩)		田埂(米)		备注
		北至	南至	东至	西至		合同量	完成量	完成率 (%)	合格	不合格	合格	不合格	
65	XB-PT-21	3969555.47	590872.795	3969400.067	590636.833				146.44	17.64	770.87	0	十二标	
66	XB-PT-22	3969447.31	590550.856	3969022.354	590350.201				22.27	0.39	901.28	0	十二标	
67	XB-XZ-14	3970767.6	590454.297	3970722.273	590388.574				1.61	0.00	68.17	0	十二标	
68	XB-BG-1	3971822.57	590259.367	3971670.45	590173.029				7.20	0.00	291.87	0	十二标	
69	XB-BG-3	3971097.85	590022.1503	3970998.89	589919.112				2.80	0.00	94.93	0	十二标	
70	XB-BG-5	3970481.34	590444.6311	3970369.85	590366.565				2.69	0.00	117.76	0	十二标	
71	XB-BG-6	3969617.89	591128.4867	3969547.509	590973.591				6.94	0.00	149.42	0	十二标	
72	XB-PT-5	3971623.32	590973.949	3971301.653	590847.527	15-25	63.1	54.03	85.63	22.50	0.00	1454.14	0	十二标
73	XB-PT-23	3971049.86	590617.1866	3970815.18	590348.976					1.05	7.40	932.36	0	十二标
74	XB-XZ-8	3969837.76	590470.806	3969780.833	590409.377					1.89	0.00	93.94	0	十二标
合计							7828.3	7527.098	96.1524	5313.761	246.239	254871.2439		

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1	XB-PT-1	PT1-1-1	15-25	12-16	0.98	0.72	12.14	55.38	0	十一标
2	XB-PT-1	PT1-1-2	15-25	12-16	0.77	0.58	13.34	40.66	0	十一标
3	XB-PT-1	PT1-1-3	6-15	16-30	0.88	0.61	10.16	56.67	0	十一标
4	XB-PT-1	PT1-1-4	15-25	12-16	3.36	2.60	14.85	162.24	0	十一标
5	XB-PT-1	PT1-1-5	15-25	12-16	6.64	5.05	13.82	339.77	0	十一标
6	XB-PT-1	PT1-1-6	15-25	12-16	7.88	6.01	13.89	402.12	0	十一标
7	XB-PT-1	PT1-1-7	15-25	12-16	6.26	4.55	11.78	364.29	0	十一标
8	XB-PT-1	PT1-1-8	6-15	16-30	3.29	2.57	16.00	148.10	0	十一标
9	XB-PT-1	PT1-1-9	15-25	12-16	6.80	5.17	13.82	348.42	0	十一标
小计			6-15	16-30	36.86	27.87		1917.62		十一标
10	XB-PT-1	PT1-2-1	15-25	12-16	1.93	1.42	14.31	91.46	0	十一标
11	XB-PT-1	PT1-2-2	15-25	12-16	2.37	1.64	12.21	126.19	0	十一标
小计			6-15	16-30	4.30	3.06		217.65		十一标
12	XB-PT-3	PT3-1	6-15	16-30	2.64	2.07	20.10	93.80	0	十一标
13	XB-PT-3	PT3-2	6-15	16-30	1.30	0.82	9.90	79.44	0	十一标
14	XB-PT-3	PT3-3	6-15	16-30	1.07	0.69	10.33	63.01	0	十一标
15	XB-PT-3	PT3-4	6-15	16-30	1.97	1.29	10.68	114.09	0	十一标
16	XB-PT-3	PT3-5	6-15	16-30	2.80	1.86	11.36	154.94	0	十一标
17	XB-PT-3	PT3-6	6-15	16-30	4.46	3.54	21.29	150.78	0	十一标
18	XB-PT-3	PT3-7	6-15	16-30	1.65	1.22	15.55	72.05	0	十一标
19	XB-PT-3	PT3-8	15-25	12-16	1.20	0.83	12.17	63.63	0	十一标
20	XB-PT-3	PT3-9	6-15	16-30	4.67	3.85	25.97	133.57	0	十一标
21	XB-PT-3	PT3-10	6-15	16-30	1.29	0.81	9.54	80.76	0	十一标
22	XB-PT-3	PT3-11	6-15	16-30	1.28	0.74	8.08	89.78	0	十一标
23	XB-PT-3	PT3-12	15-25	12-16	0.88	0.64	14.64	40.46	0	十一标
24	XB-PT-3	PT3-13	6-15	16-30	1.25	0.84	11.46	68.57	0	十一标
25	XB-PT-3	PT3-14	15-25	12-16	1.13	0.81	13.39	55.93	0	十一标
26	XB-PT-3	PT3-15	15-25	12-16	1.23	0.90	14.59	57.11	0	十一标
27	XB-PT-3	PT3-16	15-25	12-16	1.03	0.73	13.09	51.85	0	十一标
28	XB-PT-3	PT3-17	6-15	16-30	4.29	3.24	17.16	173.15	0	十一标
29	XB-PT-3	PT3-18	15-25	12-16	2.37	1.70	14.06	112.85	0	十一标
30	XB-PT-3	PT3-19	15-25	12-16	3.08	2.18	13.42	151.94	0	十一标
31	XB-PT-3	PT3-20	6-15	16-30	3.31	2.52	17.94	128.78	0	十一标
32	XB-PT-3	PT3-21	15-25	12-16	2.33	1.69	14.65	107.44	0	十一标
33	XB-PT-3	PT3-22	6-15	16-30	5.48	4.13	17.08	221.92	0	十一标
34	XB-PT-3	PT3-23	6-15	16-30	5.34	4.16	19.51	194.05	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
35	XB-PT-3	PT3-24	6-15	16-30	3.81	3.06	22.52	123.10	0	十一标
36	XB-PT-3	PT3-25	6-15	16-30	6.27	4.89	19.70	226.23	0	十一标
37	XB-PT-3	PT3-26	6-15	16-30	1.91	1.26	11.05	107.67	0	十一标
38	XB-PT-3	PT3-27	6-15	16-30	5.37	4.04	16.99	218.36	0	十一标
39	XB-PT-3	PT3-28	15-25	12-16	3.34	2.34	12.98	168.94	0	十一标
40	XB-PT-3	PT3-29	6-15	16-30	2.58	1.93	16.49	107.57	0	十一标
41	XB-PT-3	PT3-30	15-25	12-16	1.98	1.39	12.82	101.17	0	十一标
42	XB-PT-3	PT3-31	6-15	16-30	2.56	1.90	16.33	107.30	0	十一标
43	XB-PT-3	PT3-32	6-15	16-30	9.62	7.13	16.03	409.70	0	十一标
44	XB-PT-3	PT3-33	6-15	16-30	12.23	10.05	25.47	355.70	0	十一标
45	XB-PT-3	PT3-34	6-15	16-30	7.00	5.44	19.47	255.01	0	十一标
46	XB-PT-3	PT3-35	15-25	12-16	1.52	1.12	14.89	69.28	0	十一标
47	XB-PT-3	PT3-36	6-15	16-30	4.06	3.12	18.49	154.11	0	十一标
48	XB-PT-3	PT3-37	6-15	16-30	11.53	8.91	18.89	430.72	0	十一标
49	XB-PT-3	PT3-38	15-25	12-16	2.21	1.62	14.88	100.78	0	十一标
50	XB-PT-3	PT3-39	6-15	16-30	4.27	3.17	16.04	181.86	0	十一标
51	XB-PT-3	PT3-40	6-15	16-30	9.25	7.23	19.82	331.97	0	十一标
52	XB-PT-3	PT3-41	6-15	16-30	5.55	4.22	17.67	218.64	0	十一标
53	XB-PT-3	PT3-42	6-15	16-30	6.05	4.94	24.49	182.05	0	十一标
54	XB-PT-3	PT3-43	6-15	16-30	9.51	7.50	20.81	328.01	0	十一标
55	XB-PT-3	PT3-44	6-15	16-30	2.63	2.00	17.82	103.07	0	十一标
56	XB-PT-3	PT3-45	15-25	12-16	1.16	0.79	11.78	62.99	0	十一标
57	XB-PT-3	PT3-46	6-15	16-30	0.91	0.58	10.40	53.33	0	十一标
58	XB-PT-3	PT3-47	15-25	12-16	1.44	1.03	13.33	71.54	0	十一标
59	XB-PT-3	PT3-48	6-15	16-30	1.67	1.26	16.91	68.34	0	十一标
60	XB-PT-3	PT3-49	6-15	16-30	5.59	4.25	17.72	219.69	0	十一标
61	XB-PT-3	PT3-50	6-15	16-30	5.37	4.27	21.33	181.62	0	十一标
62	XB-PT-3	PT3-51	6-15	16-30	4.00	3.14	20.37	140.36	0	十一标
63	XB-PT-3	PT3-52	6-15	16-30	5.09	4.10	22.78	162.72	0	十一标
64	XB-PT-3	PT3-53	6-15	16-30	10.52	8.28	20.52	366.98	0	十一标
65	XB-PT-3	PT3-54	15-25	12-16	2.93	2.07	13.27	145.62	0	十一标
66	XB-PT-3	PT3-55	15-25	12-16	1.69	1.20	13.42	83.39	0	十一标
67	XB-PT-3	PT3-56	15-25	12-16	5.40	3.79	12.94	273.69	0	十一标
68	XB-PT-3	PT3-57	15-25	12-16	2.32	1.68	14.48	107.76	0	十一标
69	XB-PT-3	PT3-58	15-25	12-16	2.24	1.63	14.82	102.39	0	十一标
70	XB-PT-3	PT3-59	6-15	16-30	9.21	7.99	35.85	198.76	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
71	XB-PT-3	PT3-60	6-15	16-30	9.18	7.14	19.35	336.19	0	十一标
72	XB-PT-3	PT3-61	6-15	16-30	1.09	0.73	11.45	59.72	0	十一标
73	XB-PT-3	PT3-62	6-15	16-30	2.28	1.78	20.15	80.82	0	十一标
74	XB-PT-3	PT3-63	15-25	12-16	1.41	1.01	13.72	68.16	0	十一标
75	XB-PT-3	PT3-64	15-25	12-16	1.36	0.93	11.79	73.84	0	十一标
76	XB-PT-3	PT3-65	15-25	12-16	1.36	0.94	12.41	71.03	0	十一标
77	XB-PT-3	PT3-66	6-15	16-30	0.88	0.58	10.88	50.09	0	十一标
78	XB-PT-3	PT3-67	6-15	16-30	1.01	0.64	9.92	61.56	0	十一标
79	XB-PT-3	PT3-68	6-15	16-30	1.35	0.86	10.03	81.43	0	十一标
80	XB-PT-3	PT3-69	15-25	12-16	3.50	2.52	14.01	167.27	0	十一标
81	XB-PT-3	PT3-70	15-25	12-16	1.22	0.87	13.23	60.95	0	十一标
82	XB-PT-3	PT3-71	15-25	12-16	1.06	0.75	13.14	53.21	0	十一标
小计			6-15	16-30	254.56	193.26		10144.40		十一标
83	XB-PT-4	PT4-1-1	15-25	12-16	2.71	2.02	19.46	94.60	0	十一标
小计			15-25	12-16	2.71	2.02		94.60		十一标
84	XB-PT-4	PT4-2-1	15-25	12-16	4.34	3.29	26.05	113.59	0	十一标
85	XB-PT-4	PT4-2-2	15-25	12-16	3.37	2.41	21.38	102.55	0	十一标
86	XB-PT-4	PT4-2-3	15-25	12-16	2.28	1.63	21.37	69.60	0	十一标
小计			15-25	12-16	9.99	7.34		285.74		十一标
87	XB-PT-5	PT5-1-1	6-15	16-30	1.39	0.81	9.24	84.47	0	十一标
88	XB-PT-5	PT5-1-2	6-15	16-30	4.82	3.63	19.14	172.85	0	十一标
89	XB-PT-5	PT5-1-3	6-15	16-30	4.92	3.85	22.57	154.34	0	十一标
90	XB-PT-5	PT5-1-4	6-15	16-30	3.49	2.65	20.15	120.01	0	十一标
91	XB-PT-5	PT5-1-5	6-15	16-30	3.03	2.33	21.05	100.71	0	十一标
92	XB-PT-5	PT5-1-6	6-15	16-30	2.39	1.83	20.80	80.04	0	十一标
93	XB-PT-5	PT5-1-7	6-15	16-30	7.23	5.29	17.31	280.49	0	十一标
94	XB-PT-5	PT5-1-8	15-25	12-16	3.46	2.41	14.29	156.57	0	十一标
95	XB-PT-5	PT5-1-9	15-25	12-16	1.55	1.01	11.61	81.64	0	十一标
96	XB-PT-5	PT5-1-10	15-25	12-16	1.56	1.10	14.76	68.98	0	十一标
97	XB-PT-5	PT5-1-11	6-15	16-30	2.89	2.15	18.42	106.72	0	十一标
98	XB-PT-5	PT5-1-12	6-15	16-30	8.33	6.72	26.09	231.86	0	十一标
99	XB-PT-5	PT5-1-13	6-15	16-30	6.54	5.05	21.42	214.17	0	十一标
100	XB-PT-5	PT5-1-14	6-15	16-30	7.50	6.00	25.01	216.27	0	十一标
101	XB-PT-5	PT5-1-15	6-15	16-30	7.44	5.89	23.81	223.64	0	十一标
102	XB-PT-5	PT5-1-16	6-15	16-30	8.98	7.21	25.38	255.86	0	十一标
103	XB-PT-5	PT5-1-17	6-15	16-30	10.51	8.32	23.81	315.94	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
104	XB-PT-5	PT5-1-18	6-15	16-30	8.42	6.13	16.97	331.67	0	十一标
105	XB-PT-5	PT5-1-19	6-15	16-30	4.20	3.24	21.43	137.38	0	十一标
106	XB-PT-5	PT5-1-20	6-15	16-30	3.74	2.72	16.88	147.98	0	十一标
107	XB-PT-5	PT5-1-21	6-15	16-30	3.20	2.42	19.68	112.34	0	十一标
108	XB-PT-5	PT5-1-22	6-15	16-30	3.13	2.41	21.11	103.91	0	十一标
109	XB-PT-5	PT5-1-23	6-15	16-30	2.34	1.74	18.76	85.10	0	十一标
110	XB-PT-5	PT5-1-24	6-15	16-30	2.24	1.67	18.85	81.13	0	十一标
111	XB-PT-5	PT5-1-25	6-15	16-30	2.62	1.96	19.07	94.21	0	十一标
112	XB-PT-5	PT5-1-26	6-15	16-30	3.16	2.45	21.68	102.53	0	十一标
113	XB-PT-5	PT5-1-27	6-15	16-30	9.25	6.69	16.54	371.65	0	十一标
114	XB-PT-5	PT5-1-28	15-25	12-16	8.76	6.04	13.85	405.72	0	十一标
115	XB-PT-5	PT5-1-29	15-25	12-16	7.70	5.50	15.47	328.30	0	十一标
116	XB-PT-5	PT5-1-30	6-15	16-30	4.34	2.48	8.91	269.96	0	十一标
117	XB-PT-5	PT5-1-31	6-15	16-30	11.69	9.01	21.14	386.90	0	十一标
118	XB-PT-5	PT5-1-32	6-15	16-30	6.92	5.65	27.83	182.43	0	十一标
119	XB-PT-5	PT5-1-33	6-15	16-30	7.62	5.89	21.43	249.41	0	十一标
120	XB-PT-5	PT5-1-34	6-15	16-30	6.97	5.79	30.78	168.65	0	十一标
121	XB-PT-5	PT5-1-35	6-15	16-30	24.54	19.43	23.84	736.63	0	十一标
122	XB-PT-5	PT5-1-36	6-15	16-30	6.92	5.45	23.29	211.75	0	十一标
123	XB-PT-5	PT5-1-37	6-15	16-30	4.01	3.08	20.86	134.14	0	十一标
124	XB-PT-5	PT5-1-38	6-15	16-30	5.48	4.41	25.69	154.55	0	十一标
125	XB-PT-5	PT5-1-39	6-15	16-30	4.62	3.74	26.70	126.03	0	十一标
126	XB-PT-5	PT5-1-40	6-15	16-30	4.80	3.87	25.77	135.12	0	十一标
小计			6-15	16-30	232.69	178.03		7921.96		十一标
127	XB-PT-5	PT5-2-1	6-15	16-30	5.54	4.17	17.69	216.04	0	十一标
128	XB-PT-5	PT5-2-2	15-25	12-16	9.70	6.59	12.25	505.22	0	十一标
129	XB-PT-5	PT5-2-3	6-15	16-30	3.62	2.79	19.53	130.33	0	十一标
130	XB-PT-5	PT5-2-4	6-15	16-30	2.36	1.75	17.02	94.75	0	十一标
131	XB-PT-5	PT5-2-5	15-25	12-16	1.63	1.13	12.91	81.74	0	十一标
132	XB-PT-5	PT5-2-6	15-25	12-16	3.09	2.22	14.55	141.57	0	十一标
小计			6-15	16-30	25.95	18.65		1169.63		十一标
133	XB-PT-6	PT6-1-1	15-25	12-16	1.02	0.69	12.22	53.16	0	十一标
134	XB-PT-6	PT6-1-2	15-25	12-16	4.09	3.22	20.63	141.91	0	十一标
135	XB-PT-6	PT6-1-3	15-25	12-16	3.57	2.82	21.04	121.71	0	十一标
136	XB-PT-6	PT6-1-4	15-25	12-16	2.12	1.33	9.86	128.16	0	十一标
小计			15-25	12-16	10.80	8.05		444.93		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
137	XB-PT-6	PT6-2-1	15-25	12-16	1.59	1.07	13.98	70.99	0	十一标
138	XB-PT-6	PT6-2-2	15-25	12-16	6.31	4.57	17.86	234.48	0	十一标
139	XB-PT-6	PT6-2-3	15-25	12-16	2.90	1.74	10.62	155.65	0	十一标
140	XB-PT-6	PT6-2-4	15-25	12-16	3.75	2.47	13.38	172.30	0	十一标
小计			15-25	12-16	14.55	9.86		633.42		十一标
141	XB-PT-7	PT7-1	6-15	16-30	5.28	4.22	23.36	163.10	0	十一标
142	XB-PT-7	PT7-2	6-15	16-30	5.92	4.57	20.20	206.23	0	十一标
小计			6-15	16-30	11.20	8.79		369.32		十一标
143	XB-PT-8	PT8-1	6-15	16-30	3.00	1.99	20.99	86.44	0	十一标
144	XB-PT-8	PT8-2	6-15	16-30	8.83	6.78	34.47	175.48	0	十一标
145	XB-PT-8	PT8-3	15-25	12-16	6.25	3.63	14.55	230.80	0	十一标
146	XB-PT-8	PT8-4	6-15	16-30	2.46	1.53	17.79	79.23	0	十一标
小计			6-15	16-30	20.54	13.93		571.94		十一标
147	XB-PT-9	PT9-1-1	15-25	12-16	4.38	3.22	19.75	148.55	0	十一标
148	XB-PT-9	PT9-1-2	15-25	12-16	1.41	0.84	11.00	72.23	0	十一标
149	XB-PT-9	PT9-1-3	15-25	12-16	10.13	6.64	13.88	445.01	0	十一标
150	XB-PT-9	PT9-1-4	15-25	12-16	7.65	4.87	12.88	353.59	0	十一标
151	XB-PT-9	PT9-1-5	15-25	12-16	13.36	9.35	16.77	512.24	0	十一标
152	XB-PT-9	PT9-1-6	15-25	12-16	14.03	10.18	18.86	492.78	0	十一标
153	XB-PT-9	PT9-1-7	15-25	12-16	4.48	3.25	18.70	158.50	0	十一标
154	XB-PT-9	PT9-1-8	15-25	12-16	11.30	9.33	32.72	254.95	0	十一标
155	XB-PT-9	PT9-1-9	15-25	12-16	6.36	4.92	23.94	185.65	0	十一标
156	XB-PT-9	PT9-1-10	15-25	12-16	9.31	7.03	21.79	292.52	0	十一标
157	XB-PT-9	PT9-1-11	15-25	12-16	4.19	2.99	17.80	153.81	0	十一标
158	XB-PT-9	PT9-1-12	15-25	12-16	8.65	6.58	22.43	265.82	0	十一标
159	XB-PT-9	PT9-1-13	15-25	12-16	5.80	4.38	21.84	181.85	0	十一标
160	XB-PT-9	PT9-1-14	15-25	12-16	4.47	2.95	14.09	194.26	0	十一标
161	XB-PT-9	PT9-1-15	15-25	12-16	8.80	6.66	22.01	274.42	0	十一标
162	XB-PT-9	PT9-1-16	15-25	12-16	3.38	2.46	19.02	118.09	0	十一标
163	XB-PT-9	PT9-1-17	15-25	12-16	1.01	0.65	13.04	46.24	0	十一标
164	XB-PT-9	PT9-1-18	15-25	12-16	1.99	1.28	13.12	90.77	0	十一标
165	XB-PT-9	PT9-1-19	15-25	12-16	3.69	2.82	22.86	111.79	0	十一标
166	XB-PT-9	PT9-1-20	15-25	12-16	3.10	2.27	19.58	106.01	0	十一标
167	XB-PT-9	PT9-1-21	15-25	12-16	4.33	3.31	22.86	130.99	0	十一标
168	XB-PT-9	PT9-1-22	15-25	12-16	8.35	6.59	26.21	226.37	0	十一标
169	XB-PT-9	PT9-1-23	15-25	12-16	9.13	6.87	21.46	290.31	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
170	XB-PT-9	PT9-1-24	15-25	12-16	5.44	3.98	19.42	186.91	0	十一标
171	XB-PT-9	PT9-1-25	15-25	12-16	5.48	3.42	12.27	261.61	0	十一标
172	XB-PT-9	PT9-1-26	15-25	12-16	4.41	3.14	17.78	161.76	0	十一标
173	XB-PT-9	PT9-1-27	15-25	12-16	0.89	0.53	10.65	46.87	0	十一标
174	XB-PT-9	PT9-1-28	15-25	12-16	1.16	0.68	10.62	60.91	0	十一标
175	XB-PT-9	PT9-1-29	15-25	12-16	1.33	0.67	7.90	83.13	0	十一标
176	XB-PT-9	PT9-1-30	15-25	12-16	2.27	1.38	11.34	114.29	0	十一标
177	XB-PT-9	PT9-1-31	15-25	12-16	7.86	5.55	17.29	294.80	0	十一标
178	XB-PT-9	PT9-1-32	15-25	12-16	3.78	2.73	18.41	135.38	0	十一标
179	XB-PT-9	PT9-1-33	15-25	12-16	2.22	1.37	11.92	107.90	0	十一标
180	XB-PT-9	PT9-1-34	15-25	12-16	4.76	3.03	12.84	220.68	0	十一标
181	XB-PT-9	PT9-1-35	15-25	12-16	3.50	2.28	13.68	155.45	0	十一标
182	XB-PT-9	PT9-1-36	15-25	12-16	8.73	5.98	15.68	351.71	0	十一标
183	XB-PT-9	PT9-1-37	15-25	12-16	1.34	0.80	11.10	68.18	0	十一标
184	XB-PT-9	PT9-1-38	15-25	12-16	7.91	5.04	12.91	365.29	0	十一标
185	XB-PT-9	PT9-1-39	15-25	12-16	1.22	0.67	9.24	70.03	0	十一标
186	XB-PT-9	PT9-1-40	15-25	12-16	3.18	2.15	15.12	131.53	0	十一标
187	XB-PT-9	PT9-1-41	15-25	12-16	2.54	1.55	11.63	125.98	0	十一标
188	XB-PT-9	PT9-1-42	15-25	12-16	3.30	2.32	17.21	123.96	0	十一标
189	XB-PT-9	PT9-1-43	15-25	12-16	4.08	3.01	19.94	137.40	0	十一标
190	XB-PT-9	PT9-1-44	15-25	12-16	5.01	3.45	16.02	198.46	0	十一标
191	XB-PT-9	PT9-1-45	15-25	12-16	9.09	6.64	19.28	313.95	0	十一标
192	XB-PT-9	PT9-1-46	15-25	12-16	6.29	4.40	16.76	241.11	0	十一标
193	XB-PT-9	PT9-1-47	15-25	12-16	3.96	2.37	11.13	201.79	0	十一标
194	XB-PT-9	PT9-1-48	15-25	12-16	5.54	4.12	20.56	182.20	0	十一标
195	XB-PT-9	PT9-1-49	15-25	12-16	4.91	3.72	21.98	153.21	0	十一标
小计			15-25	12-16	259.51	184.37		9601.12		十一标
196	XB-PT-9	PT9-2-1	15-25	12-16	3.74	2.52	16.25	142.70	0	十一标
197	XB-PT-9	PT9-2-2	15-25	12-16	2.58	1.61	13.30	113.06	0	十一标
198	XB-PT-9	PT9-2-3	15-25	12-16	3.24	2.28	18.49	112.83	0	十一标
199	XB-PT-9	PT9-2-4	15-25	12-16	2.25	1.50	15.74	88.01	0	十一标
小计			15-25	12-16	11.82	7.92		456.59		十一标
200	XB-PT-10	PT10-1	6-15	16-30	1.07	0.55	8.53	62.54	0	十一标
201	XB-PT-10	PT10-2	6-15	16-30	0.77	0.45	11.00	38.74	0	十一标
202	XB-PT-10	PT10-3	6-15	16-30	1.28	0.87	16.20	49.44	0	十一标
203	XB-PT-10	PT10-4	15-25	12-16	2.31	1.43	12.27	108.81	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
204	XB-PT-10	PT10-5	6-15	16-30	6.51	4.45	16.48	247.84	0	十一标
205	XB-PT-10	PT10-6	15-25	12-16	1.32	0.82	12.24	62.60	0	十一标
206	XB-PT-10	PT10-7	6-15	16-30	0.90	0.49	9.53	49.61	0	十一标
207	XB-PT-10	PT10-8	15-25	12-16	1.51	0.98	13.75	66.13	0	十一标
208	XB-PT-10	PT10-9	6-15	16-30	2.70	1.83	16.11	104.63	0	十一标
209	XB-PT-10	PT10-10	6-15	16-30	5.82	3.94	16.02	226.32	0	十一标
210	XB-PT-10	PT10-11	6-15	16-30	9.47	7.46	27.90	240.27	0	十一标
211	XB-PT-10	PT10-12	6-15	16-30	5.66	3.98	18.01	202.15	0	十一标
212	XB-PT-10	PT10-13	6-15	16-30	5.59	3.96	18.43	196.08	0	十一标
213	XB-PT-10	PT10-14	6-15	16-30	6.24	4.61	21.52	194.68	0	十一标
214	XB-PT-10	PT10-15	6-15	16-30	2.78	1.97	18.89	95.59	0	十一标
215	XB-PT-10	PT10-16	15-25	12-16	2.33	1.56	15.38	94.22	0	十一标
216	XB-PT-10	PT10-17	15-25	12-16	2.11	1.41	14.92	86.96	0	十一标
217	XB-PT-10	PT10-18	6-15	16-30	1.65	1.15	17.30	60.74	0	十一标
218	XB-PT-10	PT10-19	15-25	12-16	2.20	1.44	14.18	93.98	0	十一标
219	XB-PT-10	PT10-20	6-15	16-30	5.44	3.79	17.41	199.20	0	十一标
220	XB-PT-10	PT10-21	6-15	16-30	2.99	2.02	16.14	115.57	0	十一标
221	XB-PT-10	PT10-22	6-15	16-30	4.19	2.91	17.34	153.79	0	十一标
222	XB-PT-10	PT10-23	6-15	16-30	2.16	1.46	16.07	83.64	0	十一标
223	XB-PT-10	PT10-24	15-25	12-16	1.61	1.01	12.72	74.05	0	十一标
224	XB-PT-10	PT10-25	6-15	16-30	6.52	4.45	16.45	248.55	0	十一标
225	XB-PT-10	PT10-26	6-15	16-30	9.41	6.99	21.85	289.91	0	十一标
226	XB-PT-10	PT10-27	15-25	12-16	1.49	0.96	13.57	65.59	0	十一标
227	XB-PT-10	PT10-28	6-15	16-30	8.97	6.19	16.99	334.35	0	十一标
228	XB-PT-10	PT10-29	6-15	16-30	2.48	1.35	9.48	136.53	0	十一标
229	XB-PT-10	PT10-30	15-25	12-16	3.50	2.30	14.56	146.77	0	十一标
230	XB-PT-10	PT10-31	6-15	16-30	2.42	1.44	11.38	118.88	0	十一标
231	XB-PT-10	PT10-32	6-15	16-30	2.04	1.40	16.67	77.20	0	十一标
232	XB-PT-10	PT10-33	15-25	12-16	1.12	0.74	14.13	48.15	0	十一标
233	XB-PT-10	PT10-34	6-15	16-30	2.54	1.89	22.32	76.95	0	十一标
234	XB-PT-10	PT10-35	15-25	12-16	2.79	1.81	13.99	120.61	0	十一标
235	XB-PT-10	PT10-36	6-15	16-30	5.99	4.08	16.32	229.99	0	十一标
236	XB-PT-10	PT10-37	6-15	16-30	6.01	4.36	20.05	197.97	0	十一标
237	XB-PT-10	PT10-38	6-15	16-30	3.01	2.08	17.21	111.06	0	十一标
238	XB-PT-10	PT10-39	15-25	12-16	2.75	1.66	11.65	134.32	0	十一标
239	XB-PT-10	PT10-40	6-15	16-30	3.32	2.24	15.84	130.31	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
240	XB-PT-10	PT10-41	6-15	16-30	5.23	4.16	29.17	127.93	0	十一标
241	XB-PT-10	PT10-42	6-15	16-30	4.63	3.49	23.00	137.13	0	十一标
242	XB-PT-10	PT10-43	6-15	16-30	3.49	2.36	16.14	134.82	0	十一标
243	XB-PT-10	PT10-44	6-15	16-30	6.65	5.31	30.02	158.78	0	十一标
244	XB-PT-10	PT10-45	15-25	12-16	3.52	2.26	13.49	155.93	0	十一标
245	XB-PT-10	PT10-46	6-15	16-30	4.25	3.25	24.64	119.18	0	十一标
246	XB-PT-10	PT10-47	6-15	16-30	2.84	2.07	20.52	91.73	0	十一标
247	XB-PT-10	PT10-48	6-15	16-30	7.56	5.88	26.30	201.30	0	十一标
248	XB-PT-10	PT10-49	6-15	16-30	2.53	1.75	17.37	92.70	0	十一标
249	XB-PT-10	PT10-50	6-15	16-30	5.59	4.39	27.42	143.74	0	十一标
250	XB-PT-10	PT10-51	6-15	16-30	6.83	5.76	40.63	126.18	0	十一标
251	XB-PT-10	PT10-52	6-15	16-30	8.70	6.58	23.38	254.27	0	十一标
252	XB-PT-10	PT10-53	6-15	16-30	2.71	2.05	23.80	78.11	0	十一标
253	XB-PT-10	PT10-54	6-15	16-30	5.80	4.08	17.98	207.41	0	十一标
254	XB-PT-10	PT10-55	15-25	12-16	1.67	1.07	13.51	73.68	0	十一标
255	XB-PT-10	PT10-56	6-15	16-30	4.16	2.94	18.41	146.11	0	十一标
256	XB-PT-10	PT10-57	6-15	16-30	6.30	4.39	17.57	228.87	0	十一标
257	XB-PT-10	PT10-58	6-15	16-30	3.40	2.44	19.31	115.34	0	十一标
258	XB-PT-10	PT10-59	6-15	16-30	4.81	3.47	19.64	160.82	0	十一标
259	XB-PT-10	PT10-60	6-15	16-30	3.60	2.42	15.75	141.57	0	十一标
260	XB-PT-10	PT10-61	6-15	16-30	6.01	4.29	18.92	206.65	0	十一标
261	XB-PT-10	PT10-62	6-15	16-30	4.90	3.36	16.73	184.70	0	十一标
262	XB-PT-10	PT10-63	6-15	16-30	5.38	3.92	20.35	175.28	0	十一标
263	XB-PT-10	PT10-64	6-15	16-30	3.81	2.58	16.12	147.38	0	十一标
264	XB-PT-10	PT10-65	15-25	12-16	4.06	2.71	15.10	166.08	0	十一标
265	XB-PT-10	PT10-66	6-15	16-30	2.38	1.59	15.67	93.88	0	十一标
266	XB-PT-10	PT10-67	6-15	16-30	2.93	2.06	18.11	104.21	0	十一标
267	XB-PT-10	PT10-68	6-15	16-30	6.26	4.80	24.91	174.02	0	十一标
268	XB-PT-10	PT10-69	6-15	16-30	5.38	4.09	23.88	154.57	0	十一标
269	XB-PT-10	PT10-70	6-15	16-30	8.98	6.76	23.03	265.64	0	十一标
270	XB-PT-10	PT10-71	6-15	16-30	8.66	5.95	16.84	324.84	0	十一标
271	XB-PT-10	PT10-72	6-15	16-30	2.16	1.39	14.02	91.69	0	十一标
272	XB-PT-10	PT10-73	6-15	16-30	2.12	1.50	18.57	73.89	0	十一标
273	XB-PT-10	PT10-74	6-15	16-30	9.12	7.25	29.23	222.55	0	十一标
274	XB-PT-10	PT10-75	6-15	16-30	4.86	3.46	18.78	168.24	0	十一标
275	XB-PT-10	PT10-76	6-15	16-30	3.83	2.66	17.38	140.54	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
276	XB-PT-10	PT10-77	6-15	16-30	4.20	3.10	21.29	132.25	0	十一标
277	XB-PT-10	PT10-78	6-15	16-30	2.75	1.58	10.66	140.94	0	十一标
278	XB-PT-10	PT10-79	6-15	16-30	3.97	2.65	15.53	157.83	0	十一标
279	XB-PT-10	PT10-80	6-15	16-30	11.73	8.10	17.05	436.00	0	十一标
280	XB-PT-10	PT10-81	6-15	16-30	11.62	8.20	18.33	409.40	0	十一标
281	XB-PT-10	PT10-82	6-15	16-30	8.65	6.67	25.40	236.79	0	十一标
282	XB-PT-10	PT10-83	6-15	16-30	6.98	4.99	19.12	238.14	0	十一标
283	XB-PT-10	PT10-84	6-15	16-30	4.56	3.78	35.98	93.58	0	十一标
284	XB-PT-10	PT10-85	6-15	16-30	3.56	2.69	23.60	103.22	0	十一标
285	XB-PT-10	PT10-86	6-15	16-30	8.22	5.71	17.41	300.64	0	十一标
286	XB-PT-10	PT10-87	6-15	16-30	1.15	0.68	11.11	57.36	0	十一标
287	XB-PT-10	PT10-88	15-25	12-16	1.81	1.22	15.09	74.27	0	十一标
288	XB-PT-10	PT10-89	15-25	12-16	1.51	0.93	12.12	71.87	0	十一标
289	XB-PT-10	PT10-90	6-15	16-30	6.82	4.92	19.69	227.61	0	十一标
290	XB-PT-10	PT10-91	6-15	16-30	6.39	4.62	19.89	211.90	0	十一标
291	XB-PT-10	PT10-92	6-15	16-30	11.27	7.73	16.75	424.16	0	十一标
292	XB-PT-10	PT10-93	6-15	16-30	2.98	2.13	19.11	101.68	0	十一标
293	XB-PT-10	PT10-94	6-15	16-30	3.04	2.05	15.93	118.59	0	十一标
294	XB-PT-10	PT10-95	15-25	12-16	3.67	2.41	14.36	155.76	0	十一标
295	XB-PT-10	PT10-96	6-15	16-30	4.54	3.08	16.15	175.56	0	十一标
296	XB-PT-10	PT10-97	6-15	16-30	6.17	4.62	22.60	185.35	0	十一标
297	XB-PT-10	PT10-98	6-15	16-30	5.49	3.77	16.69	207.25	0	十一标
298	XB-PT-10	PT10-99	6-15	16-30	2.72	1.93	18.75	94.36	0	十一标
299	XB-PT-10	PT10-100	6-15	16-30	9.10	6.86	23.13	268.16	0	十一标
300	XB-PT-10	PT10-101	6-15	16-30	7.97	5.62	18.26	281.61	0	十一标
301	XB-PT-10	PT10-102	6-15	16-30	10.91	8.38	25.08	301.59	0	十一标
302	XB-PT-10	PT10-103	6-15	16-30	9.91	7.39	22.14	302.21	0	十一标
303	XB-PT-10	PT10-104	6-15	16-30	10.20	7.57	21.92	313.51	0	十一标
304	XB-PT-10	PT10-105	6-15	16-30	3.11	2.10	16.03	120.99	0	十一标
305	XB-PT-10	PT10-106	6-15	16-30	4.35	3.05	17.89	156.16	0	十一标
306	XB-PT-10	PT10-107	6-15	16-30	5.90	4.55	25.61	160.26	0	十一标
307	XB-PT-10	PT10-108	6-15	16-30	5.28	4.07	25.48	144.00	0	十一标
308	XB-PT-10	PT10-109	6-15	16-30	2.07	1.48	19.04	70.96	0	十一标
309	XB-PT-10	PT10-110	6-15	16-30	2.90	2.10	20.01	95.75	0	十一标
310	XB-PT-10	PT10-111	6-15	16-30	3.30	2.47	22.68	98.75	0	十一标
311	XB-PT-10	PT10-112	15-25	12-16	3.41	2.29	15.30	138.19	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
312	XB-PT-10	PT10-113	6-15	16-30	4.67	3.36	19.48	157.11	0	十一标
313	XB-PT-10	PT10-114	6-15	16-30	7.22	5.19	19.44	243.35	0	十一标
314	XB-PT-10	PT10-115	6-15	16-30	8.33	6.37	24.46	234.99	0	十一标
315	XB-PT-10	PT10-116	6-15	16-30	7.00	5.24	22.57	210.31	0	十一标
316	XB-PT-10	PT10-117	6-15	16-30	6.00	4.23	18.11	213.40	0	十一标
317	XB-PT-10	PT10-118	6-15	16-30	11.89	8.75	21.19	375.18	0	十一标
318	XB-PT-10	PT10-119	6-15	16-30	11.25	8.48	23.14	331.45	0	十一标
319	XB-PT-10	PT10-120	6-15	16-30	3.91	3.04	26.25	104.25	0	十一标
320	XB-PT-10	PT10-121	6-15	16-30	4.46	3.39	23.97	127.87	0	十一标
321	XB-PT-10	PT10-122	6-15	16-30	8.64	6.10	18.32	304.70	0	十一标
322	XB-PT-10	PT10-123	6-15	16-30	15.48	11.26	20.27	505.40	0	十一标
323	XB-PT-10	PT10-124	15-25	12-16	10.98	7.23	14.44	463.78	0	十一标
324	XB-PT-10	PT10-125	6-15	16-30	11.96	9.29	26.16	319.60	0	十一标
325	XB-PT-10	PT10-126	6-15	16-30	14.09	11.12	28.22	354.13	0	十一标
326	XB-PT-10	PT10-127	6-15	16-30	3.03	2.21	20.79	96.93	0	十一标
327	XB-PT-10	PT10-128	15-25	12-16	2.10	1.28	11.83	101.65	0	十一标
328	XB-PT-10	PT10-129	15-25	12-16	2.42	1.58	14.35	102.46	0	十一标
329	XB-PT-10	PT10-130	6-15	16-30	3.93	2.90	21.48	122.70	0	十一标
330	XB-PT-10	PT10-131	6-15	16-30	3.52	2.60	21.40	110.16	0	十一标
331	XB-PT-10	PT10-132	6-15	16-30	5.08	3.58	18.22	179.65	0	十一标
332	XB-PT-10	PT10-133	6-15	16-30	5.89	4.31	20.63	189.66	0	十一标
333	XB-PT-10	PT10-134	6-15	16-30	6.10	4.45	20.40	198.22	0	十一标
334	XB-PT-10	PT10-135	6-15	16-30	11.67	8.72	22.40	352.93	0	十一标
335	XB-PT-10	PT10-136	15-25	12-16	1.93	1.24	13.54	85.07	0	十一标
336	XB-PT-10	PT10-137	6-15	16-30	3.37	2.26	15.70	133.02	0	十一标
337	XB-PT-10	PT10-138	15-25	12-16	1.51	1.00	14.55	63.43	0	十一标
338	XB-PT-10	PT10-139	6-15	16-30	3.29	2.44	21.85	101.29	0	十一标
339	XB-PT-10	PT10-140	6-15	16-30	3.66	2.56	17.85	131.47	0	十一标
340	XB-PT-10	PT10-141	6-15	16-30	6.01	4.67	26.20	160.47	0	十一标
341	XB-PT-10	PT10-142	6-15	16-30	5.16	3.77	20.53	166.80	0	十一标
342	XB-PT-10	PT10-143	6-15	16-30	5.74	4.07	18.57	200.28	0	十一标
343	XB-PT-10	PT10-144	6-15	16-30	6.18	4.32	17.71	223.39	0	十一标
344	XB-PT-10	PT10-145	6-15	16-30	9.07	6.91	24.13	258.69	0	十一标
345	XB-PT-10	PT10-146	6-15	16-30	6.00	4.52	23.25	176.19	0	十一标
346	XB-PT-10	PT10-147	6-15	16-30	7.88	5.31	15.82	309.34	0	十一标
347	XB-PT-10	PT10-148	15-25	12-16	1.64	1.10	15.02	67.42	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
348	XB-PT-10	PT10-149	6-15	16-30	3.91	2.63	15.88	152.83	0	十一标
349	XB-PT-10	PT10-150	6-15	16-30	4.57	3.71	32.16	103.11	0	十一标
350	XB-PT-10	PT10-151	6-15	16-30	4.52	3.49	25.52	123.16	0	十一标
351	XB-PT-10	PT10-152	6-15	16-30	6.30	4.31	16.59	238.73	0	十一标
352	XB-PT-10	PT10-153	6-15	16-30	5.29	3.69	17.52	192.81	0	十一标
353	XB-PT-10	PT10-154	15-25	12-16	8.69	5.64	13.92	376.69	0	十一标
354	XB-PT-10	PT10-155	6-15	16-30	4.86	3.33	16.68	183.68	0	十一标
355	XB-PT-10	PT10-156	6-15	16-30	12.94	9.07	17.88	464.50	0	十一标
356	XB-PT-10	PT10-157	15-25	12-16	8.47	5.40	13.31	378.56	0	十一标
357	XB-PT-10	PT10-158	15-25	12-16	2.89	1.81	12.74	133.03	0	十一标
358	XB-PT-10	PT10-159	6-15	16-30	5.41	4.04	22.23	164.39	0	十一标
359	XB-PT-10	PT10-160	6-15	16-30	3.85	2.70	17.86	138.41	0	十一标
360	XB-PT-10	PT10-161	6-15	16-30	6.61	4.46	15.96	257.79	0	十一标
361	XB-PT-10	PT10-162	6-15	16-30	7.57	5.64	22.12	231.17	0	十一标
362	XB-PT-10	PT10-163	6-15	16-30	10.54	7.72	20.85	336.65	0	十一标
363	XB-PT-10	PT10-164	15-25	12-16	3.23	1.98	12.07	154.12	0	十一标
364	XB-PT-10	PT10-165	15-25	12-16	7.20	4.38	11.85	347.36	0	十一标
365	XB-PT-10	PT10-166	6-15	16-30	11.52	8.16	18.56	401.90	0	十一标
366	XB-PT-10	PT10-167	6-15	16-30	11.10	7.96	19.33	375.87	0	十一标
367	XB-PT-10	PT10-168	6-15	16-30	10.58	7.67	20.12	347.34	0	十一标
368	XB-PT-10	PT10-169	6-15	16-30	9.62	6.89	19.18	327.58	0	十一标
369	XB-PT-10	PT10-170	6-15	16-30	6.85	4.72	17.07	254.30	0	十一标
370	XB-PT-10	PT10-171	15-25	12-16	4.47	2.91	14.06	192.58	0	十一标
371	XB-PT-10	PT10-172	6-15	16-30	4.87	3.37	17.11	180.57	0	十一标
372	XB-PT-10	PT10-173	6-15	16-30	8.17	6.25	24.63	229.08	0	十一标
373	XB-PT-10	PT10-174	6-15	16-30	8.05	5.71	18.62	280.38	0	十一标
小计			6-15	16-30	933.41	668.91		31814.00		十一标
374	XB-PT-11	PT11-1	6-15	16-30	5.85	4.18	16.60	231.22	0	十一标
375	XB-PT-11	PT11-2	15-25	12-16	4.01	2.66	12.97	191.69	0	十一标
376	XB-PT-11	PT11-3	15-25	12-16	3.32	2.17	12.36	164.59	0	十一标
377	XB-PT-11	PT11-4	15-25	12-16	2.68	1.72	11.85	136.80	0	十一标
378	XB-PT-11	PT11-5	15-25	12-16	2.32	1.58	13.86	106.00	0	十一标
379	XB-PT-11	PT11-6	15-25	12-16	1.79	1.20	13.20	84.59	0	十一标
380	XB-PT-11	PT11-7	15-25	12-16	5.63	3.87	14.23	252.09	0	十一标
381	XB-PT-11	PT11-8	15-25	12-16	2.65	1.78	13.32	124.61	0	十一标
382	XB-PT-11	PT11-9	6-15	16-30	10.46	7.48	16.68	412.30	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
383	XB-PT-11	PT11-10	15-25	12-16	2.73	1.87	14.11	123.23	0	十一标
384	XB-PT-11	PT11-11	6-15	16-30	4.49	3.35	19.30	158.25	0	十一标
385	XB-PT-11	PT11-12	6-15	16-30	4.04	2.94	17.75	151.67	0	十一标
386	XB-PT-11	PT11-13	6-15	16-30	4.13	2.95	16.62	163.14	0	十一标
387	XB-PT-11	PT11-14	6-15	16-30	4.76	3.33	15.53	197.77	0	十一标
388	XB-PT-11	PT11-15	6-15	16-30	11.37	8.51	19.63	395.06	0	十一标
389	XB-PT-11	PT11-16	6-15	16-30	5.98	4.22	15.83	245.28	0	十一标
390	XB-PT-11	PT11-17	6-15	16-30	10.16	7.48	18.47	370.15	0	十一标
391	XB-PT-11	PT11-18	15-25	12-16	7.42	5.19	15.13	317.59	0	十一标
392	XB-PT-11	PT11-19	15-25	12-16	3.66	2.40	12.64	178.22	0	十一标
393	XB-PT-11	PT11-20	15-25	12-16	3.80	2.66	15.20	162.15	0	十一标
394	XB-PT-11	PT11-21	6-15	16-30	4.88	3.65	19.51	170.26	0	十一标
小计			6-15	16-30	106.12	75.21		4336.60		十一标
395	XB-PT-12	PT12-2	6-15	16-30	4.35	3.50	23.28	135.90	0	十一标
396	XB-PT-12	PT12-9	6-15	16-30	5.39	3.55	11.30	296.64	0	十一标
397	XB-PT-12	PT12-27	15-25	12-16	5.50	3.90	13.62	266.47	0	十一标
398	XB-PT-12	PT12-28	15-25	12-16	4.77	3.22	11.75	257.63	0	十一标
399	XB-PT-12	PT12-29	6-15	16-30	7.77	6.21	22.52	249.84	0	十一标
400	XB-PT-12	PT12-30	6-15	16-30	5.78	4.46	19.27	211.13	0	十一标
401	XB-PT-12	PT12-31	6-15	16-30	4.56	3.45	17.84	177.21	0	十一标
402	XB-PT-12	PT12-32	6-15	16-30	5.34	4.41	26.44	149.86	0	十一标
403	XB-PT-12	PT12-33	6-15	16-30	3.79	3.06	23.77	116.33	0	十一标
404	XB-PT-12	PT12-34	6-15	16-30	2.91	2.35	24.00	88.67	0	十一标
405	XB-PT-12	PT12-35	6-15	16-30	3.38	2.63	20.09	119.24	0	十一标
406	XB-PT-12	PT12-36	6-15	16-30	4.60	3.80	26.95	126.88	0	十一标
407	XB-PT-12	PT12-37	6-15	16-30	5.72	4.44	19.70	205.18	0	十一标
408	XB-PT-12	PT12-38	6-15	16-30	4.07	3.26	22.69	129.97	0	十一标
409	XB-PT-12	PT12-39	6-15	16-30	3.22	2.56	22.10	105.07	0	十一标
410	XB-PT-12	PT12-40	6-15	16-30	6.02	4.67	19.76	215.39	0	十一标
411	XB-PT-12	PT12-41	6-15	16-30	5.97	4.53	18.10	229.23	0	十一标
412	XB-PT-12	PT12-42	6-15	16-30	6.59	5.05	18.65	247.29	0	十一标
413	XB-PT-12	PT12-43	6-15	16-30	6.96	5.33	18.70	260.37	0	十一标
414	XB-PT-12	PT12-44	6-15	16-30	16.41	13.72	28.80	427.66	0	十一标
415	XB-PT-12	PT12-45	6-15	16-30	13.09	10.64	24.57	390.96	0	十一标
416	XB-PT-12	PT12-46	6-15	16-30	10.27	8.00	20.11	362.49	0	十一标
417	XB-PT-12	PT12-47	6-15	16-30	11.64	9.51	25.26	339.51	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
418	XB-PT-12	PT12-48	6-15	16-30	13.49	10.88	23.63	416.28	0	十一标
小计			6-15	16-30	161.58	127.14		5525.14		十一标
419	XB-PT-13	PT13-1	6-15	16-30	1.95	1.49	17.05	80.55	0	十一标
420	XB-PT-13	PT13-2	6-15	16-30	2.07	1.39	10.85	120.84	0	十一标
421	XB-PT-13	PT13-3	6-15	16-30	0.58	0.35	8.49	40.01	0	十一标
422	XB-PT-13	PT13-4	6-15	16-30	5.91	4.76	21.54	200.71	0	十一标
423	XB-PT-13	PT13-5	6-15	16-30	5.90	4.77	21.70	199.34	0	十一标
424	XB-PT-13	PT13-6	6-15	16-30	7.89	6.70	28.76	209.05	0	十一标
425	XB-PT-13	PT13-7	6-15	16-30	6.55	5.35	22.97	210.92	0	十一标
426	XB-PT-13	PT13-8	6-15	16-30	6.09	4.86	20.56	215.12	0	十一标
小计			6-15	16-30	36.94	29.68		1276.52		十一标
427	XB-PT-14	PT14-1	15-25	12-16	3.89	2.83	21.62	118.91	0	十一标
428	XB-PT-14	PT14-2	15-25	12-16	1.83	1.05	11.42	86.77	0	十一标
429	XB-PT-14	PT14-3	15-25	12-16	1.88	1.13	12.50	84.42	0	十一标
430	XB-PT-14	PT14-4	15-25	12-16	9.25	6.66	20.75	291.74	0	十一标
431	XB-PT-14	PT14-5	15-25	12-16	2.35	1.58	16.97	85.81	0	十一标
432	XB-PT-14	PT14-6	15-25	12-16	5.03	3.10	13.39	215.92	0	十一标
433	XB-PT-14	PT14-7	15-25	12-16	2.81	1.85	15.96	107.30	0	十一标
434	XB-PT-14	PT14-8	15-25	12-16	4.81	2.87	12.41	217.14	0	十一标
435	XB-PT-14	PT14-9	15-25	12-16	5.81	3.75	14.98	231.52	0	十一标
436	XB-PT-14	PT14-10	15-25	12-16	0.75	0.36	8.04	43.38	0	十一标
437	XB-PT-14	PT14-11	15-25	12-16	1.73	1.11	14.68	69.73	0	十一标
438	XB-PT-14	PT14-12	15-25	12-16	3.21	2.03	14.37	131.49	0	十一标
439	XB-PT-14	PT14-13	15-25	12-16	3.51	2.41	17.82	123.71	0	十一标
440	XB-PT-14	PT14-14	15-25	12-16	5.11	3.36	15.78	196.42	0	十一标
441	XB-PT-14	PT14-15	15-25	12-16	2.78	1.60	11.49	131.68	0	十一标
442	XB-PT-14	PT14-16	15-25	12-16	5.28	3.67	18.48	181.59	0	十一标
443	XB-PT-14	PT14-17	15-25	12-16	10.71	7.38	18.05	374.07	0	十一标
小计			15-25	12-16	70.74	46.73		2691.57		十一标
444	XB-PT-15	PT15-1-1	6-15	16-30	10.81	9.02	31.02	260.43	0	十一标
445	XB-PT-15	PT15-1-2	6-15	16-30	11.95	9.60	25.13	344.41	0	十一标
446	XB-PT-15	PT15-1-3	6-15	16-30	4.96	3.85	21.19	164.67	0	十一标
447	XB-PT-15	PT15-1-4	6-15	16-30	14.32	11.66	26.92	389.68	0	十一标
448	XB-PT-15	PT15-1-5	6-15	16-30	18.30	13.94	19.83	640.35	0	十一标
449	XB-PT-15	PT15-1-6	15-25	12-16	4.21	2.81	12.41	212.40	0	十一标
450	XB-PT-15	PT15-1-7	6-15	16-30	14.16	11.43	25.83	398.76	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
451	XB-PT-15	PT15-1-8	6-15	16-30	13.52	10.56	22.14	432.74	0	十一标
452	XB-PT-15	PT15-1-9	15-25	12-16	6.54	4.60	14.56	293.41	0	十一标
小计			6-15	16-30	98.78	77.48		3136.83		十一标
453	XB-PT-15	PT15-2-1	6-15	16-30	2.65	1.98	16.53	110.28	0	十一标
454	XB-PT-15	PT15-2-2	15-25	12-16	1.50	1.09	14.32	70.33	0	十一标
455	XB-PT-15	PT15-2-3	6-15	16-30	3.55	2.75	19.01	132.13	0	十一标
456	XB-PT-15	PT15-2-4	6-15	16-30	4.55	3.57	20.11	161.61	0	十一标
457	XB-PT-15	PT15-2-5	6-15	16-30	3.33	2.63	20.88	114.67	0	十一标
458	XB-PT-15	PT15-2-6	6-15	16-30	4.40	3.49	21.31	148.75	0	十一标
459	XB-PT-15	PT15-2-7	15-25	12-16	1.94	1.43	14.75	89.20	0	十一标
460	XB-PT-15	PT15-2-8	6-15	16-30	5.75	4.47	19.43	210.10	0	十一标
小计			6-15	16-30	27.68	21.41		1037.06		十一标
461	XB-PT-15	PT15-3-1	6-15	16-30	4.81	3.98	20.10	180.01	0	十一标
小计			6-15	16-30	4.81	3.98		180.01		十一标
462	XB-PT-15	PT15-4-1	6-15	16-30	2.99	2.21	18.01	112.70	0	十一标
463	XB-PT-15	PT15-4-2	15-25	12-16	4.04	2.74	13.13	194.72	0	十一标
464	XB-PT-15	PT15-4-3	15-25	12-16	1.66	1.18	14.96	72.55	0	十一标
465	XB-PT-15	PT15-4-4	6-15	16-30	1.32	0.95	16.33	53.58	0	十一标
466	XB-PT-15	PT15-4-5	15-25	12-16	1.21	0.86	15.20	52.25	0	十一标
467	XB-PT-15	PT15-4-6	6-15	16-30	1.80	1.35	18.31	67.05	0	十一标
468	XB-PT-15	PT15-4-7	6-15	16-30	0.98	0.60	10.29	55.40	0	十一标
469	XB-PT-15	PT15-4-8	15-25	12-16	3.80	2.54	12.64	188.05	0	十一标
470	XB-PT-15	PT15-4-9	6-15	16-30	1.13	0.69	10.16	64.39	0	十一标
471	XB-PT-15 P	T15-4-10	6-15	16-30	2.16	1.34	10.54	120.10	0	十一标
472	XB-PT-15 P	T15-4-11	6-15	16-30	1.83	1.08	9.41	110.19	0	十一标
473	XB-PT-15 P	T15-4-12	6-15	16-30	2.91	1.79	10.60	161.30	0	十一标
474	XB-PT-15 P	T15-4-13	6-15	16-30	1.02	0.56	8.06	67.56	0	十一标
475	XB-PT-15 P	T15-4-14	6-15	16-30	3.88	2.89	18.57	142.42	0	十一标
476	XB-PT-15 P	T15-4-15	6-15	16-30	7.86	5.97	19.82	274.13	0	十一标
477	XB-PT-15 P	T15-4-16	15-25	12-16	2.68	1.76	12.11	136.96	0	十一标
478	XB-PT-15 P	T15-4-17	6-15	16-30	2.49	1.56	11.00	134.51	0	十一标
479	XB-PT-15 P	T15-4-18	6-15	16-30	2.68	2.00	18.44	99.15	0	十一标
480	XB-PT-15 P	T15-4-19	6-15	16-30	2.87	2.05	15.84	119.38	0	十一标
481	XB-PT-15 P	T15-4-20	6-15	16-30	3.54	2.83	24.73	103.13	0	十一标
482	XB-PT-15 P	T15-4-21	6-15	16-30	2.61	2.04	22.18	83.30	0	十一标
483	XB-PT-15 P	T15-4-22	6-15	16-30	6.47	4.84	18.69	236.65	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
484	XB-PT-15 P	T15-4-23	6-15	16-30	7.88	6.06	20.78	264.94	0	十一标
485	XB-PT-15 P	T15-4-24	6-15	16-30	3.13	2.30	17.61	119.77	0	十一标
486	XB-PT-15 P	T15-4-25	6-15	16-30	2.22	1.62	17.23	86.67	0	十一标
487	XB-PT-15 P	T15-4-26	6-15	16-30	3.78	2.95	22.44	119.29	0	十一标
小计			6-15	16-30	78.93	56.77		3240.07		十一标
488	XB-PT-16	PT16-1	15-25	12-16	2.45	1.84	15.20	112.13	0	十一标
489	XB-PT-16	PT16-2	15-25	12-16	2.17	1.64	15.60	97.19	0	十一标
490	XB-PT-16	PT16-3	15-25	12-16	1.57	1.06	10.70	93.52	0	十一标
491	XB-PT-16	PT16-4	15-25	12-16	1.62	1.13	11.66	90.84	0	十一标
492	XB-PT-16	PT16-5	15-25	12-16	1.80	1.27	12.19	97.85	0	十一标
493	XB-PT-16	PT16-6	15-25	12-16	2.82	2.09	14.41	134.53	0	十一标
494	XB-PT-16	PT16-7	15-25	12-16	2.19	1.48	10.73	130.45	0	十一标
495	XB-PT-16	PT16-8	15-25	12-16	1.81	1.15	9.05	122.13	0	十一标
496	XB-PT-16	PT16-9	15-25	12-16	3.53	2.36	10.57	212.62	0	十一标
497	XB-PT-16	PT16-10	15-25	12-16	4.83	3.57	14.32	231.43	0	十一标
498	XB-PT-16	PT16-11	15-25	12-16	2.54	1.79	12.14	138.43	0	十一标
499	XB-PT-16	PT16-12	15-25	12-16	1.98	1.34	10.79	117.70	0	十一标
500	XB-PT-16	PT16-13	15-25	12-16	5.25	4.11	17.79	211.41	0	十一标
501	XB-PT-16	PT16-14	15-25	12-16	1.49	1.10	13.97	72.91	0	十一标
502	XB-PT-16	PT16-15	15-25	12-16	3.36	2.56	15.99	147.59	0	十一标
503	XB-PT-16	PT16-16	15-25	12-16	11.75	8.29	12.28	633.42	0	十一标
504	XB-PT-16	PT16-17	15-25	12-16	1.81	1.32	13.64	90.01	0	十一标
505	XB-PT-16	PT16-18	15-25	12-16	5.70	4.34	15.84	252.22	0	十一标
506	XB-PT-16	PT16-19	15-25	12-16	3.55	2.60	13.86	174.60	0	十一标
507	XB-PT-16	PT16-20	15-25	12-16	4.42	3.24	13.87	216.92	0	十一标
508	XB-PT-16	PT16-21	15-25	12-16	4.43	3.24	13.78	218.85	0	十一标
509	XB-PT-16	PT16-22	15-25	12-16	6.93	5.14	14.53	328.20	0	十一标
510	XB-PT-16	PT16-23	15-25	12-16	6.51	5.21	19.80	240.01	0	十一标
511	XB-PT-16	PT16-24	15-25	12-16	7.21	5.31	14.15	348.63	0	十一标
512	XB-PT-16	PT16-25	15-25	12-16	6.07	4.76	18.12	240.79	0	十一标
513	XB-PT-16	PT16-26	15-25	12-16	5.11	3.88	15.74	227.19	0	十一标
514	XB-PT-16	PT16-27	15-25	12-16	9.05	6.83	15.37	410.18	0	十一标
515	XB-PT-16	PT16-28	15-25	12-16	12.55	9.65	16.60	534.38	0	十一标
小计			15-25	12-16	124.53	92.28		5926.05		十一标
516	XB-PT-17	PT17-1-1	15-25	12-16	3.42	2.20	11.69	177.45	0	十一标
517	XB-PT-17	PT17-1-2	6-15	16-30	3.97	3.35	34.16	87.47	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
518	XB-PT-17	PT17-1-3	6-15	16-30	5.87	4.19	16.15	238.60	0	十一标
519	XB-PT-17	PT17-1-4	6-15	16-30	6.57	4.64	15.64	273.95	0	十一标
520	XB-PT-17	PT17-1-5	6-15	16-30	6.12	4.35	15.91	251.82	0	十一标
521	XB-PT-17	PT17-1-6	15-25	12-16	1.49	1.04	14.45	66.66	0	十一标
522	XB-PT-17	PT17-1-7	15-25	12-16	2.01	1.43	15.38	85.73	0	十一标
523	XB-PT-17	PT17-1-8	6-15	16-30	2.21	1.59	16.73	87.65	0	十一标
524	XB-PT-17	PT17-1-9	6-15	16-30	3.04	2.17	16.18	123.45	0	十一标
525	XB-PT-17 P	T17-1-10	15-25	12-16	1.36	0.89	12.03	69.45	0	十一标
526	XB-PT-17 P	T17-1-11	6-15	16-30	3.85	2.85	18.49	141.11	0	十一标
527	XB-PT-17 P	T17-1-12	6-15	16-30	1.64	1.18	16.36	66.20	0	十一标
528	XB-PT-17 P	T17-1-13	6-15	16-30	3.37	2.52	18.98	121.15	0	十一标
529	XB-PT-17 P	T17-1-14	6-15	16-30	3.13	2.42	21.75	100.93	0	十一标
530	XB-PT-17 P	T17-1-15	6-15	16-30	8.67	6.46	18.80	313.64	0	十一标
531	XB-PT-17 P	T17-1-16	15-25	12-16	4.56	3.20	14.96	198.19	0	十一标
532	XB-PT-17 P	T17-1-17	6-15	16-30	16.28	11.64	16.29	657.93	0	十一标
533	XB-PT-17 P	T17-1-18	15-25	12-16	3.35	2.38	15.41	142.67	0	十一标
小计			6-15	16-30	80.93	58.49		3204.02		十一标
534	XB-PT-17	PT17-2-1	6-15	16-30	4.01	2.91	15.63	171.77	0	十一标
535	XB-PT-17	PT17-2-2	6-15	16-30	5.24	4.44	32.09	123.76	0	十一标
536	XB-PT-17	PT17-2-3	6-15	16-30	9.06	6.87	18.33	342.48	0	十一标
537	XB-PT-17	PT17-2-4	6-15	16-30	6.10	4.47	16.13	255.16	0	十一标
538	XB-PT-17	PT17-2-5	15-25	12-16	4.23	3.07	15.20	186.97	0	十一标
539	XB-PT-17	PT17-2-6	6-15	16-30	1.24	0.77	10.12	72.82	0	十一标
540	XB-PT-17	PT17-2-7	6-15	16-30	5.78	4.23	16.01	243.32	0	十一标
小计			6-15	16-30	35.66	26.75		1396.26		十一标
541	XB-PT-18	PT18-1	15-25	12-16	1.91	1.28	12.87	92.46	0	十一标
542	XB-PT-18	PT18-2	15-25	12-16	4.31	3.18	17.74	164.15	0	十一标
543	XB-PT-18	PT18-3	15-25	12-16	3.84	2.52	12.44	190.24	0	十一标
544	XB-PT-18	PT18-4	15-25	12-16	3.90	2.61	13.05	186.78	0	十一标
小计			15-25	12-16	13.97	9.59		633.63		十一标
545	XB-PT-19	PT19-1-1	15-25	12-16	0.25	0.10	5.33	20.42	0	十一标
546	XB-PT-19	PT19-1-2	15-25	12-16	1.85	1.31	15.81	76.42	0	十一标
547	XB-PT-19	PT19-1-3	15-25	12-16	2.59	1.77	14.46	114.05	0	十一标
548	XB-PT-19	PT19-1-4	15-25	12-16	7.67	5.55	17.00	299.78	0	十一标
549	XB-PT-19	PT19-1-5	15-25	12-16	1.36	0.95	15.07	58.11	0	十一标
550	XB-PT-19	PT19-1-6	15-25	12-16	1.41	0.98	14.91	60.79	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
551	XB-PT-19	PT19-1-7	15-25	12-16	2.36	1.71	17.41	90.50	0	十一标
552	XB-PT-19	PT19-1-8	15-25	12-16	3.15	2.40	20.67	105.60	0	十一标
553	XB-PT-19	PT19-1-9	15-25	12-16	3.08	2.07	13.59	142.00	0	十一标
554	XB-PT-19 P	T19-1-10	15-25	12-16	4.77	3.37	15.74	197.39	0	十一标
555	XB-PT-19 P	T19-1-11	15-25	12-16	4.99	3.49	15.19	212.09	0	十一标
556	XB-PT-19 P	T19-1-12	15-25	12-16	6.39	4.66	17.57	243.60	0	十一标
557	XB-PT-19 P	T19-1-13	15-25	12-16	3.76	2.56	14.10	168.87	0	十一标
558	XB-PT-19 P	T19-1-14	15-25	12-16	7.04	5.07	16.78	278.00	0	十一标
559	XB-PT-19 P	T19-1-15	15-25	12-16	4.26	3.25	20.75	142.41	0	十一标
560	XB-PT-19 P	T19-1-16	15-25	12-16	3.20	2.41	19.74	111.29	0	十一标
561	XB-PT-19 P	T19-1-17	15-25	12-16	3.79	2.79	18.04	141.57	0	十一标
562	XB-PT-19 P	T19-1-18	15-25	12-16	2.56	1.71	13.47	118.92	0	十一标
563	XB-PT-19 P	T19-1-19	15-25	12-16	6.81	5.15	20.01	234.50	0	十一标
564	XB-PT-19 P	T19-1-20	15-25	12-16	6.66	5.00	19.45	234.56	0	十一标
小计			15-25	12-16	77.94	56.32		3050.84		十一标
565	XB-PT-19	PT19-2-1	15-25	12-16	5.36	4.45	21.77	185.21	0	十一标
566	XB-PT-19	PT19-2-2	15-25	12-16	2.98	2.42	19.45	113.38	0	十一标
小计			15-25	12-16	8.34	6.87		298.59		十一标
567	XB-PT-20	PT20-1-1	6-15	16-30	2.96	2.20	19.51	103.09	0	十一标
568	XB-PT-20	PT20-1-2	6-15	16-30	6.70	5.09	21.04	220.04	0	十一标
569	XB-PT-20	PT20-1-3	6-15	16-30	5.44	4.00	18.35	198.99	0	十一标
570	XB-PT-20	PT20-1-4	6-15	16-30	5.86	4.26	17.75	219.80	0	十一标
571	XB-PT-20	PT20-1-5	15-25	12-16	4.60	2.97	23.96	232.27	0	十一标
572	XB-PT-20	PT20-1-6	15-25	12-16	3.57	2.46	14.54	157.17	0	十一标
573	XB-PT-20	PT20-1-7	6-15	16-30	7.39	5.07	26.56	319.41	0	十一标
574	XB-PT-20	PT20-1-8	6-15	16-30	1.55	1.09	15.60	64.21	0	十一标
575	XB-PT-20	PT20-1-9	6-15	16-30	7.39	5.82	24.32	216.05	0	十一标
576	XB-PT-20 P	T20-1-10	6-15	16-30	8.97	6.90	21.95	284.87	0	十一标
577	XB-PT-20 P	T20-1-12	6-15	16-30	11.23	8.38	19.55	391.02	0	十一标
578	XB-PT-20 P	T20-1-14	6-15	16-30	4.85	3.76	22.66	150.05	0	十一标
579	XB-PT-20 P	T20-1-15	6-15	16-30	5.63	4.20	19.42	197.17	0	十一标
580	XB-PT-20 P	T20-1-16	6-15	16-30	2.38	1.84	22.43	74.28	0	十一标
581	XB-PT-20 P	T20-1-17	6-15	16-30	9.05	7.09	23.81	269.08	0	十一标
582	XB-PT-20 P	T20-1-18	6-15	16-30	6.93	5.17	19.51	241.72	0	十一标
小计			6-15	16-30	94.48	70.29		3339.18		十一标
583	XB-PT-20	PT20-2-1	6-15	16-30	9.26	7.49	22.14	306.84	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
584	XB-PT-20	PT20-2-2	15-25	12-16	1.23	0.89	13.35	61.92	0	十一标
585	XB-PT-20	PT20-2-3	6-15	16-30	3.75	2.99	20.56	132.41	0	十一标
586	XB-PT-20	PT20-2-4	6-15	16-30	4.12	3.21	18.45	158.79	0	十一标
587	XB-PT-20	PT20-2-5	6-15	16-30	6.59	5.27	20.85	229.91	0	十一标
588	XB-PT-20	PT20-2-6	6-15	16-30	3.61	2.81	18.44	139.39	0	十一标
589	XB-PT-20	PT20-2-7	6-15	16-30	3.32	2.49	16.02	143.48	0	十一标
590	XB-PT-20	PT20-2-8	15-25	12-16	3.59	2.64	14.22	172.32	0	十一标
591	XB-PT-20	PT20-2-9	15-25	12-16	1.82	1.34	14.31	86.76	0	十一标
小计			6-15	16-30	37.28	29.13		1431.80		十一标
592	XB-PT-21	PT21-1	15-25	12-16	1.13	0.80	13.28	56.31	0	十一标
593	XB-PT-21	PT21-2	6-15	16-30	4.65	3.96	31.17	113.66	0	十一标
594	XB-PT-21	PT21-3	6-15	16-30	4.01	3.20	21.47	135.09	0	十一标
595	XB-PT-21	PT21-4	6-15	16-30	2.95	2.33	20.70	102.34	0	十一标
596	XB-PT-21	PT21-5	6-15	16-30	3.79	2.86	17.20	152.82	0	十一标
597	XB-PT-21	PT21-6	6-15	16-30	3.05	2.53	26.42	86.26	0	十一标
598	XB-PT-21	PT21-7	6-15	16-30	2.11	1.66	20.55	73.85	0	十一标
599	XB-PT-21	PT21-8	6-15	16-30	5.88	4.66	21.05	201.25	0	十一标
600	XB-PT-21	PT21-9	6-15	16-30	4.93	3.75	17.51	196.12	0	十一标
601	XB-PT-21	PT21-10	6-15	16-30	7.71	6.11	20.98	264.53	0	十一标
602	XB-PT-21	PT21-11	6-15	16-30	10.88	8.71	22.02	358.87	0	十一标
603	XB-PT-21	PT21-12	15-25	12-16	1.16	0.82	13.06	58.64	0	十一标
604	XB-PT-21	PT21-13	6-15	16-30	3.61	2.83	20.17	127.94	0	十一标
605	XB-PT-21	PT21-14	6-15	16-30	2.77	2.08	16.65	114.87	0	十一标
606	XB-PT-21	PT21-15	6-15	16-30	5.82	4.84	27.26	159.96	0	十一标
小计			6-15	16-30	64.44	51.15		2202.48		十一标
607	XB-PT-22	PT22-1-1	2-6	30-40	3.35	2.74	24.78	99.67	0	十一标
608	XB-PT-22	PT22-1-2	2-6	30-40	3.05	2.41	20.95	104.49	0	十一标
609	XB-PT-22	PT22-1-3	2-6	30-40	16.62	14.50	37.48	344.66	0	十一标
610	XB-PT-22	PT22-1-4	2-6	30-40	3.28	2.40	15.37	144.30	0	十一标
611	XB-PT-22	PT22-1-5	2-6	30-40	4.19	3.25	19.07	155.39	0	十一标
612	XB-PT-22	PT22-1-6	2-6	30-40	21.31	17.69	26.89	591.89	0	十一标
613	XB-PT-22	PT22-1-7	6-15	16-30	4.71	3.85	24.65	141.03	0	十一标
614	XB-PT-22	PT22-1-8	6-15	16-30	17.34	14.47	27.72	469.32	0	十一标
小计			2-6	30-40	73.85	61.31		2050.73		十一标
615	XB-PT-22	PT22-2-1	2-6	30-40	2.85	2.14	14.75	134.69	0	十一标
616	XB-PT-22	PT22-2-2	2-6	30-40	5.42	4.59	26.33	156.98	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
617	XB-PT-22	PT22-2-3	2-6	30-40	4.08	3.39	23.16	132.35	0	十一标
618	XB-PT-22	PT22-2-4	2-6	30-40	6.85	5.78	25.69	202.80	0	十一标
小计			2-6	30-40	19.21	15.91		626.81		十一标
619	XB-PT-25	PT25-1	15-25	12-16	1.05	0.66	11.35	54.79	0	十一标
620	XB-PT-25	PT25-2	15-25	12-16	2.64	1.80	14.06	118.88	0	十一标
621	XB-PT-25	PT25-3	15-25	12-16	3.16	2.26	16.34	127.41	0	十一标
622	XB-PT-25	PT25-4	15-25	12-16	3.31	2.36	16.17	134.43	0	十一标
623	XB-PT-25	PT25-5	15-25	12-16	4.28	3.16	18.31	158.04	0	十一标
624	XB-PT-25	PT25-6	15-25	12-16	3.48	2.40	14.65	151.99	0	十一标
625	XB-PT-25	PT25-7	15-25	12-16	3.15	2.13	13.78	143.91	0	十一标
626	XB-PT-25	PT25-8	15-25	12-16	2.69	1.74	12.26	133.45	0	十一标
627	XB-PT-25	PT25-9	15-25	12-16	3.95	2.73	14.66	172.62	0	十一标
628	XB-PT-25	PT25-10	15-25	12-16	3.31	2.17	12.76	159.60	0	十一标
629	XB-PT-25	PT25-11	15-25	12-16	1.89	1.32	14.96	81.36	0	十一标
630	XB-PT-25	PT25-12	15-25	12-16	1.76	1.21	14.25	78.36	0	十一标
小计			15-25	12-16	34.68	23.95		1514.82		十一标
631	XB-PT-26	PT26-1-1	15-25	12-16	4.26	3.17	19.96	144.80	0	十一标
632	XB-PT-26	PT26-1-2	15-25	12-16	2.76	1.95	16.84	106.64	0	十一标
633	XB-PT-26	PT26-1-3	15-25	12-16	4.14	2.86	15.58	169.42	0	十一标
634	XB-PT-26	PT26-1-4	15-25	12-16	2.97	2.05	15.51	121.91	0	十一标
635	XB-PT-26	PT26-1-5	15-25	12-16	3.14	2.32	19.32	109.49	0	十一标
636	XB-PT-26	PT26-1-6	15-25	12-16	3.81	2.68	16.47	149.92	0	十一标
637	XB-PT-26	PT26-1-7	15-25	12-16	2.28	1.45	12.37	109.69	0	十一标
638	XB-PT-26	PT26-1-8	15-25	12-16	2.35	1.58	14.33	102.32	0	十一标
小计			15-25	12-16	25.70	18.07		1014.17		十一标
639	XB-PT-26	PT26-2-1	15-25	12-16	3.10	2.51	24.66	92.11	0	十一标
640	XB-PT-26	PT26-2-2	15-25	12-16	2.28	1.75	19.01	84.12	0	十一标
641	XB-PT-26	PT26-2-3	15-25	12-16	3.46	2.68	20.04	121.98	0	十一标
642	XB-PT-26	PT26-2-4	15-25	12-16	2.97	2.19	16.56	121.77	0	十一标
643	XB-PT-26	PT26-2-5	15-25	12-16	3.27	2.50	18.67	122.26	0	十一标
小计			15-25	12-16	15.08	11.64		542.23		十一标
644	XB-PT-27	PT27-1	6-15	16-30	3.05	2.21	17.91	113.12	0	十一标
645	XB-PT-27	PT27-2	6-15	16-30	4.29	3.30	22.51	132.79	0	十一标
646	XB-PT-27	PT27-3	6-15	16-30	2.22	1.61	18.12	81.71	0	十一标
647	XB-PT-27	PT27-4	6-15	16-30	1.94	1.43	18.72	69.73	0	十一标
小计			6-15	16-30	11.50	8.55		397.34		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
648	XB-PT-28	PT28-1	15-25	12-16	3.41	2.46	14.99	152.20	0	十一标
649	XB-PT-28	PT28-2	6-15	16-30	2.50	1.92	19.64	89.30	0	十一标
650	XB-PT-28	PT28-3	15-25	12-16	1.74	1.27	14.97	77.99	0	十一标
651	XB-PT-28	PT28-4	6-15	16-30	3.61	2.86	22.18	116.98	0	十一标
652	XB-PT-28	PT28-5	15-25	12-16	4.84	3.33	12.68	245.40	0	十一标
653	XB-PT-28	PT28-6	6-15	16-30	3.52	2.56	15.73	150.07	0	十一标
654	XB-PT-28	PT28-7	6-15	16-30	3.77	2.82	17.42	148.41	0	十一标
655	XB-PT-28	PT28-8	6-15	16-30	5.03	3.77	17.38	198.52	0	十一标
656	XB-PT-28	PT28-9	15-25	12-16	1.88	1.33	13.55	90.93	0	十一标
657	XB-PT-28	PT28-10	6-15	16-30	6.28	4.76	18.39	236.75	0	十一标
658	XB-PT-28	PT28-11	15-25	12-16	3.27	2.38	15.29	143.96	0	十一标
659	XB-PT-28	PT28-12	6-15	16-30	4.10	3.07	17.52	160.80	0	十一标
小计			6-15	16-30	43.96	32.53		1811.29		十一标
660	XB-PT-29	PT29-1	6-15	16-30	1.97	1.50	16.20	85.70	0	十一标
661	XB-PT-29	PT29-2	15-25	12-16	2.12	1.55	13.50	107.62	0	十一标
662	XB-PT-29	PT29-3	6-15	16-30	2.13	1.77	24.03	66.64	0	十一标
小计			6-15	16-30	6.22	4.83		259.95		十一标
663	XB-PT-30	PT30-1	15-25	12-16	1.13	0.82	11.87	64.94	0	十一标
664	XB-PT-30	PT30-2	15-25	12-16	0.71	0.52	12.33	39.49	0	十一标
665	XB-PT-30	PT30-3	15-25	12-16	1.50	1.13	13.67	76.76	0	十一标
666	XB-PT-30	PT30-4	6-15	16-30	2.14	1.66	15.91	96.18	0	十一标
667	XB-PT-30	PT30-5	6-15	16-30	1.49	1.17	16.57	64.50	0	十一标
668	XB-PT-30	PT30-6	6-15	16-30	2.01	1.59	17.72	82.51	0	十一标
小计			6-15	16-30	8.98	6.89		424.37		十一标
669	XB-PT-31	PT31-1	6-15	16-30	3.24	2.54	23.11	99.44	0	十一标
670	XB-PT-31	PT31-2	6-15	16-30	3.45	2.44	15.71	143.08	0	十一标
671	XB-PT-31	PT31-3	6-15	16-30	5.97	4.45	18.92	215.09	0	十一标
672	XB-PT-31	PT31-4	6-15	16-30	2.38	1.70	16.31	96.21	0	十一标
673	XB-PT-31	PT31-5	15-25	12-16	2.21	1.56	15.33	94.22	0	十一标
674	XB-PT-31	PT31-6	6-15	16-30	2.36	1.70	16.97	92.23	0	十一标
小计			6-15	16-30	19.61	14.41		740.27		十一标
675	XB-BG-6	BG6-1	6-15	16-30	3.36	2.21	15.89	128.17	0	十一标
676	XB-BG-6	BG6-2	15-25	12-16	3.46	2.08	12.53	156.03	0	十一标
677	XB-BG-6	BG6-3	6-15	16-30	2.34	1.34	11.24	112.26	0	十一标
678	XB-BG-6	BG6-4	15-25	12-16	3.84	2.24	11.67	181.485	0	十一标
679	XB-BG-6	BG6-5	6-15	16-30	0.93	0.48	9.03	50.965	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
680	XB-BG-6	BG6-6	6-15	16-30	3.57	2.51	19.52	117.22	0	十一标
681	XB-BG-6	BG6-7	15-25	12-16	7.20	4.47	13.49	309.24	0	十一标
682	XB-BG-6	BG6-8	15-25	12-16	5.00	3.19	14.31	206.76	0	十一标
683	XB-BG-6	BG6-9	6-15	16-30	4.29	2.91	17.54	152.235	0	十一标
684	XB-BG-6	BG6-10	6-15	16-30	3.25	2.19	17.15	117.39	0	十一标
685	XB-BG-6	BG6-11	6-15	16-30	10.28	7.13	18.65	349.38	0	十一标
686	XB-BG-6	BG6-12	6-15	16-30	8.94	6.39	20.60	282.025	0	十一标
687	XB-BG-6	BG6-13	6-15	16-30	5.10	3.67	20.93	159.11	0	十一标
小计			6-15	16-30	61.58	40.81		2322.26		十一标
688	XB-BG-7	BG7-1	6-15	16-30	2.30	1.03	10.54	92.88	0	十一标
689	XB-BG-7	BG7-2	15-25	12-16	1.66	0.83	12.54	61.835	0	十一标
690	XB-BG-7	BG7-3	15-25	12-16	1.14	0.57	12.37	42.79	0	十一标
小计			6-15	16-30	5.09	2.42		197.505		十一标
691	XB-BG-11	BG11-1	15-25	12-16	1.84	1.31	15.29	78.985	0	十一标
小计			6-15	16-30	1.84	1.31		78.985		十一标
692	XB-BG-12	BG12-1	6-15	16-30	1.05	0.61	10.02	57.75	0	十一标
693	XB-BG-12	BG12-2	6-15	16-30	1.87	1.15	11.41	94.505	0	十一标
694	XB-BG-12	BG12-3	15-25	12-16	0.95	0.60	12.29	45.95	0	十一标
695	XB-BG-12	BG12-4	15-25	12-16	2.57	1.62	12.13	125.845	0	十一标
696	XB-BG-12	BG12-5	6-15	16-30	1.75	1.04	10.66	92.705	0	十一标
697	XB-BG-12	BG12-6	15-25	12-16	3.49	2.38	14.91	148.1	0	十一标
698	XB-BG-12	BG12-7	15-25	12-16	2.94	1.92	13.27	135.47	0	十一标
699	XB-BG-12	BG12-8	15-25	12-16	3.27	2.17	13.83	146.345	0	十一标
700	XB-BG-12	BG12-9	15-25	12-16	2.92	1.90	13.02	136.275	0	十一标
小计			6-15	16-30	20.80	13.39		982.945		十一标
701	XB-BG-13	BG13-1	2-6	30-40	2.60	1.47	12.10	138.64	0	十一标
702	XB-BG-13	BG13-2	2-6	30-40	1.59	0.91	12.40	83.13	0	十一标
703	XB-BG-13	BG13-3	15-25	12-16	3.02	1.84	11.81	147.18	0	十一标
704	XB-BG-13	BG13-4	15-25	12-16	3.28	2.12	13.65	144.76	0	十一标
705	XB-BG-13	BG13-5	15-25	12-16	1.58	0.99	12.30	74.965	0	十一标
小计			2-6	30-40	12.07	7.33		588.675		十一标
706	XB-BG-14	BG14-1	15-25	12-16	1.02	0.82	14.57	51.98	0	十一标
707	XB-BG-14	BG14-2	15-25	12-16	0.65	0.51	12.62	37.81	0	十一标
708	XB-BG-14	BG14-3	15-25	12-16	1.38	1.14	16.63	62.8	0	十一标
709	XB-BG-14	BG14-4	15-25	12-16	1.75	1.48	18.76	71.78	0	十一标
小计			15-25	12-16	4.79	3.94		224.37		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
710	XB-PT-XZ3	PTXZ3-1	6-15	16-30	1.68	1.33	10.97	114.58	0	十一标
711	XB-PT-XZ3	PTXZ3-2	6-15	16-30	4.30	3.71	17.80	190.695	0	十一标
712	XB-PT-XZ3	PTXZ3-3	15-25	12-16	3.59	2.98	13.33	208.33	0	十一标
713	XB-PT-XZ3	PTXZ3-4	6-15	16-30	6.43	5.70	22.12	233.525	0	十一标
714	XB-PT-XZ3	PTXZ3-5	15-25	12-16	1.66	1.34	11.61	108.445	0	十一标
715	XB-PT-XZ3	PTXZ3-6	15-25	12-16	1.70	1.38	11.99	108.07	0	十一标
716	XB-PT-XZ3	PTXZ3-7	15-25	12-16	1.70	1.37	11.57	111.585	0	十一标
小计			6-15	16-30	21.06	17.79		1075.23		十一标
717	XB-PT-XZ8	PTXZ8-1	15-25	12-16	1.82	1.41	13.99	93.085	0	十一标
718	XB-PT-XZ8	PTXZ8-2	15-25	12-16	2.99	2.32	14.68	146.67	0	十一标
小计			6-15	16-30	4.81	3.73		239.755		十一标
719	XB-PT-1	PT1-1-2	6-15	16-30	5.50	4.42	22.92	174.61	0	十二标
720	XB-PT-1	PT1-1-3	6-15	16-30	4.74	3.80	23.03	149.73	0	十二标
721	XB-PT-1	PT1-1-4	6-15	16-30	3.92	2.77	16.00	183.30	0	十二标
722	XB-PT-1	PT1-1-5	6-15	16-30	2.88	2.28	21.55	96.06	0	十二标
723	XB-PT-1	PT1-1-6	6-15	16-30	6.25	4.64	16.74	255.72	0	十二标
724	XB-PT-1	PT1-1-7	6-15	16-30	2.13	1.65	19.55	76.99	0	十二标
725	XB-PT-1	PT1-1-8	6-15	16-30	3.01	2.21	15.96	127.82	0	十二标
726	XB-PT-1	PT1-1-9	6-15	16-30	5.02	3.81	18.04	193.69	0	十二标
727	XB-PT-1	PT1-1-10	6-15	16-30	6.25	5.02	23.22	196.09	0	十二标
728	XB-PT-1	PT1-1-11	6-15	16-30	3.06	2.40	20.62	105.84	0	十二标
729	XB-PT-1	PT1-1-12	6-15	16-30	4.40	3.37	18.73	164.76	0	十二标
730	XB-PT-1	PT1-1-13	6-15	16-30	3.60	2.71	17.31	143.78	0	十二标
731	XB-PT-1	PT1-1-14	6-15	16-30	3.23	2.36	15.72	138.88	0	十二标
732	XB-PT-1	PT1-1-15	6-15	16-30	3.94	3.06	19.85	140.91	0	十二标
733	XB-PT-1	PT1-1-16	6-15	16-30	2.66	1.87	16.00	125.82	0	十二标
734	XB-PT-1	PT1-1-17	6-15	16-30	3.80	2.95	20.00	134.87	0	十二标
735	XB-PT-1	PT1-1-18	6-15	16-30	3.99	3.15	21.36	134.27	0	十二标
736	XB-PT-1	PT1-1-19	6-15	16-30	3.14	2.45	20.11	111.16	0	十二标
737	XB-PT-1	PT1-1-20	6-15	16-30	2.37	1.78	17.41	94.12	0	十二标
738	XB-PT-1	PT1-1-21	6-15	16-30	5.44	4.38	23.38	169.78	0	十二标
739	XB-PT-1	PT1-1-22	6-15	16-30	4.10	3.09	17.50	162.24	0	十二标
740	XB-PT-1	PT1-1-23	6-15	16-30	4.49	3.54	21.25	151.79	0	十二标
741	XB-PT-1	PT1-1-26	6-15	16-30	1.47	1.06	15.50	65.58	0	十二标
742	XB-PT-1	PT1-1-27	6-15	16-30	1.72	1.22	15.50	79.93	0	十二标
743	XB-PT-1	PT1-1-28	6-15	16-30	8.87	7.56	32.20	210.28	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
744	XB-PT-1	PT1-1-29	6-15	16-30	5.77	4.43	18.88	214.56	0	十二标
745	XB-PT-1	PT1-1-30	6-15	16-30	5.60	4.33	19.47	203.27	0	十二标
746	XB-PT-1	PT1-1-31	6-15	16-30	5.01	3.78	17.60	197.14	0	十二标
747	XB-PT-1	PT1-1-32	6-15	16-30	5.06	3.97	20.49	176.31	0	十二标
748	XB-PT-1	PT1-1-33	6-15	16-30	3.15	2.42	18.81	117.51	0	十二标
749	XB-PT-1	PT1-1-34	6-15	16-30	3.60	2.86	21.98	118.35	0	十二标
750	XB-PT-1	PT1-1-35	6-15	16-30	3.18	2.48	19.87	113.58	0	十二标
751	XB-PT-1	PT1-1-36	6-15	16-30	5.20	3.97	18.30	198.52	0	十二标
752	XB-PT-1	PT1-1-37	6-15	16-30	4.62	3.42	16.40	192.30	0	十二标
753	XB-PT-1	PT1-1-38	6-15	16-30	3.70	2.71	15.61	160.07	0	十二标
754	XB-PT-1	PT1-1-39	6-15	16-30	6.88	5.62	25.18	201.62	0	十二标
755	XB-PT-1	PT1-1-40	6-15	16-30	2.67	2.16	23.90	81.68	0	十二标
756	XB-PT-1	PT1-1-41	6-15	16-30	2.03	1.56	19.23	74.38	0	十二标
757	XB-PT-1	PT1-1-42	6-15	16-30	2.28	1.69	16.45	94.85	0	十二标
758	XB-PT-1	PT1-1-43	6-15	16-30	2.78	2.19	20.70	96.15	0	十二标
759	XB-PT-1	PT1-1-44	6-15	16-30	3.98	3.35	29.86	100.79	0	十二标
760	XB-PT-1	PT1-1-45	6-15	16-30	2.06	1.51	15.95	87.62	0	十二标
761	XB-PT-1	PT1-1-46	6-15	16-30	2.11	1.54	15.81	90.14	0	十二标
762	XB-PT-1	PT1-1-47	6-15	16-30	2.76	2.15	20.20	97.09	0	十二标
763	XB-PT-1	PT1-1-48	6-15	16-30	2.41	1.82	17.90	93.48	0	十二标
764	XB-PT-1	PT1-1-49	6-15	16-30	2.64	2.07	20.77	90.89	0	十二标
765	XB-PT-1	PT1-1-50	6-15	16-30	3.63	2.76	17.97	140.66	0	十二标
766	XB-PT-1	PT1-1-51	6-15	16-30	3.41	2.63	19.09	125.90	0	十二标
767	XB-PT-1	PT1-1-52	6-15	16-30	3.29	2.58	20.53	114.22	0	十二标
768	XB-PT-1	PT1-1-53	6-15	16-30	3.55	2.78	20.59	123.18	0	十二标
769	XB-PT-1	PT1-1-54	6-15	16-30	2.31	1.66	16.40	104.25	0	十二标
770	XB-PT-1	PT1-1-55	6-15	16-30	3.77	2.83	17.25	150.92	0	十二标
771	XB-PT-1	PT1-1-56	6-15	16-30	5.25	3.98	18.03	202.58	0	十二标
772	XB-PT-1	PT1-1-57	6-15	16-30	2.64	1.96	16.53	109.10	0	十二标
773	XB-PT-1	PT1-1-58	6-15	16-30	5.03	3.86	18.74	188.41	0	十二标
774	XB-PT-1	PT1-1-60	6-15	16-30	7.82	5.65	16.00	347.90	0	十二标
775	XB-PT-1	PT1-1-61	6-15	16-30	3.35	2.53	17.67	131.39	0	十二标
776	XB-PT-1	PT1-1-62	15-25	12-16	3.25	2.30	14.03	15.25	0	十二标
777	XB-PT-1	PT1-1-63	6-15	16-30	10.53	8.83	29.28	271.19	0	十二标
778	XB-PT-1	PT1-1-64	6-15	16-30	8.87	7.41	28.57	233.36	0	十二标
779	XB-PT-1	PT1-1-65	15-25	12-16	4.54	3.20	14.04	21.27	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
780	XB-PT-1	PT1-1-66	6-15	16-30	3.40	2.57	17.59	133.78	0	十二标
781	XB-PT-1	PT1-1-67	6-15	16-30	3.81	3.05	22.65	122.15	0	十二标
782	XB-PT-1	PT1-1-68	6-15	16-30	2.41	1.85	18.53	91.22	0	十二标
783	XB-PT-1	PT1-1-69	6-15	16-30	2.23	1.68	17.60	87.88	0	十二标
784	XB-PT-1	PT1-1-70	6-15	16-30	2.53	1.96	19.52	91.73	0	十二标
785	XB-PT-1	PT1-1-71	6-15	16-30	1.73	1.25	16.70	75.59	0	十二标
XB-PT-1		小计	6-15	16-30	264.82	204.89		9270.12		十二标
786	XB-PT-1	PT1-2-2	6-15	16-30	2.63	1.60	17.72	82.96	0	十二标
787	XB-PT-1	PT1-2-3	6-15	16-30	2.02	1.18	16.20	67.42	0	十二标
788	XB-PT-1	PT1-2-4	6-15	16-30	2.24	1.33	16.76	73.16	0	十二标
789	XB-PT-1	PT1-2-5	6-15	16-30	1.69	1.01	17.06	54.60	0	十二标
XB-PT-1		小计	6-15	16-30	8.57	5.13		278.13		十二标
790	XB-PT-1	PT1-3-2	15-25	12-16	1.39	0.67	11.68	5.36	0	十二标
791	XB-PT-1	PT1-3-3	6-15	16-30	0.81	0.37	20.00	32.92	0	十二标
792	XB-PT-1	PT1-3-4	6-15	16-30	1.50	0.80	18.00	51.60	0	十二标
793	XB-PT-1	PT1-3-5	6-15	16-30	2.17	1.30	18.46	64.48	0	十二标
794	XB-PT-1	PT1-3-6	6-15	16-30	2.74	1.63	18.36	81.58	0	十二标
XB-PT-1		小计	6-15	16-30	8.60	4.76		235.92		十二标
795	XB-PT-2	PT2-1	6-15	16-30	4.75	3.77	25.79	132.09	0	十二标
796	XB-PT-2	PT2-2	6-15	16-30	2.23	1.62	18.07	82.32	0	十二标
797	XB-PT-2	PT2-3	6-15	16-30	3.92	3.13	26.52	106.55	0	十二标
798	XB-PT-2	PT2-4	6-15	16-30	2.19	1.68	21.79	69.97	0	十二标
799	XB-PT-2	PT2-5	6-15	16-30	1.30	0.92	16.01	52.70	0	十二标
800	XB-PT-2	PT2-6	6-15	16-30	1.03	0.69	17.00	45.78	0	十二标
XB-PT-2		小计	6-15	16-30	15.43	11.81		489.39		十二标
801	XB-PT-3	PT3-1-1	15-25	12-16	3.19	1.94	10.81	17.05	0	十二标
802	XB-PT-3	PT3-1-2	6-15	16-30	4.75	3.34	15.98	192.85	0	十二标
803	XB-PT-3	PT3-1-4	6-15	16-30	7.36	5.40	18.48	267.50	0	十二标
804	XB-PT-3	PT3-1-6	6-15	16-30	1.52	1.01	19.00	69.38	0	十二标
805	XB-PT-3	PT3-1-7	15-25	12-16	1.24	0.80	12.43	6.03	0	十二标
806	XB-PT-3	PT3-1-8	6-15	16-30	1.82	1.18	16.80	85.86	0	十二标
807	XB-PT-3	PT3-1-9	6-15	16-30	1.04	0.67	16.80	50.38	0	十二标
808	XB-PT-3	PT3-1-10	6-15	16-30	1.61	1.15	16.95	62.65	0	十二标
809	XB-PT-3	PT3-1-11	6-15	16-30	4.63	3.56	22.28	145.31	0	十二标
810	XB-PT-3	PT3-1-12	6-15	16-30	2.50	1.82	18.01	92.56	0	十二标
811	XB-PT-3	PT3-1-13	6-15	16-30	2.50	1.79	16.84	97.66	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
812	XB-PT-3	PT3-1-14	6-15	16-30	5.41	3.84	16.59	213.52	0	十二标
813	XB-PT-3	PT3-1-15	15-25	12-16	2.55	1.53	10.45	13.96	0	十二标
814	XB-PT-3	PT3-1-16	15-25	12-16	4.04	2.46	10.81	21.60	0	十二标
815	XB-PT-3	PT3-1-17	6-15	16-30	2.52	1.80	16.90	97.99	0	十二标
816	XB-PT-3	PT3-1-18	15-25	12-16	4.17	2.63	11.81	20.99	0	十二标
817	XB-PT-3	PT3-1-19	15-25	12-16	1.32	0.90	14.39	5.77	0	十二标
818	XB-PT-3	PT3-1-21	15-25	12-16	4.17	2.83	14.56	18.11	0	十二标
819	XB-PT-3	PT3-1-22	15-25	12-16	1.80	1.23	14.84	7.73	0	十二标
820	XB-PT-3	PT3-1-23	15-25	12-16	1.87	1.27	14.69	8.06	0	十二标
821	XB-PT-3	PT3-1-25	6-15	16-30	6.73	4.81	16.95	261.36	0	十二标
822	XB-PT-3	PT3-1-26	6-15	16-30	3.87	2.76	16.62	152.59	0	十二标
823	XB-PT-3	PT3-1-27	6-15	16-30	2.38	1.66	15.78	97.45	0	十二标
824	XB-PT-3	PT3-1-28	15-25	12-16	2.82	1.96	15.45	11.75	0	十二标
825	XB-PT-3	PT3-1-29	6-15	16-30	2.69	1.73	16.00	131.35	0	十二标
826	XB-PT-3	PT3-1-30	6-15	16-30	3.85	2.85	19.11	136.42	0	十二标
827	XB-PT-3	PT3-1-31	6-15	16-30	3.57	2.61	18.14	131.50	0	十二标
828	XB-PT-3	PT3-1-33	6-15	16-30	3.08	2.31	19.91	105.66	0	十二标
829	XB-PT-3	PT3-1-34	6-15	16-30	3.70	2.73	18.74	133.02	0	十二标
830	XB-PT-3	PT3-1-35	6-15	16-30	4.09	3.10	20.96	134.85	0	十二标
831	XB-PT-3	PT3-1-36	6-15	16-30	3.96	2.94	19.55	137.73	0	十二标
832	XB-PT-3	PT3-1-37	15-25	12-16	5.31	3.39	12.23	26.10	0	十二标
833	XB-PT-3	PT3-1-38	6-15	16-30	5.20	4.42	36.93	106.78	0	十二标
834	XB-PT-3	PT3-1-39	6-15	16-30	8.23	6.82	31.94	191.53	0	十二标
835	XB-PT-3	PT3-1-40	6-15	16-30	7.62	5.87	22.31	238.80	0	十二标
836	XB-PT-3	PT3-1-41	15-25	12-16	6.89	4.75	15.11	29.12	0	十二标
837	XB-PT-3	PT3-1-42	6-15	16-30	2.64	1.94	18.67	95.24	0	十二标
838	XB-PT-3	PT3-1-43	6-15	16-30	10.42	7.86	20.45	350.18	0	十二标
839	XB-PT-3P	T3-1-44	15-25	12-16	7.32	4.82	13.24	34.08	0	十二标
840	XB-PT-3	PT3-1-46	6-15	16-30	10.13	7.68	20.98	333.34	0	十二标
841	XB-PT-3	PT3-1-47	15-25	12-16	6.06	4.10	14.21	26.82	0	十二标
842	XB-PT-3	PT3-1-48	6-15	16-30	8.20	5.71	15.55	339.64	0	十二标
843	XB-PT-3	PT3-1-49	6-15	16-30	12.20	9.00	18.90	435.89	0	十二标
844	XB-PT-3	PT3-1-50	6-15	16-30	11.60	8.83	21.23	378.37	0	十二标
845	XB-PT-3	PT3-1-51	6-15	16-30	6.08	4.33	16.63	239.45	0	十二标
846	XB-PT-3	PT3-1-52	6-15	16-30	8.06	5.90	18.28	295.65	0	十二标
847	XB-PT-3	PT3-1-53	6-15	16-30	6.94	4.62	17.70	316.80	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
848	XB-PT-3	PT3-1-54	15-25	12-16	3.84	2.47	12.32	18.80	0	十二标
849	XB-PT-3	PT3-1-55	15-25	12-16	3.78	2.41	12.08	18.73	0	十二标
850	XB-PT-3	PT3-1-56	15-25	12-16	4.09	2.71	13.40	18.86	0	十二标
851	XB-PT-3	PT3-1-57	6-15	16-30	4.52	3.19	16.32	180.47	0	十二标
852	XB-PT-3	PT3-1-58	15-25	12-16	3.20	2.19	14.66	13.85	0	十二标
853	XB-PT-3	PT3-1-59	6-15	16-30	4.35	3.31	21.42	140.74	0	十二标
854	XB-PT-3	PT3-1-60	6-15	16-30	3.54	2.66	20.08	120.75	0	十二标
855	XB-PT-3	PT3-1-61	6-15	16-30	2.98	2.10	16.12	120.18	0	十二标
856	XB-PT-3	PT3-1-62	6-15	16-30	3.21	2.39	19.42	112.14	0	十二标
857	XB-PT-3	PT3-1-63	6-15	16-30	1.90	1.32	15.51	78.84	0	十二标
XB-PT-3		小计	6-15	16-30	259.03	185.40		7189.71		十二标
858	XB-PT-3	PT3-2-1	6-15	16-30	2.57	1.83	17.11	98.48	0	十二标
859	XB-PT-3	PT3-2-2	6-15	16-30	1.20	0.82	17.90	51.29	0	十二标
860	XB-PT-3	PT3-2-3	15-25	12-16	1.44	0.91	12.26	6.98	0	十二标
861	XB-PT-3	PT3-2-4	6-15	16-30	1.49	1.01	16.00	62.25	0	十二标
862	XB-PT-3	PT3-2-5	6-15	16-30	2.78	2.09	20.91	91.09	0	十二标
863	XB-PT-3	PT3-2-8	6-15	16-30	5.30	3.85	18.21	193.64	0	十二标
864	XB-PT-3	PT3-2-9	6-15	16-30	6.43	4.54	16.61	251.72	0	十二标
865	XB-PT-3	PT3-2-10	6-15	16-30	7.61	5.91	23.62	226.46	0	十二标
866	XB-PT-3	PT3-2-11	6-15	16-30	8.50	6.31	19.73	291.68	0	十二标
867	XB-PT-3	PT3-2-12	6-15	16-30	8.52	6.12	17.58	319.34	0	十二标
868	XB-PT-3	PT3-2-13	15-25	12-16	3.51	2.21	12.02	17.30	0	十二标
869	XB-PT-3	PT3-2-14	6-15	16-30	8.87	6.35	17.45	334.41	0	十二标
870	XB-PT-3	PT3-2-15	6-15	16-30	6.43	5.12	26.67	173.30	0	十二标
871	XB-PT-3	PT3-2-16	6-15	16-30	3.10	2.35	21.46	99.61	0	十二标
872	XB-PT-3	PT3-2-17	6-15	16-30	2.91	2.11	18.08	106.77	0	十二标
873	XB-PT-3	PT3-2-18	6-15	16-30	2.97	2.07	16.03	119.33	0	十二标
874	XB-PT-3	PT3-2-19	6-15	16-30	3.89	2.79	17.69	145.21	0	十二标
875	XB-PT-3	PT3-2-20	6-15	16-30	6.70	5.37	27.41	176.44	0	十二标
876	XB-PT-3	PT3-2-21	6-15	16-30	5.37	4.21	24.56	154.82	0	十二标
877	XB-PT-3	PT3-2-22	15-25	12-16	1.84	1.25	14.79	7.83	0	十二标
878	XB-PT-3	PT3-2-23	6-15	16-30	3.97	2.63	17.00	177.72	0	十二标
879	XB-PT-3	PT3-2-24	6-15	16-30	3.02	1.88	16.60	150.89	0	十二标
880	XB-PT-3	PT3-2-25	6-15	16-30	2.49	1.58	16.00	121.41	0	十二标
881	XB-PT-3	PT3-2-26	6-15	16-30	2.97	2.12	17.12	113.67	0	十二标
XB-PT-3		小计	6-15	16-30	103.88	75.40		3491.57		十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
882	XB-PT-3	PT3-3-1	15-25	12-16	4.54	2.44	12.75	17.89	0	十二标
883	XB-PT-3	PT3-3-2	6-15	16-30	6.84	4.54	21.05	196.03	0	十二标
884	XB-PT-3	PT3-3-6	6-15	16-30	3.03	1.66	16.50	116.34	0	十二标
885	XB-PT-3	PT3-3-7	6-15	16-30	5.43	3.75	23.85	142.48	0	十二标
XB-PT-3		小计	6-15	16-30	19.84	12.38		472.73		十二标
886	XB-PT-4	PT4-1-1	2-6	30-40	6.42	5.72	40.45	126.01	0	十二标
887	XB-PT-4	PT4-1-2	6-15	16-30	9.26	7.87	27.51	257.51	0	十二标
888	XB-PT-4	PT4-1-3	6-15	16-30	9.87	7.96	20.41	355.37	0	十二标
889	XB-PT-4	PT4-1-4	2-6	30-40	6.82	6.10	41.32	131.40	0	十二标
890	XB-PT-4	PT4-1-5	6-15	16-30	5.43	4.57	25.80	159.79	0	十二标
891	XB-PT-4	PT4-1-6	6-15	16-30	12.32	10.04	21.61	422.17	0	十二标
892	XB-PT-4	PT4-1-7	6-15	16-30	4.22	3.32	18.33	166.23	0	十二标
893	XB-PT-4	PT4-1-8	6-15	16-30	6.03	4.53	14.93	280.91	0	十二标
894	XB-PT-4	PT4-1-9	6-15	16-30	6.25	4.91	18.13	248.49	0	十二标
895	XB-PT-4	PT4-1-10	2-6	30-40	7.65	6.38	30.00	234.08	0	十二标
XB-PT-4		小计	2-6	30-40	74.27	61.38		2381.94		十二标
896	XB-PT-4	PT4-2-2	2-6	30-40	2.37	1.89	30.00	71.98	0	十二标
897	XB-PT-4	PT4-2-4	2-6	30-40	2.61	1.91	17.00	103.51	0	十二标
XB-PT-4		小计	2-6	30-40	4.98	3.80		175.48		十二标
898	XB-PT-4	PT4-3-1	2-6	30-40	2.18	1.56	16.26	88.53	0	十二标
899	XB-PT-4	PT4-3-2	2-6	30-40	0.88	0.59	13.10	42.00	0	十二标
900	XB-PT-4	PT4-3-3	2-6	30-40	1.27	0.50	10.45	45.48	0	十二标
901	XB-PT-4	PT4-3-4	2-6	30-40	1.07	0.64	9.73	62.35	0	十二标
XB-PT-4		小计	2-6	30-40	5.39	3.28		238.35		十二标
902	XB-PT-5	PT5-1-1	15-25	12-16	7.47	5.29	16.92	28.79	0	十二标
903	XB-PT-5	PT5-1-2	15-25	12-16	7.21	5.09	16.66	28.13	0	十二标
904	XB-PT-5	PT5-1-3	15-25	12-16	6.94	4.69	14.66	29.76	0	十二标
905	XB-PT-5	PT5-1-4	15-25	12-16	6.30	4.48	17.03	24.15	0	十二标
906	XB-PT-5	PT5-1-5	15-25	12-16	4.39	2.94	14.30	19.17	0	十二标
XB-PT-5		小计	15-25	12-16	32.31	22.50		130.00		十二标
907	XB-PT-5	PT5-2-3	2-6	30-40	7.13	5.13	30.00	171.54	0	十二标
908	XB-PT-5	PT5-2-4	2-6	30-40	2.98	1.69	14.06	111.82	0	十二标
909	XB-PT-5	PT5-2-5	2-6	30-40	2.10	1.28	16.67	70.83	0	十二标
XB-PT-5		小计	2-6	30-40	12.21	8.11		354.18		十二标
910	XB-PT-5	PT5-3-1	2-6	30-40	5.03	4.35	31.40	124.29	0	十二标
911	XB-PT-5	PT5-3-2	2-6	30-40	4.48	3.66	30.00	150.90	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
XB-PT-5		小计	2-6	30-40	9.51	8.01		275.19		十二标
912	XB-PT-6	PT6-1-1	6-15	16-30	2.65	2.16	21.78	90.17	0	十二标
913	XB-PT-6	PT6-1-2	6-15	16-30	4.24	3.49	22.72	139.34	0	十二标
914	XB-PT-6	PT6-1-3	6-15	16-30	2.48	1.90	16.19	108.09	0	十二标
915	XB-PT-6	PT6-1-4	6-15	16-30	3.81	3.19	25.39	113.74	0	十二标
916	XB-PT-6	PT6-1-5	15-25	12-16	5.33	3.96	14.52	25.32	0	十二标
917	XB-PT-6	PT6-1-6	15-25	12-16	5.15	3.63	12.18	28.05	0	十二标
918	XB-PT-6	PT6-1-7	6-15	16-30	6.40	5.31	23.89	201.29	0	十二标
919	XB-PT-6	PT6-1-8	6-15	16-30	3.65	2.86	18.11	145.07	0	十二标
920	XB-PT-6	PT6-1-9	15-25	12-16	3.30	2.39	13.23	16.87	0	十二标
921	XB-PT-6	PT6-1-10	6-15	16-30	5.60	4.60	22.61	184.57	0	十二标
922	XB-PT-6	PT6-1-11	6-15	16-30	3.76	2.95	18.30	147.94	0	十二标
923	XB-PT-6	PT6-1-12	6-15	16-30	3.80	2.91	16.30	164.77	0	十二标
924	XB-PT-6	PT6-1-13	6-15	16-30	3.64	2.72	16.00	170.85	0	十二标
925	XB-PT-6	PT6-1-14	15-25	12-16	3.88	2.89	14.63	18.35	0	十二标
926	XB-PT-6	PT6-1-15	15-25	12-16	3.14	2.24	12.66	16.58	0	十二标
927	XB-PT-6	PT6-1-16	6-15	16-30	2.43	1.77	16.00	122.03	0	十二标
928	XB-PT-6	PT6-1-17	6-15	16-30	3.35	2.70	20.53	119.82	0	十二标
929	XB-PT-6	PT6-1-19	6-15	16-30	2.43	1.91	18.46	94.93	0	十二标
930	XB-PT-6	PT6-1-20	6-15	16-30	7.96	6.37	19.68	295.22	0	十二标
931	XB-PT-6	PT6-1-21	6-15	16-30	7.86	6.46	22.67	258.76	0	十二标
932	XB-PT-6	PT6-1-23	6-15	16-30	5.80	4.52	17.44	237.65	0	十二标
933	XB-PT-6	PT6-1-24	6-15	16-30	4.70	3.57	15.74	209.53	0	十二标
934	XB-PT-6	PT6-1-25	15-25	12-16	9.74	7.02	13.09	50.20	0	十二标
935	XB-PT-6	PT6-1-26	15-25	12-16	3.02	2.26	14.85	14.12	0	十二标
936	XB-PT-6	PT6-1-27	15-25	12-16	4.76	3.37	12.40	25.55	0	十二标
937	XB-PT-6	PT6-1-29	15-25	12-16	2.97	2.15	13.22	15.21	0	十二标
XB-PT-6		小计	6-15	16-30	115.86	89.30		3013.97		十二标
938	XB-PT-6	PT6-2-1	6-15	16-30	2.36	1.85	18.00	111.44	0	十二标
939	XB-PT-6	PT6-2-2	6-15	16-30	3.65	3.13	25.27	111.84	0	十二标
940	XB-PT-6	PT6-2-3	6-15	16-30	1.69	1.31	17.00	81.19	0	十二标
941	XB-PT-6	PT6-2-5	6-15	16-30	3.47	2.93	22.97	115.76	0	十二标
942	XB-PT-6	PT6-2-6	6-15	16-30	3.44	2.82	19.52	132.29	0	十二标
943	XB-PT-6	PT6-2-7	6-15	16-30	2.17	1.85	24.19	69.08	0	十二标
944	XB-PT-6	PT6-2-8	6-15	16-30	4.56	3.59	16.08	206.36	0	十二标
945	XB-PT-6	PT6-2-10	6-15	16-30	5.27	4.23	17.31	224.43	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
946	XB-PT-6	PT6-2-11	6-15	16-30	5.59	4.47	17.07	240.70	0	十二标
947	XB-PT-6	PT6-2-12	6-15	16-30	5.52	4.34	15.67	255.50	0	十二标
948	XB-PT-6	PT6-2-13	6-15	16-30	3.38	2.79	20.57	124.00	0	十二标
XB-PT-6		小计	6-15	16-30	41.09	33.32		1672.57		十二标
949	XB-PT-6	PT6-3-2	6-15	16-30	3.23	2.37	18.04	120.19	0	十二标
950	XB-PT-6	PT6-3-3	6-15	16-30	3.05	2.40	23.76	91.20	0	十二标
XB-PT-6		小计	6-15	16-30	6.28	4.76		211.39		十二标
951	XB-PT-7	PT7-1-1	15-25	12-16	1.87	1.20	12.60	8.99	0	十二标
952	XB-PT-7	PT7-1-2	6-15	16-30	6.94	5.64	28.61	177.24	0	十二标
953	XB-PT-7	PT7-1-3	6-15	16-30	3.27	2.24	17.50	140.33	0	十二标
954	XB-PT-7	PT7-1-4	6-15	16-30	6.73	4.97	19.07	238.67	0	十二标
955	XB-PT-7	PT7-1-5	6-15	16-30	6.63	5.52	32.68	151.36	0	十二标
956	XB-PT-7	PT7-1-6	6-15	16-30	5.61	4.29	21.73	179.28	0	十二标
957	XB-PT-7	PT7-1-7	6-15	16-30	7.06	5.56	24.65	203.92	0	十二标
958	XB-PT-7	PT7-1-8	6-15	16-30	5.33	4.38	30.46	129.09	0	十二标
959	XB-PT-7	PT7-1-9	6-15	16-30	5.11	3.84	20.27	172.53	0	十二标
960	XB-PT-7	PT7-1-10	6-15	16-30	4.90	3.51	17.14	188.32	0	十二标
961	XB-PT-7	PT7-1-11	6-15	16-30	6.05	4.61	21.27	196.87	0	十二标
962	XB-PT-7	PT7-1-12	6-15	16-30	10.83	8.74	27.71	284.07	0	十二标
963	XB-PT-7	PT7-1-13	6-15	16-30	6.17	4.48	17.91	229.45	0	十二标
964	XB-PT-7	PT7-1-15	6-15	16-30	4.93	3.64	19.08	174.58	0	十二标
965	XB-PT-7	PT7-1-16	6-15	16-30	16.25	12.56	22.77	500.72	0	十二标
966	XB-PT-7	PT7-1-17	6-15	16-30	5.23	3.78	17.59	197.37	0	十二标
967	XB-PT-7	PT7-1-18	6-15	16-30	7.14	5.42	21.09	233.82	0	十二标
968	XB-PT-7	PT7-1-19	6-15	16-30	1.84	1.33	17.75	69.06	0	十二标
969	XB-PT-7	PT7-1-20	6-15	16-30	0.80	0.53	18.00	37.40	0	十二标
970	XB-PT-7	PT7-1-21	6-15	16-30	2.30	1.78	23.12	69.90	0	十二标
971	XB-PT-7	PT7-1-22	6-15	16-30	2.07	1.47	16.68	81.37	0	十二标
972	XB-PT-7	PT7-1-23	6-15	16-30	4.14	3.09	19.81	142.63	0	十二标
973	XB-PT-7	PT7-1-24	6-15	16-30	4.13	3.32	27.17	110.06	0	十二标
974	XB-PT-7	PT7-1-25	6-15	16-30	10.16	7.73	21.31	330.02	0	十二标
975	XB-PT-7	PT7-1-26	6-15	16-30	3.97	3.17	26.54	107.95	0	十二标
976	XB-PT-7	PT7-1-27	6-15	16-30	8.09	6.40	25.01	231.06	0	十二标
977	XB-PT-7	PT7-1-28	6-15	16-30	6.61	4.84	18.47	240.07	0	十二标
XB-PT-7		小计	6-15	16-30	154.15	118.04		4826.06		十二标
978	XB-PT-7	PT7-2-1	6-15	16-30	3.26	2.01	18.76	98.25	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
979	XB-PT-7	PT7-2-2	6-15	16-30	4.10	2.69	21.88	111.62	0	十二标
980	XB-PT-7	PT7-2-3	6-15	16-30	4.22	2.72	20.75	119.23	0	十二标
981	XB-PT-7	PT7-2-4	6-15	16-30	3.77	2.13	16.50	129.41	0	十二标
982	XB-PT-7	PT7-2-5	6-15	16-30	3.90	2.18	15.50	135.96	0	十二标
983	XB-PT-7	PT7-2-6	15-25	12-16	1.35	0.71	13.20	5.03	0	十二标
984	XB-PT-7	PT7-2-7	15-25	12-16	1.27	0.64	11.97	5.02	0	十二标
XB-PT-7		小计	6-15	16-30	21.86	13.06		604.51		十二标
985	XB-PT-8	PT8-1-3	6-15	16-30	4.60	3.79	33.24	102.11	0	十二标
986	XB-PT-8	PT8-1-4	6-15	16-30	7.89	6.14	25.29	219.33	0	十二标
987	XB-PT-8	PT8-1-5	6-15	16-30	4.97	3.61	19.35	170.58	0	十二标
988	XB-PT-8	PT8-1-6	6-15	16-30	4.57	3.03	18.00	193.47	0	十二标
989	XB-PT-8	PT8-1-7	15-25	12-16	4.43	2.83	13.23	20.01	0	十二标
990	XB-PT-8	PT8-1-11	15-25	12-16	2.96	1.83	12.22	14.11	0	十二标
991	XB-PT-8	PT8-1-12	6-15	16-30	6.87	5.67	33.85	150.05	0	十二标
992	XB-PT-8	PT8-1-13	6-15	16-30	6.01	4.24	17.50	222.28	0	十二标
993	XB-PT-8	PT8-1-14	6-15	16-30	3.29	2.34	17.87	119.96	0	十二标
994	XB-PT-8	PT8-1-15	6-15	16-30	6.96	4.93	17.76	254.81	0	十二标
995	XB-PT-8	PT8-1-17	6-15	16-30	3.64	2.34	16.80	164.16	0	十二标
996	XB-PT-8	PT8-1-18	6-15	16-30	3.87	2.70	16.78	147.76	0	十二标
997	XB-PT-8	PT8-1-20	6-15	16-30	7.63	4.88	16.80	345.15	0	十二标
998	XB-PT-8	PT8-1-27	15-25	12-16	2.98	1.65	9.54	16.64	0	十二标
999	XB-PT-8	PT8-1-28	15-25	12-16	2.43	1.29	8.78	14.26	0	十二标
1000	XB-PT-8	PT8-1-29	15-25	12-16	2.85	1.66	10.60	14.94	0	十二标
1001	XB-PT-8	PT8-1-30	15-25	12-16	5.85	3.53	11.48	29.07	0	十二标
1002	XB-PT-8	PT8-1-31	15-25	12-16	4.63	3.03	14.18	19.94	0	十二标
XB-PT-8		小计	6-15	16-30	86.42	59.48		2218.61		十二标
1003	XB-PT-9	PT9-1	15-25	12-16	2.41	1.56	12.03	12.19	0	十二标
1004	XB-PT-9	PT9-2	15-25	12-16	0.88	0.58	12.61	4.30	0	十二标
1005	XB-PT-9	PT9-4	15-25	12-16	1.16	0.75	12.04	5.86	0	十二标
1006	XB-PT-9	PT9-9	6-15	16-30	1.75	1.26	16.77	69.39	0	十二标
1007	XB-PT-9	PT9-10	15-25	12-16	2.17	1.43	12.83	10.49	0	十二标
1008	XB-PT-9	PT9-11	15-25	12-16	2.29	1.51	12.82	11.07	0	十二标
1009	XB-PT-9	PT9-12	6-15	16-30	5.59	4.42	23.61	169.33	0	十二标
1010	XB-PT-9	PT9-13	6-15	16-30	2.68	2.00	18.82	97.28	0	十二标
1011	XB-PT-9	PT9-14	6-15	16-30	8.87	7.00	23.75	267.13	0	十二标
1012	XB-PT-9	PT9-15	15-25	12-16	2.89	1.97	14.00	13.11	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1013	XB-PT-9	PT9-16	6-15	16-30	2.10	1.53	17.26	81.67	0	十二标
1014	XB-PT-9	PT9-17	6-15	16-30	3.93	2.85	16.98	154.43	0	十二标
1015	XB-PT-9	PT9-18	15-25	12-16	4.28	3.01	15.40	18.10	0	十二标
1016	XB-PT-9	PT9-19	6-15	16-30	4.95	3.90	23.32	151.48	0	十二标
1017	XB-PT-9	PT9-20	6-15	16-30	6.56	5.19	24.03	195.62	0	十二标
1018	XB-PT-9	PT9-21	15-25	12-16	2.64	1.84	14.96	11.40	0	十二标
1019	XB-PT-9	PT9-22	6-15	16-30	8.44	6.26	18.38	311.94	0	十二标
1020	XB-PT-9	PT9-23	6-15	16-30	7.69	5.88	20.61	259.89	0	十二标
1021	XB-PT-9	PT9-24	6-15	16-30	5.47	3.85	16.00	232.08	0	十二标
1022	XB-PT-9	PT9-25	6-15	16-30	4.13	2.82	16.00	186.98	0	十二标
1023	XB-PT-9	PT9-26	6-15	16-30	6.29	4.49	16.09	257.44	0	十二标
1024	XB-PT-9	PT9-27	15-25	12-16	6.03	4.24	15.28	25.67	0	十二标
1025	XB-PT-9	PT9-28	6-15	16-30	7.84	6.07	21.79	253.15	0	十二标
1026	XB-PT-9	PT9-29	6-15	16-30	6.48	4.90	19.77	226.46	0	十二标
1027	XB-PT-9	PT9-30	6-15	16-30	5.31	3.68	16.00	233.43	0	十二标
1028	XB-PT-9	PT9-31	15-25	12-16	4.36	2.92	13.22	20.66	0	十二标
1029	XB-PT-9	PT9-32	6-15	16-30	5.74	4.42	21.27	188.97	0	十二标
1030	XB-PT-9	PT9-33	6-15	16-30	5.95	4.63	22.32	188.53	0	十二标
1031	XB-PT-9	PT9-34	6-15	16-30	8.89	6.71	19.65	311.77	0	十二标
1032	XB-PT-9	PT9-35	6-15	16-30	8.10	6.01	18.32	300.47	0	十二标
1033	XB-PT-9	PT9-36	6-15	16-30	2.02	1.43	15.55	84.96	0	十二标
1034	XB-PT-9	PT9-37	15-25	12-16	2.46	1.56	11.49	12.86	0	十二标
1035	XB-PT-9	PT9-38	6-15	16-30	3.75	2.61	15.50	164.48	0	十二标
1036	XB-PT-9	PT9-39	6-15	16-30	3.06	2.21	16.49	123.15	0	十二标
1037	XB-PT-9	PT9-40	6-15	16-30	4.65	3.87	31.12	111.53	0	十二标
XB-PT-9		小计	6-15	16-30	161.79	119.36		4767.21		十二标
1038	XB-PT-10	PT10-1-1	6-15	16-30	4.95	3.67	22.00	151.47	0	十二标
1039	XB-PT-10	PT10-1-2	6-15	16-30	6.48	4.78	21.68	200.68	0	十二标
1040	XB-PT-10	PT10-1-3	6-15	16-30	1.98	1.24	15.80	86.82	0	十二标
1041	XB-PT-10	PT10-1-6	6-15	16-30	7.86	5.31	16.24	301.53	0	十二标
1042	XB-PT-10	PT10-1-7	6-15	16-30	8.60	5.97	17.59	311.56	0	十二标
1043	XB-PT-10	PT10-1-8	6-15	16-30	9.78	6.92	18.77	337.69	0	十二标
1044	XB-PT-10	PT10-1-9	6-15	16-30	8.68	5.88	16.37	331.13	0	十二标
1045	XB-PT-10 P	T10-1-10	15-25	12-16	3.29	2.03	12.71	14.93	0	十二标
1046	XB-PT-10 P	T10-1-11	6-15	16-30	6.17	4.30	17.79	221.51	0	十二标
1047	XB-PT-10 P	T10-1-12	6-15	16-30	5.55	3.87	17.84	198.99	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1048	XB-PT-10 P	T10-1-13	6-15	16-30	3.17	2.11	15.55	125.41	0	十二标
1049	XB-PT-10 P	T10-1-14	6-15	16-30	2.13	1.43	15.81	83.52	0	十二标
1050	XB-PT-10 P	T10-1-15	6-15	16-30	2.84	1.96	17.32	104.10	0	十二标
1051	XB-PT-10 P	T10-1-16	6-15	16-30	3.77	2.46	16.80	155.86	0	十二标
1052	XB-PT-10 P	T10-1-17	15-25	12-16	1.70	0.99	11.38	8.31	0	十二标
1053	XB-PT-10 P	T10-1-18	15-25	12-16	1.41	0.92	14.48	5.88	0	十二标
1054	XB-PT-10 P	T10-1-19	6-15	16-30	2.39	1.58	15.50	96.15	0	十二标
1055	XB-PT-10 P	T10-1-20	6-15	16-30	2.86	1.76	15.50	129.32	0	十二标
1056	XB-PT-10 P	T10-1-21	6-15	16-30	3.61	2.41	15.60	142.64	0	十二标
1057	XB-PT-10 P	T10-1-22	6-15	16-30	2.64	1.83	17.38	96.54	0	十二标
1058	XB-PT-10 P	T10-1-23	6-15	16-30	1.95	1.40	19.63	65.25	0	十二标
1059	XB-PT-10 P	T10-1-24	6-15	16-30	1.54	1.07	17.99	54.69	0	十二标
XB-PT-10		小计	6-15	16-30	93.35	63.89		3223.92		十二标
1060	XB-PT-10	PT10-2-1	15-25	12-16	1.32	0.60	10.96	5.17	0	十二标
1061	XB-PT-10	PT10-2-2	6-15	16-30	2.47	1.31	18.00	82.17	0	十二标
1062	XB-PT-10	PT10-2-3	6-15	16-30	3.07	1.77	17.56	92.40	0	十二标
1063	XB-PT-10	PT10-2-4	6-15	16-30	3.11	1.55	16.00	110.39	0	十二标
1064	XB-PT-10	PT10-2-5	15-25	12-16	2.13	1.02	12.14	7.91	0	十二标
1065	XB-PT-10	PT10-2-6	15-25	12-16	2.62	1.22	11.61	9.93	0	十二标
1066	XB-PT-10	PT10-2-7	15-25	12-16	1.28	0.64	12.80	4.63	0	十二标
1067	XB-PT-10	PT10-2-8	6-15	16-30	1.81	0.96	16.30	60.58	0	十二标
1068	XB-PT-10	PT10-2-9	6-15	16-30	1.84	1.02	16.46	57.53	0	十二标
XB-PT-10		小计	6-15	16-30	19.65	10.11		430.70		十二标
1069	XB-PT-11	PT11-1-1	2-6	30-40	4.97	3.80	23.64	145.62	0	十二标
1070	XB-PT-11	PT11-1-2	2-6	30-40	6.71	5.39	29.66	163.33	0	十二标
1071	XB-PT-11	PT11-1-3	2-6	30-40	4.87	3.90	30.00	121.17	0	十二标
XB-PT-11		小计	2-6	30-40	16.55	13.09		430.12		十二标
1072	XB-PT-11	PT11-2-1	2-6	30-40	3.59	2.83	24.66	103.84	0	十二标
1073	XB-PT-11	PT11-2-2	2-6	30-40	4.76	3.90	29.98	116.85	0	十二标
1074	XB-PT-11	PT11-2-3	2-6	30-40	2.32	1.75	20.20	78.97	0	十二标
XB-PT-11		小计	2-6	30-40	10.67	8.48		299.66		十二标
1075	XB-PT-11	PT11-3-1	2-6	30-40	3.59	2.34	30.00	82.73	0	十二标
1076	XB-PT-11	PT11-3-2	2-6	30-40	3.60	2.44	36.50	77.05	0	十二标
XB-PT-11		小计	2-6	30-40	7.20	4.77		159.77		十二标
1077	XB-PT-12	PT12-1-1	2-6	30-40	3.93	3.50	30.65	102.63	0	十二标
XB-PT-12		小计	2-6	30-40	3.93	3.50		102.63		十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1078	XB-PT-12	PT12-2-1	2-6	30-40	1.59	1.18	11.58	96.78	0	十二标
1079	XB-PT-12	PT12-2-2	2-6	30-40	2.11	1.71	16.63	94.52	0	十二标
1080	XB-PT-12	PT12-2-3	2-6	30-40	4.93	4.22	30.00	167.75	0	十二标
XB-PT-12		小计	2-6	30-40	8.63	7.11		359.04		十二标
1081	XB-PT-12	PT12-3-1	2-6	30-40	36.28	28.06	65.14	380.69	0	十二标
XB-PT-12		小计	2-6	30-40	36.28	28.06		380.69		十二标
1082	XB-PT-13	PT13-1	2-6	30-40	14.62	12.47	45.73	242.44	0	十二标
1083	XB-PT-13	PT13-2	2-6	30-40	1.14	0.72	13.74	48.57	0	十二标
XB-PT-13		小计	2-6	30-40	15.76	13.19		291.00		十二标
1084	XB-PT-14	PT14-1-2	6-15	16-30	1.33	0.87	16.00	71.73	0	十二标
1085	XB-PT-14	PT14-1-3	6-15	16-30	3.21	2.42	17.74	125.01	0	十二标
1086	XB-PT-14	PT14-1-4	6-15	16-30	2.72	2.08	18.61	102.04	0	十二标
1087	XB-PT-14	PT14-1-6	6-15	16-30	4.38	3.15	16.00	191.93	0	十二标
1088	XB-PT-14	PT14-1-7	6-15	16-30	1.32	0.92	16.00	63.83	0	十二标
1089	XB-PT-14	PT14-1-8	6-15	16-30	2.12	1.64	20.21	74.23	0	十二标
1090	XB-PT-14	PT14-1-9	6-15	16-30	7.13	5.84	26.13	201.75	0	十二标
1091	XB-PT-14 P	T14-1-10	6-15	16-30	11.01	9.01	25.89	314.15	0	十二标
1092	XB-PT-14 P	T14-1-11	6-15	16-30	11.24	9.21	25.99	319.76	0	十二标
1093	XB-PT-14 P	T14-1-12	6-15	16-30	11.04	9.14	27.71	297.20	0	十二标
1094	XB-PT-14 P	T14-1-13	6-15	16-30	5.10	4.01	21.27	171.39	0	十二标
1095	XB-PT-14 P	T14-1-14	6-15	16-30	2.31	1.65	16.00	104.18	0	十二标
1096	XB-PT-14 P	T14-1-15	15-25	12-16	5.55	3.81	13.07	27.28	0	十二标
1097	XB-PT-14 P	T14-1-16	6-15	16-30	3.84	2.91	18.44	144.79	0	十二标
1098	XB-PT-14 P	T14-1-17	6-15	16-30	2.58	2.09	24.35	77.45	0	十二标
1099	XB-PT-14 P	T14-1-18	15-25	12-16	3.44	2.48	15.17	15.12	0	十二标
1100	XB-PT-14 P	T14-1-19	6-15	16-30	3.88	3.04	21.09	131.23	0	十二标
1101	XB-PT-14 P	T14-1-20	6-15	16-30	2.93	2.16	16.56	120.31	0	十二标
1102	XB-PT-14 P	T14-1-21	6-15	16-30	3.62	2.82	20.62	124.87	0	十二标
1103	XB-PT-14 P	T14-1-22	6-15	16-30	4.35	3.47	22.87	137.65	0	十二标
1104	XB-PT-14 P	T14-1-23	6-15	16-30	5.50	4.50	25.56	158.69	0	十二标
1105	XB-PT-14 P	T14-1-24	6-15	16-30	4.75	3.63	18.92	175.75	0	十二标
1106	XB-PT-14 P	T14-1-25	6-15	16-30	9.32	7.77	28.69	243.55	0	十二标
1107	XB-PT-14 P	T14-1-26	6-15	16-30	4.95	3.66	16.69	202.25	0	十二标
1108	XB-PT-14 P	T14-1-27	6-15	16-30	13.37	10.60	22.17	434.33	0	十二标
1109	XB-PT-14 P	T14-1-28	6-15	16-30	15.52	12.85	27.64	418.76	0	十二标
1110	XB-PT-14 P	T14-1-29	6-15	16-30	13.08	10.32	21.67	432.99	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1111	XB-PT-14 P	T14-1-30	6-15	16-30	6.73	5.02	17.27	267.47	0	十二标
1112	XB-PT-14 P	T14-1-31	6-15	16-30	4.88	3.91	23.05	153.63	0	十二标
1113	XB-PT-14 P	T14-1-33	6-15	16-30	5.22	3.93	17.75	202.97	0	十二标
1114	XB-PT-14 P	T14-1-34	6-15	16-30	5.14	3.88	17.93	198.41	0	十二标
1115	XB-PT-14 P	T14-1-35	6-15	16-30	4.34	3.14	15.57	186.83	0	十二标
1116	XB-PT-14 P	T14-1-36	6-15	16-30	1.65	1.15	16.50	77.83	0	十二标
1117	XB-PT-14 P	T14-1-37	6-15	16-30	1.84	1.33	16.50	79.66	0	十二标
1118	XB-PT-14 P	T14-1-38	6-15	16-30	2.63	1.95	16.80	106.63	0	十二标
1119	XB-PT-14 P	T14-1-39	6-15	16-30	3.64	2.78	18.87	134.96	0	十二标
1120	XB-PT-14 P	T14-1-40	6-15	16-30	6.63	4.81	15.63	284.95	0	十二标
1121	XB-PT-14 P	T14-1-41	6-15	16-30	2.54	1.87	16.32	105.65	0	十二标
1122	XB-PT-14 P	T14-1-43	15-25	12-16	2.03	1.44	14.43	9.29	0	十二标
1123	XB-PT-14 P	T14-1-44	6-15	16-30	2.58	1.94	17.71	100.44	0	十二标
1124	XB-PT-14 P	T14-1-45	15-25	12-16	1.92	1.31	12.96	9.51	0	十二标
1125	XB-PT-14 P	T14-1-47	6-15	16-30	2.06	1.55	17.76	80.02	0	十二标
1126	XB-PT-14 P	T14-1-48	6-15	16-30	1.81	1.31	15.73	77.28	0	十二标
1127	XB-PT-14 P	T14-1-51	6-15	16-30	4.31	3.08	16.00	191.09	0	十二标
1128	XB-PT-14 P	T14-1-52	6-15	16-30	3.12	2.27	15.61	134.22	0	十二标
1129	XB-PT-14 P	T14-1-53	6-15	16-30	3.36	2.46	16.12	140.81	0	十二标
1130	XB-PT-14 P	T14-1-54	6-15	16-30	3.61	2.70	17.08	144.90	0	十二标
1131	XB-PT-14 P	T14-1-55	6-15	16-30	5.14	3.27	10.68	291.87	0	十二标
1132	XB-PT-14 P	T14-1-56	6-15	16-30	4.03	2.37	8.80	261.04	0	十二标
1133	XB-PT-14 P	T14-1-57	6-15	16-30	3.80	2.93	19.68	136.08	0	十二标
1134	XB-PT-14 P	T14-1-58	6-15	16-30	5.53	4.04	15.92	234.11	0	十二标
1135	XB-PT-14 P	T14-1-59	6-15	16-30	2.64	1.84	13.71	125.05	0	十二标
1136	XB-PT-14 P	T14-1-60	6-15	16-30	5.47	4.37	22.91	172.92	0	十二标
1137	XB-PT-14 P	T14-1-61	15-25	12-16	3.07	2.08	12.56	15.56	0	十二标
1138	XB-PT-14 P	T14-1-62	6-15	16-30	1.89	1.24	11.64	100.97	0	十二标
1139	XB-PT-14 P	T14-1-63	6-15	16-30	13.68	10.66	20.47	474.57	0	十二标
1140	XB-PT-14 P	T14-1-64	6-15	16-30	19.90	16.22	25.41	576.90	0	十二标
1141	XB-PT-14 P	T14-1-65	6-15	16-30	6.41	4.76	16.99	258.15	0	十二标
1142	XB-PT-14 P	T14-1-66	6-15	16-30	10.54	7.84	17.00	424.00	0	十二标
1143	XB-PT-14 P	T14-1-67	6-15	16-30	1.62	1.21	17.35	64.06	0	十二标
1144	XB-PT-14 P	T14-1-68	6-15	16-30	5.53	4.11	16.97	222.89	0	十二标
1145	XB-PT-14 P	T14-1-69	6-15	16-30	8.43	6.34	17.67	329.06	0	十二标
1146	XB-PT-14 P	T14-1-70	6-15	16-30	3.35	2.25	12.14	174.01	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1147	XB-PT-14 P	T14-1-71	6-15	16-30	8.87	6.92	20.63	305.51	0	十二标
1148	XB-PT-14 P	T14-1-72	6-15	16-30	7.82	6.11	20.70	268.96	0	十二标
1149	XB-PT-14 P	T14-1-73	15-25	12-16	2.21	1.57	14.46	10.08	0	十二标
1150	XB-PT-14 P	T14-1-74	15-25	12-16	7.52	5.27	13.89	35.33	0	十二标
1151	XB-PT-14 P	T14-1-75	15-25	12-16	2.17	1.48	12.68	10.93	0	十二标
1152	XB-PT-14 P	T14-1-76	6-15	16-30	8.90	6.62	17.00	358.28	0	十二标
1153	XB-PT-14 P	T14-1-77	6-15	16-30	1.67	1.11	16.80	87.97	0	十二标
1154	XB-PT-14 P	T14-1-78	6-15	16-30	3.77	2.74	15.51	162.93	0	十二标
1155	XB-PT-14 P	T14-1-79	6-15	16-30	3.80	2.99	21.37	127.30	0	十二标
1156	XB-PT-14 P	T14-1-80	6-15	16-30	2.53	1.99	21.61	83.78	0	十二标
1157	XB-PT-14 P	T14-1-81	6-15	16-30	4.54	3.31	15.75	194.12	0	十二标
1158	XB-PT-14 P	T14-1-82	6-15	16-30	5.07	3.76	16.78	206.29	0	十二标
1159	XB-PT-14 P	T14-1-83	6-15	16-30	2.25	1.64	15.78	95.84	0	十二标
1160	XB-PT-14 P	T14-1-84	6-15	16-30	6.16	4.57	16.74	251.12	0	十二标
1161	XB-PT-14 P	T14-1-85	6-15	16-30	5.11	3.92	19.17	186.89	0	十二标
1162	XB-PT-14 P	T14-1-86	6-15	16-30	2.66	1.98	16.89	107.77	0	十二标
1163	XB-PT-14 P	T14-1-87	6-15	16-30	6.12	4.89	23.22	191.26	0	十二标
1164	XB-PT-14 P	T14-1-88	6-15	16-30	6.07	4.80	21.83	199.81	0	十二标
1165	XB-PT-14 P	T14-1-89	6-15	16-30	5.66	4.14	16.02	238.40	0	十二标
1166	XB-PT-14 P	T14-1-90	6-15	16-30	4.81	3.68	19.00	177.29	0	十二标
1167	XB-PT-14 P	T14-1-91	6-15	16-30	7.41	5.92	22.84	235.03	0	十二标
1168	XB-PT-14 P	T14-1-92	6-15	16-30	7.36	5.56	18.10	281.97	0	十二标
1169	XB-PT-14 P	T14-1-93	15-25	12-16	6.54	4.60	14.04	30.47	0	十二标
1170	XB-PT-14 P	T14-1-94	15-25	12-16	7.67	5.55	15.41	33.33	0	十二标
1171	XB-PT-14 P	T14-1-95	6-15	16-30	10.44	8.11	20.22	365.82	0	十二标
1172	XB-PT-14 P	T14-1-96	6-15	16-30	7.59	5.44	15.50	336.20	0	十二标
1173	XB-PT-14 P	T14-1-97	6-15	16-30	7.44	5.84	21.13	251.50	0	十二标
1174	XB-PT-14 P	T14-1-98	6-15	16-30	3.31	2.52	18.47	124.86	0	十二标
1175	XB-PT-14 P	T14-1-99	6-15	16-30	24.58	20.50	28.78	640.63	0	十二标
1176	XB-PT-14P	T14-1-100	6-15	16-30	13.46	10.72	22.70	428.76	0	十二标
1177	XB-PT-14P	T14-1-101	6-15	16-30	4.75	3.68	20.05	167.40	0	十二标
1178	XB-PT-14P	T14-1-102	6-15	16-30	16.97	13.63	23.51	525.20	0	十二标
1179	XB-PT-14P	T14-1-103	6-15	16-30	4.47	3.37	17.81	173.52	0	十二标
1180	XB-PT-14P	T14-1-104	6-15	16-30	4.34	3.27	17.91	167.56	0	十二标
1181	XB-PT-14P	T14-1-105	15-25	12-16	4.08	2.84	13.74	19.31	0	十二标
1182	XB-PT-14P	T14-1-106	15-25	12-16	6.72	4.81	14.94	29.87	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1183	XB-PT-14P	T14-1-107	6-15	16-30	9.92	7.42	17.41	391.78	0	十二标
1184	XB-PT-14P	T14-1-108	15-25	12-16	5.07	3.58	14.20	23.44	0	十二标
1185	XB-PT-14P	T14-1-109	6-15	16-30	12.75	10.11	22.17	414.02	0	十二标
1186	XB-PT-14P	T14-1-110	6-15	16-30	11.57	8.99	20.30	403.91	0	十二标
1187	XB-PT-14P	T14-1-111	15-25	12-16	9.10	6.58	15.40	39.56	0	十二标
1188	XB-PT-14P	T14-1-112	15-25	12-16	2.67	1.88	14.27	12.28	0	十二标
1189	XB-PT-14P	T14-1-113	6-15	16-30	3.84	2.81	16.17	160.84	0	十二标
1190	XB-PT-14P	T14-1-114	6-15	16-30	4.12	3.13	18.42	155.62	0	十二标
1191	XB-PT-14P	T14-1-115	6-15	16-30	10.85	8.32	19.21	396.01	0	十二标
1192	XB-PT-14P	T14-1-116	6-15	16-30	9.32	6.79	15.85	396.18	0	十二标
1193	XB-PT-14P	T14-1-117	6-15	16-30	6.92	5.30	19.08	254.10	0	十二标
1194	XB-PT-14P	T14-1-118	6-15	16-30	7.96	6.00	17.86	308.17	0	十二标
1195	XB-PT-14P	T14-1-119	6-15	16-30	5.42	4.42	25.31	157.79	0	十二标
1196	XB-PT-14P	T14-1-120	6-15	16-30	9.42	7.67	25.10	275.99	0	十二标
1197	XB-PT-14P	T14-1-12	6-15	16-30	5.33	4.09	19.04	196.22	0	十二标
1198	XB-PT-14P	T14-1-122	6-15	16-30	0.86	0.45	6.78	65.59	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	680.61	520.83		22192.57		十二标
1199	XB-PT-14	PT14-2-1	6-15	16-30	0.95	0.53	7.82	66.83	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	0.95	0.53		66.83		十二标
1200	XB-PT-14	PT14-3-1	6-15	16-30	4.11	2.89	20.56	128.36	0	十二标
1201	XB-PT-14	PT14-3-2	6-15	16-30	0.76	0.30	6.34	48.09	0	十二标
1202	XB-PT-14	PT14-3-3	6-15	16-30	0.77	0.38	9.09	40.65	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	5.63	3.57		217.10		十二标
1203	XB-PT-14	PT14-4-1	15-25	12-16	2.97	1.76	13.64	12.01	0	十二标
1204	XB-PT-14	PT14-4-2	6-15	16-30	1.72	1.03	17.50	67.45	0	十二标
1205	XB-PT-14	PT14-4-3	6-15	16-30	1.12	0.66	17.00	46.73	0	十二标
1206	XB-PT-14	PT14-4-4	6-15	16-30	2.52	1.57	15.58	93.42	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	8.33	5.02		219.61		十二标
1207	XB-PT-14	PT14-5-1	6-15	16-30	5.20	3.85	18.77	187.89	0	十二标
1208	XB-PT-14	PT14-5-2	15-25	12-16	3.16	2.11	13.43	14.63	0	十二标
1209	XB-PT-14	PT14-5-3	6-15	16-30	5.92	4.22	16.35	237.75	0	十二标
1210	XB-PT-14	PT14-5-4	6-15	16-30	3.10	2.37	20.97	102.63	0	十二标
1211	XB-PT-14	PT14-5-5	15-25	12-16	1.39	0.92	12.91	6.64	0	十二标
1212	XB-PT-14	PT14-5-6	6-15	16-30	2.03	1.27	11.45	105.16	0	十二标
1213	XB-PT-14	PT14-5-7	6-15	16-30	2.75	1.97	16.72	108.74	0	十二标
1214	XB-PT-14	PT14-5-8	6-15	16-30	5.81	4.54	22.99	178.70	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1215	XB-PT-14	PT14-5-9	6-15	16-30	3.59	2.76	21.51	116.58	0	十二标
1216	XB-PT-14 P	T14-5-10	6-15	16-30	10.18	8.10	25.29	289.42	0	十二标
1217	XB-PT-14 P	T14-5-11	6-15	16-30	6.89	5.15	19.50	241.49	0	十二标
1218	XB-PT-14 P	T14-5-12	6-15	16-30	1.85	1.38	19.33	65.27	0	十二标
1219	XB-PT-14 P	T14-5-13	6-15	16-30	2.34	1.76	19.74	81.41	0	十二标
1220	XB-PT-14 P	T14-5-14	6-15	16-30	2.91	2.13	17.96	108.88	0	十二标
1221	XB-PT-14 P	T14-5-15	6-15	16-30	2.59	1.91	18.51	94.71	0	十二标
1222	XB-PT-14 P	T14-5-16	6-15	16-30	3.27	2.51	21.35	106.75	0	十二标
1223	XB-PT-14 P	T14-5-17	15-25	12-16	8.53	5.94	15.27	36.03	0	十二标
1224	XB-PT-14 P	T14-5-18	6-15	16-30	3.97	3.00	20.31	134.79	0	十二标
1225	XB-PT-14 P	T14-5-19	6-15	16-30	6.30	5.23	31.48	149.16	0	十二标
1226	XB-PT-14 P	T14-5-20	6-15	16-30	8.07	6.67	30.58	195.76	0	十二标
1227	XB-PT-14 P	T14-5-21	6-15	16-30	5.67	4.36	21.77	182.06	0	十二标
1228	XB-PT-14 P	T14-5-22	6-15	16-30	5.20	3.91	19.93	179.03	0	十二标
1229	XB-PT-14 P	T14-5-23	6-15	16-30	7.65	6.02	23.92	227.60	0	十二标
1230	XB-PT-14 P	T14-5-24	6-15	16-30	1.18	0.80	16.00	54.07	0	十二标
1231	XB-PT-14 P	T14-5-25	6-15	16-30	2.51	1.88	19.61	87.42	0	十二标
1232	XB-PT-14 P	T14-5-26	6-15	16-30	3.26	2.55	23.38	98.89	0	十二标
1233	XB-PT-14 P	T14-5-27	6-15	16-30	6.32	4.73	19.54	221.32	0	十二标
1234	XB-PT-14 P	T14-5-28	6-15	16-30	8.40	6.68	25.25	239.24	0	十二标
1235	XB-PT-14 P	T14-5-29	6-15	16-30	5.18	3.89	19.62	180.91	0	十二标
1236	XB-PT-14 P	T14-5-30	6-15	16-30	9.72	6.97	16.75	383.15	0	十二标
1237	XB-PT-14 P	T14-5-31	6-15	16-30	5.98	4.43	18.75	216.24	0	十二标
1238	XB-PT-14 P	T14-5-32	6-15	16-30	10.89	8.36	21.64	351.41	0	十二标
1239	XB-PT-14 P	T14-5-33	6-15	16-30	9.36	7.11	20.67	313.20	0	十二标
1240	XB-PT-14 P	T14-5-34	6-15	16-30	8.61	6.50	20.30	292.29	0	十二标
1241	XB-PT-14 P	T14-5-35	6-15	16-30	10.80	8.45	23.39	327.35	0	十二标
1242	XB-PT-14 P	T14-5-36	6-15	16-30	11.10	8.83	25.22	316.37	0	十二标
1243	XB-PT-14 P	T14-5-37	6-15	16-30	7.99	5.98	19.50	280.21	0	十二标
1244	XB-PT-14 P	T14-5-38	6-15	16-30	5.03	3.85	21.29	164.43	0	十二标
1245	XB-PT-14 P	T14-5-39	6-15	16-30	3.96	2.88	17.85	148.53	0	十二标
1246	XB-PT-14 P	T14-5-40	6-15	16-30	4.97	3.54	16.34	199.55	0	十二标
1247	XB-PT-14 P	T14-5-41	15-25	12-16	3.95	2.64	13.45	18.28	0	十二标
1248	XB-PT-14 P	T14-5-42	6-15	16-30	7.05	4.98	15.98	288.01	0	十二标
1249	XB-PT-14 P	T14-5-43	6-15	16-30	8.49	6.85	27.12	227.75	0	十二标
1250	XB-PT-14 P	T14-5-44	6-15	16-30	6.27	4.70	19.68	218.42	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1251	XB-PT-14 P	T14-5-45	6-15	16-30	6.07	4.53	19.13	216.14	0	十二标
1252	XB-PT-14 P	T14-5-46	6-15	16-30	9.52	7.02	18.49	348.00	0	十二标
1253	XB-PT-14 P	T14-5-47	6-15	16-30	6.39	4.65	17.78	240.55	0	十二标
1254	XB-PT-14 P	T14-5-48	6-15	16-30	6.71	5.24	23.25	204.44	0	十二标
1255	XB-PT-14 P	T14-5-49	6-15	16-30	5.07	3.75	18.65	184.03	0	十二标
1256	XB-PT-14 P	T14-5-50	6-15	16-30	5.37	3.93	17.95	200.87	0	十二标
1257	XB-PT-14 P	T14-5-51	15-25	12-16	4.65	3.21	14.92	19.96	0	十二标
1258	XB-PT-14 P	T14-5-52	6-15	16-30	7.98	6.34	24.89	230.03	0	十二标
1259	XB-PT-14 P	T14-5-53	6-15	16-30	4.44	3.23	17.65	168.21	0	十二标
1260	XB-PT-14 P	T14-5-54	6-15	16-30	5.35	3.87	17.29	205.70	0	十二标
1261	XB-PT-14 P	T14-5-55	6-15	16-30	6.75	4.99	18.71	244.26	0	十二标
1262	XB-PT-14 P	T14-5-56	15-25	12-16	2.14	1.46	14.38	9.43	0	十二标
1263	XB-PT-14 P	T14-5-57	6-15	16-30	7.63	5.51	17.15	295.30	0	十二标
1264	XB-PT-14 P	T14-5-58	6-15	16-30	7.45	5.60	19.86	257.39	0	十二标
1265	XB-PT-14 P	T14-5-59	6-15	16-30	6.85	5.24	21.28	224.12	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	341.79	257.26		10826.44		十二标
1266	XB-PT-14	PT14-7-1	6-15	16-30	1.93	1.52	16.00	95.47	0	十二标
1267	XB-PT-14	PT14-7-2	6-15	16-30	2.08	1.72	18.93	83.17	0	十二标
1268	XB-PT-14	PT14-7-3	6-15	16-30	5.85	5.01	23.22	195.60	0	十二标
1269	XB-PT-14	PT14-7-4	6-15	16-30	3.45	2.98	24.58	109.68	0	十二标
1270	XB-PT-14	PT14-7-5	6-15	16-30	4.14	3.49	20.85	152.56	0	十二标
1271	XB-PT-14	PT14-7-6	6-15	16-30	12.93	11.31	26.89	379.10	0	十二标
1272	XB-PT-14	PT14-7-7	6-15	16-30	4.92	3.87	16.00	244.06	0	十二标
XB-PT-14		小计	6-15	16-30	35.29	29.91		1259.62		十二标
1273	XB-PT-15	PT15-1	6-15	16-30	1.14	0.69	9.56	69.12	0	十二标
1274	XB-PT-15	PT15-2	6-15	16-30	4.05	2.96	16.31	167.63	0	十二标
1275	XB-PT-15	PT15-3	6-15	16-30	4.29	2.89	12.63	214.70	0	十二标
1276	XB-PT-15	PT15-4	6-15	16-30	5.91	3.82	11.27	321.09	0	十二标
1277	XB-PT-15	PT15-5	6-15	16-30	4.28	2.77	11.43	230.00	0	十二标
1278	XB-PT-15	PT15-6	6-15	16-30	5.98	4.35	16.04	250.28	0	十二标
1279	XB-PT-15	PT15-7	6-15	16-30	7.62	5.97	21.38	253.95	0	十二标
1280	XB-PT-15	PT15-8	6-15	16-30	2.13	1.63	19.53	76.46	0	十二标
1281	XB-PT-15	PT15-9	6-15	16-30	2.43	1.77	16.05	101.67	0	十二标
1282	XB-PT-15	PT15-10	15-25	12-16	3.00	2.05	13.00	14.73	0	十二标
1283	XB-PT-15	PT15-11	15-25	12-16	2.30	1.48	11.20	12.52	0	十二标
1284	XB-PT-15	PT15-12	6-15	16-30	3.87	2.99	20.19	135.16	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1285	XB-PT-15	PT15-13	6-15	16-30	3.04	2.29	18.25	114.98	0	十二标
1286	XB-PT-15	PT15-14	6-15	16-30	2.48	1.78	15.50	108.04	0	十二标
1287	XB-PT-15	PT15-15	6-15	16-30	2.72	2.07	18.85	100.52	0	十二标
1288	XB-PT-15	PT15-16	6-15	16-30	2.49	1.77	16.00	110.47	0	十二标
1289	XB-PT-15	PT15-17	6-15	16-30	3.11	2.42	20.63	106.68	0	十二标
1290	XB-PT-15	PT15-18	6-15	16-30	2.43	1.84	18.46	91.08	0	十二标
1291	XB-PT-15	PT15-19	6-15	16-30	5.26	4.54	36.33	111.61	0	十二标
1292	XB-PT-15	PT15-20	15-25	12-16	2.90	2.05	14.46	13.14	0	十二标
1293	XB-PT-15	PT15-21	6-15	16-30	4.90	3.78	19.94	172.72	0	十二标
1294	XB-PT-15	PT15-22	6-15	16-30	6.00	4.55	18.64	223.31	0	十二标
1295	XB-PT-15	PT15-23	6-15	16-30	1.50	1.06	19.00	66.77	0	十二标
1296	XB-PT-15	PT15-24	6-15	16-30	7.43	5.71	19.79	263.60	0	十二标
1297	XB-PT-15	PT15-25	6-15	16-30	5.19	3.76	15.86	219.08	0	十二标
1298	XB-PT-15	PT15-26	6-15	16-30	6.63	5.02	18.69	246.05	0	十二标
1299	XB-PT-15	PT15-27	15-25	12-16	3.34	2.35	14.24	15.32	0	十二标
1300	XB-PT-15	PT15-28	6-15	16-30	8.55	6.41	17.81	330.14	0	十二标
1301	XB-PT-15	PT15-29	6-15	16-30	6.22	4.58	16.67	252.86	0	十二标
1302	XB-PT-15	PT15-30	6-15	16-30	11.26	8.90	22.22	363.74	0	十二标
1303	XB-PT-15	PT15-31	6-15	16-30	10.03	7.67	19.31	363.15	0	十二标
1304	XB-PT-15	PT15-32	6-15	16-30	3.60	2.61	15.61	154.12	0	十二标
1305	XB-PT-15	PT15-33	6-15	16-30	10.43	7.86	18.18	396.08	0	十二标
1306	XB-PT-15	PT15-34	6-15	16-30	14.91	11.10	17.42	585.52	0	十二标
1307	XB-PT-15	PT15-35	6-15	16-30	5.79	4.49	20.45	200.14	0	十二标
1308	XB-PT-15	PT15-36	6-15	16-30	3.72	2.78	17.66	144.61	0	十二标
1309	XB-PT-15	PT15-37	6-15	16-30	5.84	4.45	19.04	213.59	0	十二标
1310	XB-PT-15	PT15-38	15-25	12-16	4.00	2.84	14.81	17.80	0	十二标
1311	XB-PT-15	PT15-39	6-15	16-30	5.79	4.40	18.78	214.07	0	十二标
1312	XB-PT-15	PT15-40	6-15	16-30	6.44	5.01	20.94	218.17	0	十二标
1313	XB-PT-15	PT15-41	6-15	16-30	6.33	4.79	18.56	236.34	0	十二标
1314	XB-PT-15	PT15-42	6-15	16-30	6.43	4.83	18.02	246.03	0	十二标
1315	XB-PT-15	PT15-43	6-15	16-30	7.75	6.05	21.05	261.64	0	十二标
1316	XB-PT-15	PT15-44	6-15	16-30	7.60	5.78	18.94	279.11	0	十二标
1317	XB-PT-15	PT15-45	15-25	12-16	1.24	0.79	10.59	7.04	0	十二标
1318	XB-PT-15	PT15-46	15-25	12-16	4.85	3.30	12.95	23.85	0	十二标
1319	XB-PT-15	PT15-47	6-15	16-30	1.23	0.79	10.85	68.84	0	十二标
1320	XB-PT-15	PT15-48	15-25	12-16	2.58	1.83	14.71	11.56	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1321	XB-PT-15	PT15-49	6-15	16-30	6.20	4.78	20.11	217.02	0	十二标
1322	XB-PT-15	PT15-50	6-15	16-30	3.87	2.89	17.63	150.50	0	十二标
1323	XB-PT-15	PT15-51	6-15	16-30	2.93	2.24	19.06	107.22	0	十二标
1324	XB-PT-15	PT15-52	6-15	16-30	4.57	3.51	19.63	163.35	0	十二标
XB-PT-15		小计	6-15	16-30	258.61	193.02		9037.08		十二标
1325	XB-PT-16	PT16-1-3	6-15	16-30	1.26	0.88	18.00	53.58	0	十二标
1326	XB-PT-16	PT16-1-4	6-15	16-30	1.11	0.70	16.00	58.33	0	十二标
1327	XB-PT-16	PT16-1-5	6-15	16-30	2.82	2.12	19.31	100.12	0	十二标
1328	XB-PT-16	PT16-1-6	6-15	16-30	1.57	1.05	18.60	72.33	0	十二标
1329	XB-PT-16	PT16-1-7	6-15	16-30	3.03	2.09	15.50	133.88	0	十二标
1330	XB-PT-16	PT16-1-8	6-15	16-30	2.23	1.53	17.00	97.85	0	十二标
1331	XB-PT-16	PT16-1-9	6-15	16-30	6.66	4.62	15.50	287.21	0	十二标
1332	XB-PT-16 P	T16-1-10	6-15	16-30	6.00	4.11	15.50	267.65	0	十二标
1333	XB-PT-16 P	T16-1-12	6-15	16-30	3.90	2.96	20.31	132.91	0	十二标
1334	XB-PT-16 P	T16-1-13	6-15	16-30	5.37	4.41	28.80	137.49	0	十二标
1335	XB-PT-16 P	T16-1-14	6-15	16-30	4.05	3.08	20.60	136.52	0	十二标
1336	XB-PT-16 P	T16-1-15	6-15	16-30	1.34	0.95	15.84	55.44	0	十二标
1337	XB-PT-16 P	T16-1-17	6-15	16-30	2.57	2.02	23.43	77.91	0	十二标
1338	XB-PT-16 P	T16-1-19	6-15	16-30	5.02	3.88	21.79	161.74	0	十二标
1339	XB-PT-16 P	T16-1-20	15-25	12-16	2.93	2.03	14.96	12.60	0	十二标
1340	XB-PT-16 P	T16-1-21	6-15	16-30	5.15	4.19	27.71	136.02	0	十二标
1341	XB-PT-16 P	T16-1-22	6-15	16-30	7.87	6.24	24.53	230.09	0	十二标
1342	XB-PT-16 P	T16-1-23	6-15	16-30	8.69	6.62	20.60	292.87	0	十二标
1343	XB-PT-16 P	T16-1-24	6-15	16-30	7.56	5.61	18.60	275.94	0	十二标
1344	XB-PT-16 P	T16-1-25	6-15	16-30	12.51	10.02	25.60	353.23	0	十二标
1345	XB-PT-16 P	T16-1-26	6-15	16-30	6.81	5.17	20.33	231.84	0	十二标
1346	XB-PT-16 P	T16-1-27	15-25	12-16	2.68	1.86	14.85	11.63	0	十二标
1347	XB-PT-16 P	T16-1-28	6-15	16-30	3.48	2.57	18.17	129.45	0	十二标
1348	XB-PT-16 P	T16-1-29	6-15	16-30	2.38	1.61	17.00	108.61	0	十二标
1349	XB-PT-16 P	T16-1-31	6-15	16-30	5.51	4.40	25.02	158.65	0	十二标
1350	XB-PT-16 P	T16-1-32	6-15	16-30	4.38	3.26	18.92	157.84	0	十二标
1351	XB-PT-16 P	T16-1-34	6-15	16-30	2.17	1.55	16.44	87.26	0	十二标
1352	XB-PT-16 P	T16-1-35	6-15	16-30	2.06	1.51	18.18	76.39	0	十二标
1353	XB-PT-16 P	T16-1-36	6-15	16-30	2.46	1.99	27.24	65.96	0	十二标
1354	XB-PT-16 P	T16-1-37	6-15	16-30	6.67	4.85	17.40	256.33	0	十二标
1355	XB-PT-16 P	T16-1-39	15-25	12-16	3.54	2.40	13.81	16.16	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1356	XB-PT-16 P	T16-1-41	6-15	16-30	2.24	1.59	15.98	91.99	0	十二标
1357	XB-PT-16 P	T16-1-42	6-15	16-30	1.17	0.82	20.00	50.52	0	十二标
1358	XB-PT-16 P	T16-1-43	6-15	16-30	2.10	1.64	23.42	63.65	0	十二标
1359	XB-PT-16 P	T16-1-44	15-25	12-16	5.80	4.02	14.82	25.17	0	十二标
1360	XB-PT-16 P	T16-1-45	15-25	12-16	6.15	4.12	13.39	28.70	0	十二标
1361	XB-PT-16 P	T16-1-46	6-15	16-30	5.02	3.46	16.20	220.15	0	十二标
1362	XB-PT-16 P	T16-1-48	6-15	16-30	8.02	5.35	16.35	377.08	0	十二标
1363	XB-PT-16 P	T16-1-49	6-15	16-30	7.65	5.73	19.28	271.63	0	十二标
1364	XB-PT-16 P	T16-1-50	6-15	16-30	4.71	3.59	20.78	157.57	0	十二标
1365	XB-PT-16 P	T16-1-51	6-15	16-30	1.59	1.09	17.00	70.18	0	十二标
1366	XB-PT-16 P	T16-1-52	6-15	16-30	2.60	1.99	20.71	87.28	0	十二标
1367	XB-PT-16 P	T16-1-53	15-25	12-16	3.47	2.35	13.82	15.82	0	十二标
1368	XB-PT-16 P	T16-1-54	6-15	16-30	2.90	2.03	15.50	122.98	0	十二标
1369	XB-PT-16 P	T16-1-55	15-25	12-16	5.64	3.65	12.27	28.02	0	十二标
1370	XB-PT-16 P	T16-1-56	15-25	12-16	4.93	3.23	12.65	23.97	0	十二标
1371	XB-PT-16 P	T16-1-58	6-15	16-30	2.53	1.89	18.96	91.13	0	十二标
1372	XB-PT-16 P	T16-1-60	15-25	12-16	1.72	1.08	11.31	9.03	0	十二标
1373	XB-PT-16 P	T16-1-61	6-15	16-30	2.17	1.59	18.15	80.58	0	十二标
1374	XB-PT-16 P	T16-1-62	6-15	16-30	2.34	1.79	20.73	78.47	0	十二标
XB-PT-16		小计	6-15	16-30	206.55	151.29		6267.66		十二标
1375	XB-PT-16	PT16-2-1	6-15	16-30	2.27	1.73	20.02	79.06	0	十二标
1376	XB-PT-16	PT16-2-2	6-15	16-30	2.09	1.41	13.37	98.83	0	十二标
1377	XB-PT-16	PT16-2-3	6-15	16-30	2.11	1.51	15.86	87.87	0	十二标
1378	XB-PT-16	PT16-2-4	6-15	16-30	0.97	0.56	9.05	60.05	0	十二标
1379	XB-PT-16	PT16-2-5	6-15	16-30	1.79	1.28	15.98	74.12	0	十二标
XB-PT-16		小计	6-15	16-30	9.24	6.49		399.92		十二标
1380	XB-PT-16	PT16-3-1	6-15	16-30	1.72	1.09	16.00	66.37	0	十二标
1381	XB-PT-16	PT16-3-2	6-15	16-30	1.83	1.20	16.99	65.37	0	十二标
XB-PT-16		小计	6-15	16-30	3.55	2.30		131.74		十二标
1382	XB-PT-17	PT17-1	15-25	12-16	3.10	2.09	12.81	15.28	0	十二标
1383	XB-PT-17	PT17-2	6-15	16-30	7.19	5.72	23.18	223.71	0	十二标
1384	XB-PT-17	PT17-3	6-15	16-30	5.23	4.14	22.62	165.84	0	十二标
1385	XB-PT-17	PT17-4	15-25	12-16	4.57	3.14	13.58	21.59	0	十二标
1386	XB-PT-17	PT17-5	15-25	12-16	5.79	3.98	13.59	27.35	0	十二标
1387	XB-PT-17	PT17-6	15-25	12-16	4.99	3.47	14.01	23.09	0	十二标
1388	XB-PT-17	PT17-7	6-15	16-30	5.03	3.61	15.50	215.33	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1389	XB-PT-17	PT17-8	6-15	16-30	5.12	3.97	20.71	174.54	0	十二标
1390	XB-PT-17	PT17-9	6-15	16-30	2.31	1.73	18.11	87.79	0	十二标
1391	XB-PT-17	PT17-10	6-15	16-30	2.17	1.51	16.50	99.13	0	十二标
1392	XB-PT-17	PT17-11	6-15	16-30	8.03	6.06	18.50	299.68	0	十二标
1393	XB-PT-17	PT17-12	6-15	16-30	10.12	7.91	21.39	336.25	0	十二标
1394	XB-PT-17	PT17-13	6-15	16-30	7.15	5.48	19.75	253.24	0	十二标
1395	XB-PT-17	PT17-14	6-15	16-30	1.69	1.29	19.50	60.38	0	十二标
1396	XB-PT-17	PT17-15	6-15	16-30	2.13	1.57	17.07	84.62	0	十二标
1397	XB-PT-17	PT17-16	6-15	16-30	3.19	2.49	21.11	107.12	0	十二标
1398	XB-PT-17	PT17-17	6-15	16-30	2.99	2.21	17.11	118.58	0	十二标
1399	XB-PT-17	PT17-18	6-15	16-30	3.02	2.21	16.45	123.63	0	十二标
1400	XB-PT-17	PT17-19	6-15	16-30	3.35	2.56	19.40	120.56	0	十二标
1401	XB-PT-17	PT17-20	6-15	16-30	3.66	2.77	18.85	134.52	0	十二标
1402	XB-PT-17	PT17-21	6-15	16-30	5.01	3.98	22.97	157.08	0	十二标
1403	XB-PT-17	PT17-22	6-15	16-30	5.27	4.16	22.44	168.33	0	十二标
1404	XB-PT-17	PT17-23	6-15	16-30	1.54	0.96	10.54	87.42	0	十二标
1405	XB-PT-17	PT17-24	6-15	16-30	1.70	1.08	11.05	93.09	0	十二标
1406	XB-PT-17	PT17-25	6-15	16-30	5.27	3.80	15.69	223.73	0	十二标
1407	XB-PT-17	PT17-26	6-15	16-30	6.04	4.47	17.12	239.75	0	十二标
1408	XB-PT-17	PT17-27	6-15	16-30	1.44	1.03	15.71	60.99	0	十二标
1409	XB-PT-17	PT17-28	6-15	16-30	2.55	1.97	20.07	89.28	0	十二标
1410	XB-PT-17	PT17-29	6-15	16-30	2.22	1.69	19.46	79.43	0	十二标
1411	XB-PT-17	PT17-30	6-15	16-30	2.07	1.56	18.76	76.38	0	十二标
1412	XB-PT-17	PT17-31	6-15	16-30	1.10	0.78	16.00	50.22	0	十二标
1413	XB-PT-17	PT17-32	6-15	16-30	1.36	0.89	16.60	72.97	0	十二标
1414	XB-PT-17	PT17-33	6-15	16-30	1.15	0.85	17.13	45.57	0	十二标
1415	XB-PT-17	PT17-34	6-15	16-30	0.91	0.63	13.54	42.94	0	十二标
1416	XB-PT-17	PT17-35	6-15	16-30	8.57	6.53	19.41	307.88	0	十二标
1417	XB-PT-17	PT17-36	6-15	16-30	9.25	7.13	20.24	321.50	0	十二标
1418	XB-PT-17	PT17-37	6-15	16-30	10.77	8.33	20.54	369.68	0	十二标
1419	XB-PT-17	PT17-38	6-15	16-30	3.67	2.87	21.52	121.31	0	十二标
1420	XB-PT-17	PT17-39	6-15	16-30	3.80	2.95	21.20	126.99	0	十二标
1421	XB-PT-17	PT17-40	6-15	16-30	15.91	12.34	20.75	541.78	0	十二标
1422	XB-PT-17	PT17-41	6-15	16-30	14.03	10.66	19.08	511.08	0	十二标
1423	XB-PT-17	PT17-42	6-15	16-30	7.67	5.80	18.68	284.26	0	十二标
1424	XB-PT-17	PT17-43	6-15	16-30	5.13	3.76	16.73	207.10	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1425	XB-PT-17	PT17-44	6-15	16-30	13.18	9.94	18.46	492.90	0	十二标
1426	XB-PT-17	PT17-45	6-15	16-30	7.54	6.01	23.53	231.48	0	十二标
1427	XB-PT-17	PT17-46	15-25	12-16	12.11	8.68	15.47	51.94	0	十二标
1428	XB-PT-17	PT17-47	6-15	16-30	7.43	5.79	21.23	248.19	0	十二标
XB-PT-17		小计	6-15	16-30	247.48	186.55		7995.43		十二标
1429	XB-PT-18	PT18-1-1	6-15	16-30	0.96	0.56	9.45	56.71	0	十二标
1430	XB-PT-18	PT18-1-2	6-15	16-30	1.43	0.86	10.15	80.49	0	十二标
1431	XB-PT-18	PT18-1-3	6-15	16-30	2.69	2.05	21.05	88.60	0	十二标
1432	XB-PT-18	PT18-1-4	6-15	16-30	4.87	3.64	19.48	170.76	0	十二标
1433	XB-PT-18	PT18-1-5	6-15	16-30	4.13	2.94	16.58	163.81	0	十二标
1434	XB-PT-18	PT18-1-6	15-25	12-16	4.60	3.18	15.07	19.59	0	十二标
1435	XB-PT-18	PT18-1-7	15-25	12-16	5.68	3.77	13.26	26.57	0	十二标
1436	XB-PT-18	PT18-1-8	6-15	16-30	6.36	4.52	16.21	256.75	0	十二标
1437	XB-PT-18	PT18-1-9	6-15	16-30	6.09	4.26	15.55	253.52	0	十二标
1438	XB-PT-18 P	T18-1-10	15-25	12-16	5.66	3.95	15.43	23.72	0	十二标
1439	XB-PT-18 P	T18-1-11	6-15	16-30	5.06	3.55	15.61	210.18	0	十二标
1440	XB-PT-18 P	T18-1-12	6-15	16-30	4.86	3.43	15.97	198.40	0	十二标
1441	XB-PT-18 P	T18-1-13	15-25	12-16	4.54	3.13	14.87	19.52	0	十二标
1442	XB-PT-18 P	T18-1-14	6-15	16-30	5.24	3.94	19.82	181.35	0	十二标
1443	XB-PT-18 P	T18-1-15	15-25	12-16	3.35	2.20	12.88	15.98	0	十二标
1444	XB-PT-18 P	T18-1-16	6-15	16-30	3.90	2.79	16.85	152.85	0	十二标
1445	XB-PT-18 P	T18-1-17	6-15	16-30	3.87	2.85	18.70	139.92	0	十二标
1446	XB-PT-18 P	T18-1-18	6-15	16-30	2.52	1.72	16.80	111.46	0	十二标
1447	XB-PT-18 P	T18-1-19	6-15	16-30	5.47	4.22	21.88	175.07	0	十二标
1448	XB-PT-18 P	T18-1-23	15-25	12-16	2.28	1.52	13.63	10.45	0	十二标
1449	XB-PT-18 P	T18-1-24	6-15	16-30	2.47	1.82	18.30	91.08	0	十二标
1450	XB-PT-18 P	T18-1-25	6-15	16-30	1.45	1.00	16.00	61.56	0	十二标
1451	XB-PT-18 P	T18-1-27	6-15	16-30	1.66	1.13	21.00	73.14	0	十二标
1452	XB-PT-18 P	T18-1-29	6-15	16-30	2.77	2.06	19.20	98.14	0	十二标
1453	XB-PT-18 P	T18-1-31	6-15	16-30	1.97	1.45	18.50	71.83	0	十二标
1454	XB-PT-18 P	T18-1-32	6-15	16-30	2.41	1.68	17.00	101.41	0	十二标
1455	XB-PT-18 P	T18-1-33	6-15	16-30	7.51	5.36	16.60	297.64	0	十二标
1456	XB-PT-18 P	T18-1-34	6-15	16-30	5.97	4.34	17.56	226.75	0	十二标
1457	XB-PT-18 P	T18-1-36	6-15	16-30	5.70	4.34	20.84	189.59	0	十二标
1458	XB-PT-18 P	T18-1-37	6-15	16-30	7.65	5.60	18.08	284.08	0	十二标
1459	XB-PT-18 P	T18-1-39	6-15	16-30	6.90	5.02	17.65	261.21	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1460	XB-PT-18 P	T18-1-40	6-15	16-30	5.50	4.00	17.61	208.46	0	十二标
1461	XB-PT-18 P	T18-1-41	6-15	16-30	4.41	3.25	18.42	161.59	0	十二标
1462	XB-PT-18 P	T18-1-42	6-15	16-30	3.58	2.67	19.14	127.42	0	十二标
1463	XB-PT-18 P	T18-1-43	6-15	16-30	3.10	2.39	21.90	99.14	0	十二标
1464	XB-PT-18 P	T18-1-45	6-15	16-30	8.70	6.39	18.22	321.34	0	十二标
1465	XB-PT-18 P	T18-1-46	6-15	16-30	5.98	4.49	19.62	208.62	0	十二标
1466	XB-PT-18 P	T18-1-47	6-15	16-30	6.62	4.97	19.83	228.78	0	十二标
1467	XB-PT-18 P	T18-1-48	6-15	16-30	1.85	1.33	17.31	70.98	0	十二标
1468	XB-PT-18 P	T18-1-49	6-15	16-30	7.58	5.81	21.43	246.31	0	十二标
1469	XB-PT-18 P	T18-1-50	6-15	16-30	2.01	1.40	16.80	84.42	0	十二标
1470	XB-PT-18 P	T18-1-51	6-15	16-30	1.68	1.19	16.27	67.66	0	十二标
1471	XB-PT-18 P	T18-1-52	6-15	16-30	1.21	0.87	16.41	48.58	0	十二标
1472	XB-PT-18 P	T18-1-53	6-15	16-30	0.97	0.65	19.80	43.91	0	十二标
1473	XB-PT-18 P	T18-1-54	6-15	16-30	1.23	0.89	16.98	48.07	0	十二标
1474	XB-PT-18 P	T18-1-55	15-25	12-16	0.85	0.55	12.38	4.18	0	十二标
1475	XB-PT-18 P	T18-1-56	6-15	16-30	1.21	0.82	16.00	53.98	0	十二标
1476	XB-PT-18 P	T18-1-57	15-25	12-16	1.14	0.73	11.72	5.81	0	十二标
1477	XB-PT-18 P	T18-1-58	6-15	16-30	1.52	1.07	15.78	62.69	0	十二标
1478	XB-PT-18 P	T18-1-59	6-15	16-30	1.64	1.10	17.00	74.27	0	十二标
XB-PT-18		小计	6-15	16-30	190.81	137.44		6278.22		十二标
1479	XB-PT-19	PT19-1	6-15	16-30	2.66	1.84	15.36	110.90	0	十二标
1480	XB-PT-19	PT19-2	6-15	16-30	3.58	2.62	18.39	130.51	0	十二标
1481	XB-PT-19	PT19-3	6-15	16-30	4.15	3.08	19.69	143.17	0	十二标
1482	XB-PT-19	PT19-4	6-15	16-30	3.17	2.44	22.33	99.26	0	十二标
1483	XB-PT-19	PT19-5	15-25	12-16	2.55	1.69	13.60	11.58	0	十二标
1484	XB-PT-19	PT19-6	15-25	12-16	3.99	2.74	14.91	17.01	0	十二标
1485	XB-PT-19	PT19-7	15-25	12-16	4.15	2.80	14.36	18.15	0	十二标
1486	XB-PT-19	PT19-8	6-15	16-30	5.25	3.81	17.94	194.94	0	十二标
1487	XB-PT-19	PT19-9	15-25	12-16	4.62	3.12	14.45	20.11	0	十二标
1488	XB-PT-19	PT19-10	6-15	16-30	6.77	5.22	22.51	210.41	0	十二标
1489	XB-PT-19	PT19-11	6-15	16-30	4.96	3.44	15.53	204.89	0	十二标
1490	XB-PT-19	PT19-12	6-15	16-30	5.41	3.69	14.75	232.27	0	十二标
1491	XB-PT-19	PT19-13	6-15	16-30	1.70	1.17	16.00	70.25	0	十二标
1492	XB-PT-19	PT19-14	6-15	16-30	2.48	1.81	18.16	91.18	0	十二标
1493	XB-PT-19	PT19-15	6-15	16-30	3.28	2.32	16.42	130.22	0	十二标
1494	XB-PT-19	PT19-16	6-15	16-30	1.62	1.16	17.18	62.20	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1495	XB-PT-19	PT19-17	6-15	16-30	3.48	2.71	23.50	104.50	0	十二标
1496	XB-PT-19	PT19-18	6-15	16-30	4.61	3.23	16.06	185.84	0	十二标
1497	XB-PT-19	PT19-19	6-15	16-30	6.77	5.12	20.96	222.46	0	十二标
1498	XB-PT-19	PT19-20	6-15	16-30	12.90	9.50	18.90	459.87	0	十二标
1499	XB-PT-19	PT19-21	6-15	16-30	8.84	6.28	16.70	346.12	0	十二标
1500	XB-PT-19	PT19-22	6-15	16-30	9.63	7.02	18.27	352.24	0	十二标
1501	XB-PT-19	PT19-23	6-15	16-30	3.29	2.26	15.00	139.52	0	十二标
1502	XB-PT-19	PT19-24	6-15	16-30	9.65	6.89	17.04	372.31	0	十二标
1503	XB-PT-19	PT19-25	6-15	16-30	4.59	3.21	15.91	186.43	0	十二标
1504	XB-PT-19	PT19-26	6-15	16-30	5.85	4.22	17.54	220.77	0	十二标
1505	XB-PT-19	PT19-27	6-15	16-30	4.59	3.22	16.08	184.76	0	十二标
1506	XB-PT-19	PT19-28	6-15	16-30	6.04	4.58	21.03	198.05	0	十二标
1507	XB-PT-19	PT19-29	6-15	16-30	8.40	5.73	14.76	360.31	0	十二标
1508	XB-PT-19	PT19-30	6-15	16-30	4.77	3.36	16.34	189.87	0	十二标
1509	XB-PT-19	PT19-31	15-25	12-16	2.19	1.51	15.46	9.08	0	十二标
1510	XB-PT-19	PT19-32	15-25	12-16	3.10	2.07	13.93	13.87	0	十二标
1511	XB-PT-19	PT19-33	6-15	16-30	0.87	0.58	16.00	40.88	0	十二标
1512	XB-PT-19	PT19-34	6-15	16-30	0.74	0.40	8.65	45.25	0	十二标
1513	XB-PT-19	PT19-35	6-15	16-30	4.73	3.35	16.52	186.75	0	十二标
1514	XB-PT-19	PT19-36	6-15	16-30	1.80	1.21	14.26	79.09	0	十二标
1515	XB-PT-19	PT19-37	15-25	12-16	4.26	2.78	13.01	20.01	0	十二标
1516	XB-PT-19	PT19-38	15-25	12-16	2.99	2.02	14.21	13.19	0	十二标
1517	XB-PT-19	PT19-39	6-15	16-30	4.23	3.51	32.04	98.16	0	十二标
XB-PT-19		小计	6-15	16-30	178.67	127.72		5776.31		十二标
1518	XB-PT-20	PT20-1	6-15	16-30	2.84	2.04	15.27	123.78	0	十二标
1519	XB-PT-20	PT20-2	6-15	16-30	2.85	2.02	14.42	129.87	0	十二标
1520	XB-PT-20	PT20-3	6-15	16-30	3.48	2.57	16.84	140.56	0	十二标
1521	XB-PT-20	PT20-4	6-15	16-30	3.58	2.61	16.08	149.84	0	十二标
1522	XB-PT-20	PT20-5	6-15	16-30	1.75	1.22	15.55	81.40	0	十二标
1523	XB-PT-20	PT20-6	6-15	16-30	5.88	4.55	20.08	206.59	0	十二标
1524	XB-PT-20	PT20-7	6-15	16-30	1.11	0.78	17.00	52.08	0	十二标
1525	XB-PT-20	PT20-8	6-15	16-30	0.76	0.46	9.18	47.70	0	十二标
1526	XB-PT-20	PT20-9	6-15	16-30	6.29	4.70	17.62	245.38	0	十二标
1527	XB-PT-20	PT20-10	6-15	16-30	5.66	4.23	17.48	221.95	0	十二标
1528	XB-PT-20	PT20-11	15-25	12-16	4.12	2.89	14.23	18.95	0	十二标
1529	XB-PT-20	PT20-12	6-15	16-30	4.43	3.31	17.54	173.28	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1530	XB-PT-20	PT20-13	6-15	16-30	3.25	2.32	14.81	144.94	0	十二标
1531	XB-PT-20	PT20-14	6-15	16-30	3.34	2.46	16.40	137.90	0	十二标
1532	XB-PT-20	PT20-15	6-15	16-30	3.87	3.13	24.92	113.63	0	十二标
1533	XB-PT-20	PT20-16	6-15	16-30	3.62	2.95	26.09	102.34	0	十二标
XB-PT-20		小计	6-15	16-30	56.83	42.23		2090.13		十二标
1534	XB-PT-21	PT21-1-1	6-15	16-30	1.49	0.99	14.92	61.62	0	十二标
1535	XB-PT-21	PT21-1-2	6-15	16-30	1.44	0.99	16.88	54.49	0	十二标
1536	XB-PT-21	PT21-1-3	6-15	16-30	0.68	0.41	16.50	32.55	0	十二标
1537	XB-PT-21	PT21-1-4	6-15	16-30	1.13	0.77	15.96	44.54	0	十二标
1538	XB-PT-21	PT21-1-5	6-15	16-30	1.36	0.81	11.26	68.05	0	十二标
1539	XB-PT-21	PT21-1-6	6-15	16-30	1.49	1.01	15.91	58.87	0	十二标
1540	XB-PT-21	PT21-1-7	15-25	12-16	1.44	0.93	13.99	6.20	0	十二标
1541	XB-PT-21	PT21-1-8	6-15	16-30	8.74	6.64	23.42	257.12	0	十二标
1542	XB-PT-21	PT21-1-9	6-15	16-30	2.31	1.59	16.56	88.34	0	十二标
1543	XB-PT-21 P	T21-1-10	6-15	16-30	7.77	5.46	17.72	282.90	0	十二标
1544	XB-PT-21 P	T21-1-11	6-15	16-30	5.22	3.53	15.80	206.63	0	十二标
1545	XB-PT-21 P	T21-1-12	6-15	16-30	5.71	4.19	20.44	186.78	0	十二标
1546	XB-PT-21 P	T21-1-13	6-15	16-30	5.51	4.09	21.35	174.17	0	十二标
1547	XB-PT-21 P	T21-1-14	6-15	16-30	3.76	2.46	15.50	159.59	0	十二标
1548	XB-PT-21 P	T21-1-15	6-15	16-30	4.48	3.07	16.48	172.01	0	十二标
1549	XB-PT-21 P	T21-1-16	6-15	16-30	3.71	2.37	13.40	164.81	0	十二标
1550	XB-PT-21 P	T21-1-17	15-25	12-16	2.79	1.70	11.95	13.40	0	十二标
1551	XB-PT-21 P	T21-1-18	15-25	12-16	3.19	1.97	12.42	14.92	0	十二标
1552	XB-PT-21 P	T21-1-19	6-15	16-30	4.49	3.30	20.78	144.86	0	十二标
1553	XB-PT-21 P	T21-1-20	6-15	16-30	9.33	6.97	21.79	290.59	0	十二标
1554	XB-PT-21 P	T21-1-21	15-25	12-16	3.37	2.06	12.08	16.09	0	十二标
1555	XB-PT-21 P	T21-1-22	15-25	12-16	4.81	2.82	11.01	24.38	0	十二标
1556	XB-PT-21 P	T21-1-23	15-25	12-16	4.92	3.05	12.57	22.83	0	十二标
1557	XB-PT-21 P	T21-1-24	6-15	16-30	4.14	3.05	20.81	133.71	0	十二标
1558	XB-PT-21 P	T21-1-25	6-15	16-30	7.73	5.44	17.79	280.57	0	十二标
1559	XB-PT-21 P	T21-1-26	6-15	16-30	6.31	4.51	18.69	220.97	0	十二标
1560	XB-PT-21 P	T21-1-27	6-15	16-30	5.14	3.57	17.09	192.39	0	十二标
1561	XB-PT-21 P	T21-1-28	6-15	16-30	1.72	1.26	20.61	55.74	0	十二标
1562	XB-PT-21 P	T21-1-29	6-15	16-30	2.83	2.04	19.04	97.87	0	十二标
1563	XB-PT-21 P	T21-1-30	6-15	16-30	2.61	1.85	18.30	92.77	0	十二标
1564	XB-PT-21 P	T21-1-31	6-15	16-30	13.18	10.14	24.51	374.14	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1565	XB-PT-21 P	T21-1-32	6-15	16-30	2.20	1.47	17.00	89.69	0	十二标
1566	XB-PT-21 P	T21-1-33	6-15	16-30	3.17	2.39	22.66	95.80	0	十二标
1567	XB-PT-21 P	T21-1-34	6-15	16-30	3.08	2.30	21.97	95.21	0	十二标
1568	XB-PT-21 P	T21-1-35	6-15	16-30	3.44	2.35	16.05	134.83	0	十二标
1569	XB-PT-21 P	T21-1-36	6-15	16-30	6.02	4.15	16.63	229.89	0	十二标
1570	XB-PT-21 P	T21-1-37	6-15	16-30	2.06	1.20	10.93	104.90	0	十二标
1571	XB-PT-21 P	T21-1-38	6-15	16-30	1.96	1.23	13.00	88.93	0	十二标
1572	XB-PT-21 P	T21-1-39	6-15	16-30	4.42	3.32	22.29	135.27	0	十二标
1573	XB-PT-21 P	T21-1-40	6-15	16-30	2.80	1.85	14.79	116.35	0	十二标
1574	XB-PT-21 P	T21-1-41	15-25	12-16	7.16	4.57	13.39	31.85	0	十二标
1575	XB-PT-21 P	T21-1-42	15-25	12-16	3.19	2.04	13.48	14.13	0	十二标
1576	XB-PT-21 P	T21-1-43	6-15	16-30	6.81	4.88	18.89	236.43	0	十二标
1577	XB-PT-21 P	T21-1-44	6-15	16-30	10.14	7.47	20.72	328.34	0	十二标
1578	XB-PT-21 P	T21-1-45	6-15	16-30	6.76	4.87	19.29	231.00	0	十二标
1579	XB-PT-21 P	T21-1-46	6-15	16-30	6.48	4.26	14.54	272.18	0	十二标
1580	XB-PT-21 P	T21-1-47	6-15	16-30	4.50	3.04	15.69	179.32	0	十二标
1581	XB-PT-21 P	T21-1-48	6-15	16-30	1.85	1.18	15.55	81.38	0	十二标
1582	XB-PT-21 P	T21-1-49	6-15	16-30	2.78	1.92	16.82	105.18	0	十二标
1583	XB-PT-21 P	T21-1-50	6-15	16-30	1.25	0.77	12.11	59.59	0	十二标
XB-PT-21		小计	6-15	16-30	212.89	148.32		6624.07		十二标
1584	XB-PT-21	PT21-2-1	6-15	16-30	1.87	1.29	18.95	62.47	0	十二标
1585	XB-PT-21	PT21-2-2	6-15	16-30	2.43	1.54	21.00	95.53	0	十二标
1586	XB-PT-21	PT21-2-3	6-15	16-30	2.70	2.00	23.57	76.68	0	十二标
1587	XB-PT-21	PT21-2-4	6-15	16-30	1.49	0.91	13.49	62.81	0	十二标
1588	XB-PT-21	PT21-2-5	6-15	16-30	1.74	1.15	16.72	63.44	0	十二标
1589	XB-PT-21	PT21-2-6	6-15	16-30	2.02	1.37	18.26	69.10	0	十二标
1590	XB-PT-21	PT21-2-7	15-25	12-16	1.66	0.98	12.60	7.30	0	十二标
1591	XB-PT-21	PT21-2-8	6-15	16-30	2.51	1.74	19.20	82.93	0	十二标
1592	XB-PT-21	PT21-2-9	6-15	16-30	1.93	1.26	16.10	72.26	0	十二标
1593	XB-PT-21 P	T21-2-10	6-15	16-30	1.75	1.13	15.79	66.48	0	十二标
1594	XB-PT-21 P	T21-2-11	6-15	16-30	0.86	0.44	9.23	45.58	0	十二标
1595	XB-PT-21 P	T21-2-12	6-15	16-30	3.13	1.94	15.55	129.19	0	十二标
XB-PT-21		小计	6-15	16-30	24.08	15.76		833.74		十二标
1596	XB-PT-22	PT22-1	15-25	12-16	0.97	0.68	12.31	5.15	0	十二标
1597	XB-PT-22	PT22-2	6-15	16-30	0.98	0.70	20.00	48.14	0	十二标
1598	XB-PT-22	PT22-3	6-15	16-30	1.45	1.10	16.56	61.22	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
1599	XB-PT-22	PT22-4	6-15	16-30	3.00	2.28	16.60	126.34	0	十二标
1600	XB-PT-22	PT22-5	6-15	16-30	8.03	6.85	30.15	204.22	0	十二标
1601	XB-PT-22	PT22-6	6-15	16-30	3.96	3.12	19.71	144.90	0	十二标
1602	XB-PT-22	PT22-7	6-15	16-30	2.51	1.90	16.37	106.92	0	十二标
1603	XB-PT-22	PT22-8	6-15	16-30	2.11	1.67	19.81	76.92	0	十二标
1604	XB-PT-22	PT22-9	6-15	16-30	0.92	0.67	16.80	44.98	0	十二标
1605	XB-PT-22	PT22-10	6-15	16-30	1.01	0.73	16.00	50.19	0	十二标
1606	XB-PT-22	PT22-11	6-15	16-30	0.62	0.39	9.31	40.34	0	十二标
1607	XB-PT-22	PT22-12	6-15	16-30	3.12	2.58	24.27	95.93	0	十二标
XB-PT-22		小计	6-15	16-30	28.69	22.66		1005.22		十二标
1608	XB-PT-23	PT23-1	15-25	12-16	2.32	1.06	11.50	10	0	十二标
1609	XB-PT-23	PT23-2	15-25	12-16	3.08	1.23	8.45	14	0	十二标
1610	XB-PT-23	PT23-3	15-25	12-16	5.38	2.47	10.64	22	0	十二标
1611	XB-PT-23	PT23-4	15-25	12-16	4.23	1.84	9.69	18	0	十二标
1612	XB-PT-23	PT23-5	15-25	12-16	1.38	0.52	7.75	7	0	十二标
1613	XB-PT-23	PT23-6	15-25	12-16	2.03	0.93	10.51	8	0	十二标
1614	XB-PT-23	PT23-7	15-25	12-16	0.97	0.42	9.61	4	0	十二标
XB-PT-23		小计	15-25	12-16	19.38	8.46		83.35		十二标
1615	XZ3	XZ3-2	2-6	30-40	2.05	1.39	30.00	62.21	0	十二标
XB-XZ-3		小计	2-6	30-40	2.05	1.39		62.21		十二标
1616	XZ7	XZ7-1	2-6	30-40	1.87	1.72	30.00	80.60	0	十二标
XB-XZ-7		小计	2-6	30-40	1.87	1.72		80.60		十二标
1617	XZ8	XZ8-2	15-25	12-16	2.33	1.89	20.47	8.40	0	十二标
XB-XZ-8		小计	15-25	12-16	2.33	1.89		8.40		十二标
1618	XZ10	XZ10-2	2-6	30-40	2.72	1.88	35.00	68.29	0	十二标
XB-XZ-10		小计	2-6	30-40	2.72	1.88		68.29		十二标
1619	XZ13	XZ13-2	2-6	30-40	3.37	1.92	36.00	75.96	0	十二标
XB-XZ-13		小计	2-6	30-40	3.37	1.92		75.96		十二标
1620	XZ14	XZ14-1	6-15	16-30	2.34	1.61	18.53	79.54	0	十二标
XB-XZ-14		小计	6-15	16-30	2.34	1.61		79.54		十二标
1621	XB-BG-1	BG1-1	6-15	16-30	7.33	4.70	20.74	206.55	0	十二标
1622	XB-BG-1	BG1-2	6-15	16-30	4.20	2.50	17.13	134.00	0	十二标
XB-BG-1		小计	6-15	16-30	11.53	7.20		340.55		十二标
1623	XB-BG-2	BG2-1	2-6	30-40	3.45	2.90	30.00	99.25	0	十二标
XB-BG-2		小计	2-6	30-40	3.45	2.90		99.25		十二标
1624	XB-BG-3	BG3-1	6-15	16-30	3.02	2.80	22.91	110.76	0	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土地平整工程工程量验收清单表**

序号	图斑编号	田块编号	设计坡度及宽度		土地平整面积 (亩)	田块净面积 (亩)	平均宽度 (米)	田埂长度 (米)		备注
			坡度	宽度				合格	不合格	
	XB-BG-3	小计	6-15	16-30	3.02	2.80		110.76		十二标
1625	XB-BG-4	BG4-1	2-6	30-40	1.61	1.51	21.81	62.71	0	十二标
	XB-BG-4	小计	2-6	30-40	1.61	1.51		62.71		十二标
1626	XB-BG-5	BG5-1	6-15	16-30	2.98	2.69	17.95	137.40	0	十二标
	XB-BG-5	小计	6-15	16-30	2.98	2.69		137.40		十二标
1627	XB-BG-6	BG6-1	6-15	16-30	7.20	6.94	35.57	174.35	0	十二标
	XB-BG-6	小计	6-15	16-30	7.20	6.94		174.35		十二标
1628	XB-BG-7	BG7-1	2-6	30-40	1.16	0.98	15.73	57.50	0	十二标
1629	XB-BG-7	BG7-2	2-6	30-40	1.06	0.87	13.59	59.71	0	十二标
1630	XB-BG-7	BG7-3	2-6	30-40	0.76	0.57	9.29	59.28	0	十二标
1631	XB-BG-7	BG7-4	2-6	30-40	0.77	0.58	9.45	59.13	0	十二标
1632	XB-BG-7	BG7-5	2-6	30-40	1.14	0.92	12.67	68.22	0	十二标
1633	XB-BG-7	BG7-6	2-6	30-40	0.79	0.57	8.21	68.34	0	十二标
1634	XB-BG-7	BG7-7	2-6	30-40	0.63	0.45	7.59	58.02	0	十二标
	XB-BG-7	小计	2-6	30-40	6.29	4.94		430.20		十二标
1635	XB-BG-8	BG8-1	2-6	30-40	2.92	2.49	39.00	94.93	0	十二标
1636	XB-BG-8	BG8-2	2-6	30-40	2.86	2.29	16.82	125.39	0	十二标
	XB-BG-8	小计	2-6	30-40	5.78	4.78		220.32		十二标
合计					7527.10	5560.00		254871.24		

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收汇总表**

序号	图斑编号	面积（亩）				深度（亩）		备注
		合同量	完成量	完成率（%）	其中：不合格	合格	不合格	
1	XB-PT-1	3317	30.93	74.42	0	30.93	0	十一标
2	XB-PT-3		193.26		0	193.26	0	十一标
3	XB-PT-4		9.36		0	9.36	0	十一标
4	XB-PT-5		196.68		0	196.68	0	十一标
5	XB-PT-6		17.91		0	17.91	0	十一标
6	XB-PT-7		8.79		0	8.79	0	十一标
7	XB-PT-8		13.93		0	13.93	0	十一标
8	XB-PT-9		192.29		0	192.29	0	十一标
9	XB-PT-10		668.91		0	668.91	0	十一标
10	XB-PT-11		75.21		0	75.21	0	十一标
11	XB-PT-12		127.14		0	127.14	0	十一标
12	XB-PT-13		29.68		0	29.68	0	十一标
13	XB-PT-14		46.73		0	46.73	0	十一标
14	XB-PT-15		159.63		0	159.63	0	十一标
15	XB-PT-16		92.28		0	92.28	0	十一标
16	XB-PT-17		85.24		0	85.24	0	十一标
17	XB-PT-18		9.59		0	9.59	0	十一标
18	XB-PT-19		63.19		0	63.19	0	十一标
19	XB-PT-20		99.42		0	99.42	0	十一标
20	XB-PT-21		51.15		0	51.15	0	十一标
21	XB-PT-22		77.22		0	77.22	0	十一标
22	XB-PT-25		23.95		0	23.95	0	十一标
23	XB-PT-26		29.71		0	29.71	0	十一标
24	XB-PT-27		8.55		0	8.55	0	十一标
25	XB-PT-28		32.53		0	32.53	0	十一标
26	XB-PT-29		4.83		0	4.83	0	十一标
27	XB-PT-30		6.89		0	6.89	0	十一标
28	XB-PT-31		14.41		0	14.41	0	十一标
29	XB-BG-6		40.81		0	40.81	0	十一标
30	XB-BG-7		2.42		0	2.42	0	十一标
31	XB-BG-11		1.31		0	1.31	0	十一标
32	XB-BG-12		13.39		0	13.39	0	十一标
33	XB-BG-13		7.33		0	7.33	0	十一标
34	XB-BG-14		3.94		0	3.94	0	十一标
35	XB-PT-XZ3		17.79		0	17.79	0	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收汇总表**

序号	图斑编号	面积（亩）				深度（亩）		备注
		合同量	完成量	完成率（%）	其中：不合格	合格	不合格	
36	XB-PT-XZ8		3.73		0	3.73	0	十一标
37	XB-PT-1	3959	214.79	140.44	0.00	214.79	0	十二标
38	XB-PT-2		11.81		0.00	11.81	0	十二标
39	XB-PT-3		273.18		0.00	273.18	0	十二标
40	XB-PT-4		68.46		0.00	68.46	0	十二标
41	XB-PT-5		38.61		0.00	38.61	0	十二标
42	XB-PT-6		127.38		0.00	127.38	0	十二标
43	XB-PT-7		131.10		0.00	131.10	0	十二标
44	XB-PT-8		59.48		0.00	59.48	0	十二标
45	XB-PT-9		119.36		0.00	119.36	0	十二标
46	XB-PT-10		74.00		0.00	74.00	0	十二标
47	XB-PT-11		26.35		0.00	26.35	0	十二标
48	XB-PT-12		38.68		0.00	38.68	0	十二标
49	XB-PT-13		13.19		0.00	13.19	0	十二标
50	XB-PT-14		817.11		0.00	817.11	0	十二标
51	XB-PT-15		193.02		0.00	193.02	0	十二标
52	XB-PT-16		160.08		0.00	160.08	0	十二标
53	XB-PT-17		186.55		0.00	186.55	0	十二标
54	XB-PT-18		137.44		0.00	137.44	0	十二标
55	XB-PT-19		127.72		0.00	127.72	0	十二标
56	XB-PT-20		42.23		0.00	42.23	0	十二标
57	XB-PT-21		164.08		0.00	164.08	0	十二标
58	XB-PT-22		22.66		0.00	22.66	0	十二标
59	XB-PT-23		8.46		0.00	8.46	0	十二标
60	XB-XZ-3		1.39		0.00	1.39	0	十二标
61	XB-XZ-7		1.72		0.00	1.72	0	十二标
62	XB-XZ-8		1.89		0.00	1.89	0	十二标
63	XB-XZ-10		1.88		0.00	1.88	0	十二标
64	XB-XZ-13		1.92		0.00	1.92	0	十二标
65	XB-XZ-14		1.61		0.00	1.61	0	十二标
66	XB-BG-1		7.20		0.00	7.20	0	十二标
67	XB-BG-2	2.90	0.00	2.90	0	十二标		
68	XB-BG-3	2.80	0.00	2.80	0	十二标		
69	XB-BG-4	1.51	0.00	1.51	0	十二标		
70	XB-BG-5	2.69	0.00	2.69	0	十二标		

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收汇总表**

序号	图斑编号	面积（亩）				深度（亩）		备注
		合同量	完成量	完成率（%）	其中：不合格	合格	不合格	
71	XB-BG-6		6.94		0.00	6.94	0	十二标
72	XB-BG-7		4.94		0.00	4.94	0	十二标
73	XB-BG-8		4.78		0.00	4.78	0	十二标
合计		7276	5560.00	76.42		5560.00		

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-1	PT1-1-1	0.72	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-2	0.58	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-3	0.61	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-4	2.60	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-5	5.05	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-6	6.01	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-7	4.55	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-8	2.57	30	十一标
XB-PT-1	PT1-1-9	5.17	30	十一标
XB-PT-1	小计	27.87		十一标
XB-PT-1	PT1-2-1	1.42	30	十一标
XB-PT-1	PT1-2-2	1.64	30	十一标
XB-PT-1	小计	3.06		十一标
XB-PT-3	PT3-1	2.07	30	十一标
XB-PT-3	PT3-2	0.82	30	十一标
XB-PT-3	PT3-3	0.69	30	十一标
XB-PT-3	PT3-4	1.29	30	十一标
XB-PT-3	PT3-5	1.86	30	十一标
XB-PT-3	PT3-6	3.54	30	十一标
XB-PT-3	PT3-7	1.22	30	十一标
XB-PT-3	PT3-8	0.83	30	十一标
XB-PT-3	PT3-9	3.85	30	十一标
XB-PT-3	PT3-10	0.81	30	十一标
XB-PT-3	PT3-11	0.74	30	十一标
XB-PT-3	PT3-12	0.64	30	十一标
XB-PT-3	PT3-13	0.84	30	十一标
XB-PT-3	PT3-14	0.81	30	十一标
XB-PT-3	PT3-15	0.90	30	十一标
XB-PT-3	PT3-16	0.73	30	十一标
XB-PT-3	PT3-17	3.24	30	十一标
XB-PT-3	PT3-18	1.70	30	十一标
XB-PT-3	PT3-19	2.18	30	十一标
XB-PT-3	PT3-20	2.52	30	十一标
XB-PT-3	PT3-21	1.69	30	十一标
XB-PT-3	PT3-22	4.13	30	十一标
XB-PT-3	PT3-23	4.16	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-3	PT3-24	3.06	30	十一标
XB-PT-3	PT3-25	4.89	30	十一标
XB-PT-3	PT3-26	1.26	30	十一标
XB-PT-3	PT3-27	4.04	30	十一标
XB-PT-3	PT3-28	2.34	30	十一标
XB-PT-3	PT3-29	1.93	30	十一标
XB-PT-3	PT3-30	1.39	30	十一标
XB-PT-3	PT3-31	1.90	30	十一标
XB-PT-3	PT3-32	7.13	30	十一标
XB-PT-3	PT3-33	10.05	30	十一标
XB-PT-3	PT3-34	5.44	30	十一标
XB-PT-3	PT3-35	1.12	30	十一标
XB-PT-3	PT3-36	3.12	30	十一标
XB-PT-3	PT3-37	8.91	30	十一标
XB-PT-3	PT3-38	1.62	30	十一标
XB-PT-3	PT3-39	3.17	30	十一标
XB-PT-3	PT3-40	7.23	30	十一标
XB-PT-3	PT3-41	4.22	30	十一标
XB-PT-3	PT3-42	4.94	30	十一标
XB-PT-3	PT3-43	7.50	30	十一标
XB-PT-3	PT3-44	2.00	30	十一标
XB-PT-3	PT3-45	0.79	30	十一标
XB-PT-3	PT3-46	0.58	30	十一标
XB-PT-3	PT3-47	1.03	30	十一标
XB-PT-3	PT3-48	1.26	30	十一标
XB-PT-3	PT3-49	4.25	30	十一标
XB-PT-3	PT3-50	4.27	30	十一标
XB-PT-3	PT3-51	3.14	30	十一标
XB-PT-3	PT3-52	4.10	30	十一标
XB-PT-3	PT3-53	8.28	30	十一标
XB-PT-3	PT3-54	2.07	30	十一标
XB-PT-3	PT3-55	1.20	30	十一标
XB-PT-3	PT3-56	3.79	30	十一标
XB-PT-3	PT3-57	1.68	30	十一标
XB-PT-3	PT3-58	1.63	30	十一标
XB-PT-3	PT3-59	7.99	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-3	PT3-60	7.14	30	十一标
XB-PT-3	PT3-61	0.73	30	十一标
XB-PT-3	PT3-62	1.78	30	十一标
XB-PT-3	PT3-63	1.01	30	十一标
XB-PT-3	PT3-64	0.93	30	十一标
XB-PT-3	PT3-65	0.94	30	十一标
XB-PT-3	PT3-66	0.58	30	十一标
XB-PT-3	PT3-67	0.64	30	十一标
XB-PT-3	PT3-68	0.86	30	十一标
XB-PT-3	PT3-69	2.52	30	十一标
XB-PT-3	PT3-70	0.87	30	十一标
XB-PT-3	PT3-71	0.75	30	十一标
XB-PT-3	小计	193.26		十一标
XB-PT-4	PT4-1-1	2.02	30	十一标
XB-PT-4	小计	2.02		十一标
XB-PT-4	PT4-2-1	3.29	30	十一标
XB-PT-4	PT4-2-2	2.41	30	十一标
XB-PT-4	PT4-2-3	1.63	30	十一标
XB-PT-4	小计	7.34		十一标
XB-PT-5	PT5-1-1	0.81	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-2	3.63	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-3	3.85	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-4	2.65	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-5	2.33	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-6	1.83	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-7	5.29	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-8	2.41	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-9	1.01	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-10	1.10	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-11	2.15	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-12	6.72	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-13	5.05	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-14	6.00	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-15	5.89	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-16	7.21	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-17	8.32	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-5	PT5-1-18	6.13	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-19	3.24	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-20	2.72	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-21	2.42	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-22	2.41	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-23	1.74	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-24	1.67	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-25	1.96	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-26	2.45	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-27	6.69	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-28	6.04	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-29	5.50	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-30	2.48	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-31	9.01	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-32	5.65	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-33	5.89	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-34	5.79	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-35	19.43	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-36	5.45	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-37	3.08	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-38	4.41	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-39	3.74	30	十一标
XB-PT-5	PT5-1-40	3.87	30	十一标
XB-PT-5	小计	178.03		十一标
XB-PT-5	PT5-2-1	4.17	30	十一标
XB-PT-5	PT5-2-2	6.59	30	十一标
XB-PT-5	PT5-2-3	2.79	30	十一标
XB-PT-5	PT5-2-4	1.75	30	十一标
XB-PT-5	PT5-2-5	1.13	30	十一标
XB-PT-5	PT5-2-6	2.22	30	十一标
XB-PT-5	小计	18.65		十一标
XB-PT-6	PT6-1-1	0.69	30	十一标
XB-PT-6	PT6-1-2	3.22	30	十一标
XB-PT-6	PT6-1-3	2.82	30	十一标
XB-PT-6	PT6-1-4	1.33	30	十一标
XB-PT-6	小计	8.05		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-6	PT6-2-1	1.07	30	十一标
XB-PT-6	PT6-2-2	4.57	30	十一标
XB-PT-6	PT6-2-3	1.74	30	十一标
XB-PT-6	PT6-2-4	2.47	30	十一标
XB-PT-6	小计	9.86		十一标
XB-PT-7	PT7-1	4.22	30	十一标
XB-PT-7	PT7-2	4.57	30	十一标
XB-PT-7	小计	8.79		十一标
XB-PT-8	PT8-1	1.99	30	十一标
XB-PT-8	PT8-2	6.78	30	十一标
XB-PT-8	PT8-3	3.63	30	十一标
XB-PT-8	PT8-4	1.53	30	十一标
XB-PT-8	小计	13.93		十一标
XB-PT-9	PT9-1-1	3.22	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-2	0.84	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-3	6.64	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-4	4.87	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-5	9.35	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-6	10.18	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-7	3.25	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-8	9.33	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-9	4.92	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-10	7.03	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-11	2.99	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-12	6.58	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-13	4.38	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-14	2.95	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-15	6.66	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-16	2.46	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-17	0.65	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-18	1.28	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-19	2.82	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-20	2.27	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-21	3.31	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-22	6.59	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-23	6.87	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-9	PT9-1-24	3.98	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-25	3.42	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-26	3.14	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-27	0.53	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-28	0.68	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-29	0.67	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-30	1.38	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-31	5.55	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-32	2.73	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-33	1.37	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-34	3.03	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-35	2.28	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-36	5.98	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-37	0.80	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-38	5.04	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-39	0.67	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-40	2.15	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-41	1.55	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-42	2.32	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-43	3.01	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-44	3.45	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-45	6.64	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-46	4.40	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-47	2.37	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-48	4.12	30	十一标
XB-PT-9	PT9-1-49	3.72	30	十一标
XB-PT-9	小计	184.37		十一标
XB-PT-9	PT9-2-1	2.52	30	十一标
XB-PT-9	PT9-2-2	1.61	30	十一标
XB-PT-9	PT9-2-3	2.28	30	十一标
XB-PT-9	PT9-2-4	1.50	30	十一标
XB-PT-9	小计	7.92		十一标
XB-PT-10	PT10-1	0.55	30	十一标
XB-PT-10	PT10-2	0.45	30	十一标
XB-PT-10	PT10-3	0.87	30	十一标
XB-PT-10	PT10-4	1.43	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-5	4.45	30	十一标
XB-PT-10	PT10-6	0.82	30	十一标
XB-PT-10	PT10-7	0.49	30	十一标
XB-PT-10	PT10-8	0.98	30	十一标
XB-PT-10	PT10-9	1.83	30	十一标
XB-PT-10	PT10-10	3.94	30	十一标
XB-PT-10	PT10-11	7.46	30	十一标
XB-PT-10	PT10-12	3.98	30	十一标
XB-PT-10	PT10-13	3.96	30	十一标
XB-PT-10	PT10-14	4.61	30	十一标
XB-PT-10	PT10-15	1.97	30	十一标
XB-PT-10	PT10-16	1.56	30	十一标
XB-PT-10	PT10-17	1.41	30	十一标
XB-PT-10	PT10-18	1.15	30	十一标
XB-PT-10	PT10-19	1.44	30	十一标
XB-PT-10	PT10-20	3.79	30	十一标
XB-PT-10	PT10-21	2.02	30	十一标
XB-PT-10	PT10-22	2.91	30	十一标
XB-PT-10	PT10-23	1.46	30	十一标
XB-PT-10	PT10-24	1.01	30	十一标
XB-PT-10	PT10-25	4.45	30	十一标
XB-PT-10	PT10-26	6.99	30	十一标
XB-PT-10	PT10-27	0.96	30	十一标
XB-PT-10	PT10-28	6.19	30	十一标
XB-PT-10	PT10-29	1.35	30	十一标
XB-PT-10	PT10-30	2.30	30	十一标
XB-PT-10	PT10-31	1.44	30	十一标
XB-PT-10	PT10-32	1.40	30	十一标
XB-PT-10	PT10-33	0.74	30	十一标
XB-PT-10	PT10-34	1.89	30	十一标
XB-PT-10	PT10-35	1.81	30	十一标
XB-PT-10	PT10-36	4.08	30	十一标
XB-PT-10	PT10-37	4.36	30	十一标
XB-PT-10	PT10-38	2.08	30	十一标
XB-PT-10	PT10-39	1.66	30	十一标
XB-PT-10	PT10-40	2.24	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-41	4.16	30	十一标
XB-PT-10	PT10-42	3.49	30	十一标
XB-PT-10	PT10-43	2.36	30	十一标
XB-PT-10	PT10-44	5.31	30	十一标
XB-PT-10	PT10-45	2.26	30	十一标
XB-PT-10	PT10-46	3.25	30	十一标
XB-PT-10	PT10-47	2.07	30	十一标
XB-PT-10	PT10-48	5.88	30	十一标
XB-PT-10	PT10-49	1.75	30	十一标
XB-PT-10	PT10-50	4.39	30	十一标
XB-PT-10	PT10-51	5.76	30	十一标
XB-PT-10	PT10-52	6.58	30	十一标
XB-PT-10	PT10-53	2.05	30	十一标
XB-PT-10	PT10-54	4.08	30	十一标
XB-PT-10	PT10-55	1.07	30	十一标
XB-PT-10	PT10-56	2.94	30	十一标
XB-PT-10	PT10-57	4.39	30	十一标
XB-PT-10	PT10-58	2.44	30	十一标
XB-PT-10	PT10-59	3.47	30	十一标
XB-PT-10	PT10-60	2.42	30	十一标
XB-PT-10	PT10-61	4.29	30	十一标
XB-PT-10	PT10-62	3.36	30	十一标
XB-PT-10	PT10-63	3.92	30	十一标
XB-PT-10	PT10-64	2.58	30	十一标
XB-PT-10	PT10-65	2.71	30	十一标
XB-PT-10	PT10-66	1.59	30	十一标
XB-PT-10	PT10-67	2.06	30	十一标
XB-PT-10	PT10-68	4.80	30	十一标
XB-PT-10	PT10-69	4.09	30	十一标
XB-PT-10	PT10-70	6.76	30	十一标
XB-PT-10	PT10-71	5.95	30	十一标
XB-PT-10	PT10-72	1.39	30	十一标
XB-PT-10	PT10-73	1.50	30	十一标
XB-PT-10	PT10-74	7.25	30	十一标
XB-PT-10	PT10-75	3.46	30	十一标
XB-PT-10	PT10-76	2.66	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-77	3.10	30	十一标
XB-PT-10	PT10-78	1.58	30	十一标
XB-PT-10	PT10-79	2.65	30	十一标
XB-PT-10	PT10-80	8.10	30	十一标
XB-PT-10	PT10-81	8.20	30	十一标
XB-PT-10	PT10-82	6.67	30	十一标
XB-PT-10	PT10-83	4.99	30	十一标
XB-PT-10	PT10-84	3.78	30	十一标
XB-PT-10	PT10-85	2.69	30	十一标
XB-PT-10	PT10-86	5.71	30	十一标
XB-PT-10	PT10-87	0.68	30	十一标
XB-PT-10	PT10-88	1.22	30	十一标
XB-PT-10	PT10-89	0.93	30	十一标
XB-PT-10	PT10-90	4.92	30	十一标
XB-PT-10	PT10-91	4.62	30	十一标
XB-PT-10	PT10-92	7.73	30	十一标
XB-PT-10	PT10-93	2.13	30	十一标
XB-PT-10	PT10-94	2.05	30	十一标
XB-PT-10	PT10-95	2.41	30	十一标
XB-PT-10	PT10-96	3.08	30	十一标
XB-PT-10	PT10-97	4.62	30	十一标
XB-PT-10	PT10-98	3.77	30	十一标
XB-PT-10	PT10-99	1.93	30	十一标
XB-PT-10	PT10-100	6.86	30	十一标
XB-PT-10	PT10-101	5.62	30	十一标
XB-PT-10	PT10-102	8.38	30	十一标
XB-PT-10	PT10-103	7.39	30	十一标
XB-PT-10	PT10-104	7.57	30	十一标
XB-PT-10	PT10-105	2.10	30	十一标
XB-PT-10	PT10-106	3.05	30	十一标
XB-PT-10	PT10-107	4.55	30	十一标
XB-PT-10	PT10-108	4.07	30	十一标
XB-PT-10	PT10-109	1.48	30	十一标
XB-PT-10	PT10-110	2.10	30	十一标
XB-PT-10	PT10-111	2.47	30	十一标
XB-PT-10	PT10-112	2.29	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-113	3.36	30	十一标
XB-PT-10	PT10-114	5.19	30	十一标
XB-PT-10	PT10-115	6.37	30	十一标
XB-PT-10	PT10-116	5.24	30	十一标
XB-PT-10	PT10-117	4.23	30	十一标
XB-PT-10	PT10-118	8.75	30	十一标
XB-PT-10	PT10-119	8.48	30	十一标
XB-PT-10	PT10-120	3.04	30	十一标
XB-PT-10	PT10-121	3.39	30	十一标
XB-PT-10	PT10-122	6.10	30	十一标
XB-PT-10	PT10-123	11.26	30	十一标
XB-PT-10	PT10-124	7.23	30	十一标
XB-PT-10	PT10-125	9.29	30	十一标
XB-PT-10	PT10-126	11.12	30	十一标
XB-PT-10	PT10-127	2.21	30	十一标
XB-PT-10	PT10-128	1.28	30	十一标
XB-PT-10	PT10-129	1.58	30	十一标
XB-PT-10	PT10-130	2.90	30	十一标
XB-PT-10	PT10-131	2.60	30	十一标
XB-PT-10	PT10-132	3.58	30	十一标
XB-PT-10	PT10-133	4.31	30	十一标
XB-PT-10	PT10-134	4.45	30	十一标
XB-PT-10	PT10-135	8.72	30	十一标
XB-PT-10	PT10-136	1.24	30	十一标
XB-PT-10	PT10-137	2.26	30	十一标
XB-PT-10	PT10-138	1.00	30	十一标
XB-PT-10	PT10-139	2.44	30	十一标
XB-PT-10	PT10-140	2.56	30	十一标
XB-PT-10	PT10-141	4.67	30	十一标
XB-PT-10	PT10-142	3.77	30	十一标
XB-PT-10	PT10-143	4.07	30	十一标
XB-PT-10	PT10-144	4.32	30	十一标
XB-PT-10	PT10-145	6.91	30	十一标
XB-PT-10	PT10-146	4.52	30	十一标
XB-PT-10	PT10-147	5.31	30	十一标
XB-PT-10	PT10-148	1.10	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-149	2.63	30	十一标
XB-PT-10	PT10-150	3.71	30	十一标
XB-PT-10	PT10-151	3.49	30	十一标
XB-PT-10	PT10-152	4.31	30	十一标
XB-PT-10	PT10-153	3.69	30	十一标
XB-PT-10	PT10-154	5.64	30	十一标
XB-PT-10	PT10-155	3.33	30	十一标
XB-PT-10	PT10-156	9.07	30	十一标
XB-PT-10	PT10-157	5.40	30	十一标
XB-PT-10	PT10-158	1.81	30	十一标
XB-PT-10	PT10-159	4.04	30	十一标
XB-PT-10	PT10-160	2.70	30	十一标
XB-PT-10	PT10-161	4.46	30	十一标
XB-PT-10	PT10-162	5.64	30	十一标
XB-PT-10	PT10-163	7.72	30	十一标
XB-PT-10	PT10-164	1.98	30	十一标
XB-PT-10	PT10-165	4.38	30	十一标
XB-PT-10	PT10-166	8.16	30	十一标
XB-PT-10	PT10-167	7.96	30	十一标
XB-PT-10	PT10-168	7.67	30	十一标
XB-PT-10	PT10-169	6.89	30	十一标
XB-PT-10	PT10-170	4.72	30	十一标
XB-PT-10	PT10-171	2.91	30	十一标
XB-PT-10	PT10-172	3.37	30	十一标
XB-PT-10	PT10-173	6.25	30	十一标
XB-PT-10	PT10-174	5.71	30	十一标
XB-PT-10	小计	668.91		十一标
XB-PT-11	PT11-1	4.18	30	十一标
XB-PT-11	PT11-2	2.66	30	十一标
XB-PT-11	PT11-3	2.17	30	十一标
XB-PT-11	PT11-4	1.72	30	十一标
XB-PT-11	PT11-5	1.58	30	十一标
XB-PT-11	PT11-6	1.20	30	十一标
XB-PT-11	PT11-7	3.87	30	十一标
XB-PT-11	PT11-8	1.78	30	十一标
XB-PT-11	PT11-9	7.48	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-11	PT11-10	1.87	30	十一标
XB-PT-11	PT11-11	3.35	30	十一标
XB-PT-11	PT11-12	2.94	30	十一标
XB-PT-11	PT11-13	2.95	30	十一标
XB-PT-11	PT11-14	3.33	30	十一标
XB-PT-11	PT11-15	8.51	30	十一标
XB-PT-11	PT11-16	4.22	30	十一标
XB-PT-11	PT11-17	7.48	30	十一标
XB-PT-11	PT11-18	5.19	30	十一标
XB-PT-11	PT11-19	2.40	30	十一标
XB-PT-11	PT11-20	2.66	30	十一标
XB-PT-11	PT11-21	3.65	30	十一标
XB-PT-11	小计	75.21		十一标
XB-PT-12	PT12-2	3.50	30	十一标
XB-PT-12	PT12-9	3.55	30	十一标
XB-PT-12	PT12-27	3.90	30	十一标
XB-PT-12	PT12-28	3.22	30	十一标
XB-PT-12	PT12-29	6.21	30	十一标
XB-PT-12	PT12-30	4.46	30	十一标
XB-PT-12	PT12-31	3.45	30	十一标
XB-PT-12	PT12-32	4.41	30	十一标
XB-PT-12	PT12-33	3.06	30	十一标
XB-PT-12	PT12-34	2.35	30	十一标
XB-PT-12	PT12-35	2.63	30	十一标
XB-PT-12	PT12-36	3.80	30	十一标
XB-PT-12	PT12-37	4.44	30	十一标
XB-PT-12	PT12-38	3.26	30	十一标
XB-PT-12	PT12-39	2.56	30	十一标
XB-PT-12	PT12-40	4.67	30	十一标
XB-PT-12	PT12-41	4.53	30	十一标
XB-PT-12	PT12-42	5.05	30	十一标
XB-PT-12	PT12-43	5.33	30	十一标
XB-PT-12	PT12-44	13.72	30	十一标
XB-PT-12	PT12-45	10.64	30	十一标
XB-PT-12	PT12-46	8.00	30	十一标
XB-PT-12	PT12-47	9.51	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-12	PT12-48	10.88	30	十一标
XB-PT-12	小计	127.14		十一标
XB-PT-13	PT13-1	1.49	30	十一标
XB-PT-13	PT13-2	1.39	30	十一标
XB-PT-13	PT13-3	0.35	30	十一标
XB-PT-13	PT13-4	4.76	30	十一标
XB-PT-13	PT13-5	4.77	30	十一标
XB-PT-13	PT13-6	6.70	30	十一标
XB-PT-13	PT13-7	5.35	30	十一标
XB-PT-13	PT13-8	4.86	30	十一标
XB-PT-13	小计	29.68		十一标
XB-PT-14	PT14-1	2.83	30	十一标
XB-PT-14	PT14-2	1.05	30	十一标
XB-PT-14	PT14-3	1.13	30	十一标
XB-PT-14	PT14-4	6.66	30	十一标
XB-PT-14	PT14-5	1.58	30	十一标
XB-PT-14	PT14-6	3.10	30	十一标
XB-PT-14	PT14-7	1.85	30	十一标
XB-PT-14	PT14-8	2.87	30	十一标
XB-PT-14	PT14-9	3.75	30	十一标
XB-PT-14	PT14-10	0.36	30	十一标
XB-PT-14	PT14-11	1.11	30	十一标
XB-PT-14	PT14-12	2.03	30	十一标
XB-PT-14	PT14-13	2.41	30	十一标
XB-PT-14	PT14-14	3.36	30	十一标
XB-PT-14	PT14-15	1.60	30	十一标
XB-PT-14	PT14-16	3.67	30	十一标
XB-PT-14	PT14-17	7.38	30	十一标
XB-PT-14	小计	46.73		十一标
XB-PT-15	PT15-1-1	9.02	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-2	9.60	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-3	3.85	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-4	11.66	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-5	13.94	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-6	2.81	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-7	11.43	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-15	PT15-1-8	10.56	30	十一标
XB-PT-15	PT15-1-9	4.60	30	十一标
XB-PT-15	小计	77.48		十一标
XB-PT-15	PT15-2-1	1.98	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-2	1.09	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-3	2.75	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-4	3.57	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-5	2.63	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-6	3.49	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-7	1.43	30	十一标
XB-PT-15	PT15-2-8	4.47	30	十一标
XB-PT-15	小计	21.41		十一标
XB-PT-15	PT15-3-1	3.98	30	十一标
XB-PT-15	小计	3.98		十一标
XB-PT-15	PT15-4-1	2.21	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-2	2.74	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-3	1.18	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-4	0.95	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-5	0.86	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-6	1.35	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-7	0.60	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-8	2.54	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-9	0.69	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-10	1.34	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-11	1.08	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-12	1.79	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-13	0.56	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-14	2.89	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-15	5.97	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-16	1.76	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-17	1.56	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-18	2.00	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-19	2.05	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-20	2.83	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-21	2.04	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-22	4.84	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-15	PT15-4-23	6.06	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-24	2.30	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-25	1.62	30	十一标
XB-PT-15	PT15-4-26	2.95	30	十一标
XB-PT-15	小计	56.77		十一标
XB-PT-16	PT16-1	1.84	30	十一标
XB-PT-16	PT16-2	1.64	30	十一标
XB-PT-16	PT16-3	1.06	30	十一标
XB-PT-16	PT16-4	1.13	30	十一标
XB-PT-16	PT16-5	1.27	30	十一标
XB-PT-16	PT16-6	2.09	30	十一标
XB-PT-16	PT16-7	1.48	30	十一标
XB-PT-16	PT16-8	1.15	30	十一标
XB-PT-16	PT16-9	2.36	30	十一标
XB-PT-16	PT16-10	3.57	30	十一标
XB-PT-16	PT16-11	1.79	30	十一标
XB-PT-16	PT16-12	1.34	30	十一标
XB-PT-16	PT16-13	4.11	30	十一标
XB-PT-16	PT16-14	1.10	30	十一标
XB-PT-16	PT16-15	2.56	30	十一标
XB-PT-16	PT16-16	8.29	30	十一标
XB-PT-16	PT16-17	1.32	30	十一标
XB-PT-16	PT16-18	4.34	30	十一标
XB-PT-16	PT16-19	2.60	30	十一标
XB-PT-16	PT16-20	3.24	30	十一标
XB-PT-16	PT16-21	3.24	30	十一标
XB-PT-16	PT16-22	5.14	30	十一标
XB-PT-16	PT16-23	5.21	30	十一标
XB-PT-16	PT16-24	5.31	30	十一标
XB-PT-16	PT16-25	4.76	30	十一标
XB-PT-16	PT16-26	3.88	30	十一标
XB-PT-16	PT16-27	6.83	30	十一标
XB-PT-16	PT16-28	9.65	30	十一标
XB-PT-16	小计	92.28		十一标
XB-PT-17	PT17-1-1	2.20	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-2	3.35	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-17	PT17-1-3	4.19	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-4	4.64	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-5	4.35	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-6	1.04	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-7	1.43	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-8	1.59	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-9	2.17	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-10	0.89	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-11	2.85	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-12	1.18	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-13	2.52	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-14	2.42	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-15	6.46	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-16	3.20	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-17	11.64	30	十一标
XB-PT-17	PT17-1-18	2.38	30	十一标
XB-PT-17	小计	58.49		十一标
XB-PT-17	PT17-2-1	2.91	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-2	4.44	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-3	6.87	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-4	4.47	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-5	3.07	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-6	0.77	30	十一标
XB-PT-17	PT17-2-7	4.23	30	十一标
XB-PT-17	小计	26.75		十一标
XB-PT-18	PT18-1	1.28	30	十一标
XB-PT-18	PT18-2	3.18	30	十一标
XB-PT-18	PT18-3	2.52	30	十一标
XB-PT-18	PT18-4	2.61	30	十一标
XB-PT-18	小计	9.59		十一标
XB-PT-19	PT19-1-1	0.10	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-2	1.31	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-3	1.77	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-4	5.55	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-5	0.95	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-6	0.98	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-19	PT19-1-7	1.71	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-8	2.40	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-9	2.07	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-10	3.37	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-11	3.49	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-12	4.66	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-13	2.56	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-14	5.07	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-15	3.25	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-16	2.41	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-17	2.79	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-18	1.71	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-19	5.15	30	十一标
XB-PT-19	PT19-1-20	5.00	30	十一标
XB-PT-19	小计	56.32		十一标
XB-PT-19	PT19-2-1	4.45	30	十一标
XB-PT-19	PT19-2-2	2.42	30	十一标
XB-PT-19	小计	6.87		十一标
XB-PT-20	PT20-1-1	2.20	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-2	5.09	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-3	4.00	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-4	4.26	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-5	2.97	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-6	2.46	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-7	5.07	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-8	1.09	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-9	5.82	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-10	6.90	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-12	8.38	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-14	3.76	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-15	4.20	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-16	1.84	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-17	7.09	30	十一标
XB-PT-20	PT20-1-18	5.17	30	十一标
XB-PT-20	小计	70.29		十一标
XB-PT-20	PT20-2-1	7.49	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-20	PT20-2-2	0.89	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-3	2.99	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-4	3.21	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-5	5.27	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-6	2.81	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-7	2.49	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-8	2.64	30	十一标
XB-PT-20	PT20-2-9	1.34	30	十一标
XB-PT-20	小计	29.13		十一标
XB-PT-21	PT21-1	0.80	30	十一标
XB-PT-21	PT21-2	3.96	30	十一标
XB-PT-21	PT21-3	3.20	30	十一标
XB-PT-21	PT21-4	2.33	30	十一标
XB-PT-21	PT21-5	2.86	30	十一标
XB-PT-21	PT21-6	2.53	30	十一标
XB-PT-21	PT21-7	1.66	30	十一标
XB-PT-21	PT21-8	4.66	30	十一标
XB-PT-21	PT21-9	3.75	30	十一标
XB-PT-21	PT21-10	6.11	30	十一标
XB-PT-21	PT21-11	8.71	30	十一标
XB-PT-21	PT21-12	0.82	30	十一标
XB-PT-21	PT21-13	2.83	30	十一标
XB-PT-21	PT21-14	2.08	30	十一标
XB-PT-21	PT21-15	4.84	30	十一标
XB-PT-21	小计	51.15		十一标
XB-PT-22	PT22-1-1	2.74	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-2	2.41	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-3	14.50	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-4	2.40	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-5	3.25	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-6	17.69	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-7	3.85	30	十一标
XB-PT-22	PT22-1-8	14.47	30	十一标
XB-PT-22	小计	61.31		十一标
XB-PT-22	PT22-2-1	2.14	30	十一标
XB-PT-22	PT22-2-2	4.59	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-22	PT22-2-3	3.39	30	十一标
XB-PT-22	PT22-2-4	5.78	30	十一标
XB-PT-22	小计	15.91		十一标
XB-PT-25	PT25-1	0.66	30	十一标
XB-PT-25	PT25-2	1.80	30	十一标
XB-PT-25	PT25-3	2.26	30	十一标
XB-PT-25	PT25-4	2.36	30	十一标
XB-PT-25	PT25-5	3.16	30	十一标
XB-PT-25	PT25-6	2.40	30	十一标
XB-PT-25	PT25-7	2.13	30	十一标
XB-PT-25	PT25-8	1.74	30	十一标
XB-PT-25	PT25-9	2.73	30	十一标
XB-PT-25	PT25-10	2.17	30	十一标
XB-PT-25	PT25-11	1.32	30	十一标
XB-PT-25	PT25-12	1.21	30	十一标
XB-PT-25	小计	23.95		十一标
XB-PT-26	PT26-1-1	3.17	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-2	1.95	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-3	2.86	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-4	2.05	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-5	2.32	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-6	2.68	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-7	1.45	30	十一标
XB-PT-26	PT26-1-8	1.58	30	十一标
XB-PT-26	小计	18.07		十一标
XB-PT-26	PT26-2-1	2.51	30	十一标
XB-PT-26	PT26-2-2	1.75	30	十一标
XB-PT-26	PT26-2-3	2.68	30	十一标
XB-PT-26	PT26-2-4	2.19	30	十一标
XB-PT-26	PT26-2-5	2.50	30	十一标
XB-PT-26	小计	11.64		十一标
XB-PT-27	PT27-1	2.21	30	十一标
XB-PT-27	PT27-2	3.30	30	十一标
XB-PT-27	PT27-3	1.61	30	十一标
XB-PT-27	PT27-4	1.43	30	十一标
XB-PT-27	小计	8.55		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-28	PT28-1	2.46	30	十一标
XB-PT-28	PT28-2	1.92	30	十一标
XB-PT-28	PT28-3	1.27	30	十一标
XB-PT-28	PT28-4	2.86	30	十一标
XB-PT-28	PT28-5	3.33	30	十一标
XB-PT-28	PT28-6	2.56	30	十一标
XB-PT-28	PT28-7	2.82	30	十一标
XB-PT-28	PT28-8	3.77	30	十一标
XB-PT-28	PT28-9	1.33	30	十一标
XB-PT-28	PT28-10	4.76	30	十一标
XB-PT-28	PT28-11	2.38	30	十一标
XB-PT-28	PT28-12	3.07	30	十一标
XB-PT-28	小计	32.53		十一标
XB-PT-29	PT29-1	1.50	30	十一标
XB-PT-29	PT29-2	1.55	30	十一标
XB-PT-29	PT29-3	1.77	30	十一标
XB-PT-29	小计	4.83		十一标
XB-PT-30	PT30-1	0.82	30	十一标
XB-PT-30	PT30-2	0.52	30	十一标
XB-PT-30	PT30-3	1.13	30	十一标
XB-PT-30	PT30-4	1.66	30	十一标
XB-PT-30	PT30-5	1.17	30	十一标
XB-PT-30	PT30-6	1.59	30	十一标
XB-PT-30	小计	6.89		十一标
XB-PT-31	PT31-1	2.54	30	十一标
XB-PT-31	PT31-2	2.44	30	十一标
XB-PT-31	PT31-3	4.45	30	十一标
XB-PT-31	PT31-4	1.70	30	十一标
XB-PT-31	PT31-5	1.56	30	十一标
XB-PT-31	PT31-6	1.70	30	十一标
XB-PT-31	小计	14.41		十一标
XB-BG-6	BG6-1	2.21	30	十一标
XB-BG-6	BG6-2	2.08	30	十一标
XB-BG-6	BG6-3	1.34	30	十一标
XB-BG-6	BG6-4	2.24	30	十一标
XB-BG-6	BG6-5	0.48	30	十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-BG-6	BG6-6	2.51	30	十一标
XB-BG-6	BG6-7	4.47	30	十一标
XB-BG-6	BG6-8	3.19	30	十一标
XB-BG-6	BG6-9	2.91	30	十一标
XB-BG-6	BG6-10	2.19	30	十一标
XB-BG-6	BG6-11	7.13	30	十一标
XB-BG-6	BG6-12	6.39	30	十一标
XB-BG-6	BG6-13	3.67	30	十一标
XB-BG-6	小计	40.81		十一标
XB-BG-7	BG7-1	1.03	30	十一标
XB-BG-7	BG7-2	0.83	30	十一标
XB-BG-7	BG7-3	0.57	30	十一标
XB-BG-7	小计	2.42		十一标
XB-BG-11	BG11-1	1.31	30	十一标
XB-BG-11	小计	1.31		十一标
XB-BG-12	BG12-1	0.61	30	十一标
XB-BG-12	BG12-2	1.15	30	十一标
XB-BG-12	BG12-3	0.60	30	十一标
XB-BG-12	BG12-4	1.62	30	十一标
XB-BG-12	BG12-5	1.04	30	十一标
XB-BG-12	BG12-6	2.38	30	十一标
XB-BG-12	BG12-7	1.92	30	十一标
XB-BG-12	BG12-8	2.17	30	十一标
XB-BG-12	BG12-9	1.90	30	十一标
XB-BG-12	小计	13.39		十一标
XB-BG-13	BG13-1	1.47	30	十一标
XB-BG-13	BG13-2	0.91	30	十一标
XB-BG-13	BG13-3	1.84	30	十一标
XB-BG-13	BG13-4	2.12	30	十一标
XB-BG-13	BG13-5	0.99	30	十一标
XB-BG-13	小计	7.33		十一标
XB-BG-14	BG14-1	0.82	30	十一标
XB-BG-14	BG14-2	0.51	30	十一标
XB-BG-14	BG14-3	1.14	30	十一标
XB-BG-14	BG14-4	1.48	30	十一标
XB-BG-14	小计	3.94		十一标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-XZ3	PTXZ3-1	1.33	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-2	3.71	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-3	2.98	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-4	5.70	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-5	1.34	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-6	1.38	30	十一标
XB-PT-XZ3	PTXZ3-7	1.37	30	十一标
XB-PT-XZ3	小计	17.79		十一标
XB-PT-XZ8	PTXZ8-1	1.41	30	十一标
XB-PT-XZ8	PTXZ8-2	2.32	30	十一标
XB-PT-XZ8	小计	3.73		十一标
XB-PT-1	PT1-1-2	4.42	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-3	3.80	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-4	2.77	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-5	2.28	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-6	4.64	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-7	1.65	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-8	2.21	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-9	3.81	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-10	5.02	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-11	2.40	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-12	3.37	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-13	2.71	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-14	2.36	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-15	3.06	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-16	1.87	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-17	2.95	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-18	3.15	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-19	2.45	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-20	1.78	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-21	4.38	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-22	3.09	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-23	3.54	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-26	1.06	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-27	1.22	28	十二标
XB-PT-1	PT1-1-28	7.56	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-1	PT1-1-29	4.43	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-30	4.33	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-31	3.78	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-32	3.97	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-33	2.42	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-34	2.86	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-35	2.48	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-36	3.97	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-37	3.42	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-38	2.71	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-39	5.62	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-40	2.16	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-41	1.56	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-42	1.69	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-43	2.19	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-44	3.35	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-45	1.51	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-46	1.54	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-47	2.15	29	十二标
XB-PT-1	PT1-1-48	1.82	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-49	2.07	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-50	2.76	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-51	2.63	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-52	2.58	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-53	2.78	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-54	1.66	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-55	2.83	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-56	3.98	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-57	1.96	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-58	3.86	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-60	5.65	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-61	2.53	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-62	2.30	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-63	8.83	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-64	7.41	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-65	3.20	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-1	PT1-1-66	2.57	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-67	3.05	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-68	1.85	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-69	1.68	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-70	1.96	30	十二标
XB-PT-1	PT1-1-71	1.25	30	十二标
小计		204.89		十二标
XB-PT-1	PT1-2-2	1.60	30	十二标
XB-PT-1	PT1-2-3	1.18	30	十二标
XB-PT-1	PT1-2-4	1.33	28	十二标
XB-PT-1	PT1-2-5	1.01	30	十二标
小计		5.13		十二标
XB-PT-1	PT1-3-2	0.67	30	十二标
XB-PT-1	PT1-3-3	0.37	30	十二标
XB-PT-1	PT1-3-4	0.80	30	十二标
XB-PT-1	PT1-3-5	1.30	30	十二标
XB-PT-1	PT1-3-6	1.63	30	十二标
小计		4.76		十二标
XB-PT-2	PT2-1	3.77	30	十二标
XB-PT-2	PT2-2	1.62	30	十二标
XB-PT-2	PT2-3	3.13	30	十二标
XB-PT-2	PT2-4	1.68	30	十二标
XB-PT-2	PT2-5	0.92	30	十二标
XB-PT-2	PT2-6	0.69	30	十二标
小计		11.81		十二标
XB-PT-3	PT3-1-1	1.94	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-2	3.34	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-4	5.40	28	十二标
XB-PT-3	PT3-1-6	1.01	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-7	0.80	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-8	1.18	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-9	0.67	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-10	1.15	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-11	3.56	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-12	1.82	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-13	1.79	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-3	PT3-1-14	3.84	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-15	1.53	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-16	2.46	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-17	1.80	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-18	2.63	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-19	0.90	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-21	2.83	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-22	1.23	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-23	1.27	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-25	4.81	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-26	2.76	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-27	1.66	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-28	1.96	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-29	1.73	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-30	2.85	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-31	2.61	29	十二标
XB-PT-3	PT3-1-33	2.31	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-34	2.73	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-35	3.10	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-36	2.94	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-37	3.39	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-38	4.42	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-39	6.82	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-40	5.87	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-41	4.75	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-42	1.94	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-43	7.86	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-44	4.82	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-46	7.68	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-47	4.10	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-48	5.71	28	十二标
XB-PT-3	PT3-1-49	9.00	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-50	8.83	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-51	4.33	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-52	5.90	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-53	4.62	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-3	PT3-1-54	2.47	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-55	2.41	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-56	2.71	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-57	3.19	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-58	2.19	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-59	3.31	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-60	2.66	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-61	2.10	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-62	2.39	30	十二标
XB-PT-3	PT3-1-63	1.32	30	十二标
小计		185.40		十二标
XB-PT-3	PT3-2-1	1.83	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-2	0.82	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-3	0.91	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-4	1.01	28	十二标
XB-PT-3	PT3-2-5	2.09	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-8	3.85	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-9	4.54	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-10	5.91	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-11	6.31	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-12	6.12	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-13	2.21	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-14	6.35	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-15	5.12	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-16	2.35	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-17	2.11	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-18	2.07	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-19	2.79	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-20	5.37	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-21	4.21	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-22	1.25	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-23	2.63	28	十二标
XB-PT-3	PT3-2-24	1.88	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-25	1.58	30	十二标
XB-PT-3	PT3-2-26	2.12	30	十二标
小计		75.40		十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-3	PT3-3-1	2.44	30	十二标
XB-PT-3	PT3-3-2	4.54	30	十二标
XB-PT-3	PT3-3-6	1.66	30	十二标
XB-PT-3	PT3-3-7	3.75	30	十二标
小计		12.38		十二标
XB-PT-4	PT4-1-1	5.72	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-2	7.87	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-3	7.96	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-4	6.10	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-5	4.57	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-6	10.04	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-7	3.32	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-8	4.53	29	十二标
XB-PT-4	PT4-1-9	4.91	30	十二标
XB-PT-4	PT4-1-10	6.38	30	十二标
小计		61.38		十二标
XB-PT-4	PT4-2-2	1.89	30	十二标
XB-PT-4	PT4-2-4	1.91	30	十二标
小计		3.80		十二标
XB-PT-4	PT4-3-1	1.56	30	十二标
XB-PT-4	PT4-3-2	0.59	30	十二标
XB-PT-4	PT4-3-3	0.50	30	十二标
XB-PT-4	PT4-3-4	0.64	30	十二标
小计		3.28		十二标
XB-PT-5	PT5-1-1	5.29	30	十二标
XB-PT-5	PT5-1-2	5.09	28	十二标
XB-PT-5	PT5-1-3	4.69	30	十二标
XB-PT-5	PT5-1-4	4.48	30	十二标
XB-PT-5	PT5-1-5	2.94	30	十二标
小计		22.50		十二标
XB-PT-5	PT5-2-3	5.13	30	十二标
XB-PT-5	PT5-2-4	1.69	30	十二标
XB-PT-5	PT5-2-5	1.28	30	十二标
小计		8.11		十二标
XB-PT-5	PT5-3-1	4.35	30	十二标
XB-PT-5	PT5-3-2	3.66	29	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
小计		8.01		十二标
XB-PT-6	PT6-1-1	2.16	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-2	3.49	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-3	1.90	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-4	3.19	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-5	3.96	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-6	3.63	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-7	5.31	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-8	2.86	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-9	2.39	28	十二标
XB-PT-6	PT6-1-10	4.60	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-11	2.95	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-12	2.91	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-13	2.72	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-14	2.89	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-15	2.24	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-16	1.77	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-17	2.70	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-19	1.91	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-20	6.37	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-21	6.46	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-23	4.52	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-24	3.57	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-25	7.02	28	十二标
XB-PT-6	PT6-1-26	2.26	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-27	3.37	30	十二标
XB-PT-6	PT6-1-29	2.15	30	十二标
小计		89.30		十二标
XB-PT-6	PT6-2-1	1.85	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-2	3.13	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-3	1.31	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-5	2.93	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-6	2.82	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-7	1.85	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-8	3.59	28	十二标
XB-PT-6	PT6-2-10	4.23	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-6	PT6-2-11	4.47	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-12	4.34	30	十二标
XB-PT-6	PT6-2-13	2.79	30	十二标
小计		33.32		十二标
XB-PT-6	PT6-3-2	2.37	30	十二标
XB-PT-6	PT6-3-3	2.40	29	十二标
小计		4.76		十二标
XB-PT-7	PT7-1-1	1.20	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-2	5.64	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-3	2.24	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-4	4.97	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-5	5.52	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-6	4.29	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-7	5.56	28	十二标
XB-PT-7	PT7-1-8	4.38	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-9	3.84	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-10	3.51	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-11	4.61	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-12	8.74	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-13	4.48	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-15	3.64	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-16	12.56	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-17	3.78	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-18	5.42	29	十二标
XB-PT-7	PT7-1-19	1.33	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-20	0.53	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-21	1.78	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-22	1.47	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-23	3.09	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-24	3.32	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-25	7.73	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-26	3.17	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-27	6.40	30	十二标
XB-PT-7	PT7-1-28	4.84	30	十二标
小计		118.04		十二标
XB-PT-7	PT7-2-1	2.01	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-7	PT7-2-2	2.69	30	十二标
XB-PT-7	PT7-2-3	2.72	30	十二标
XB-PT-7	PT7-2-4	2.13	28	十二标
XB-PT-7	PT7-2-5	2.18	30	十二标
XB-PT-7	PT7-2-6	0.71	30	十二标
XB-PT-7	PT7-2-7	0.64	30	十二标
小计		13.06		十二标
XB-PT-8	PT8-1-3	3.79	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-4	6.14	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-5	3.61	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-6	3.03	28	十二标
XB-PT-8	PT8-1-7	2.83	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-11	1.83	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-12	5.67	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-13	4.24	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-14	2.34	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-15	4.93	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-17	2.34	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-18	2.70	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-20	4.88	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-27	1.65	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-28	1.29	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-29	1.66	28	十二标
XB-PT-8	PT8-1-30	3.53	30	十二标
XB-PT-8	PT8-1-31	3.03	30	十二标
小计		59.48		十二标
XB-PT-9	PT9-1	1.56	30	十二标
XB-PT-9	PT9-2	0.58	30	十二标
XB-PT-9	PT9-4	0.75	30	十二标
XB-PT-9	PT9-9	1.26	30	十二标
XB-PT-9	PT9-10	1.43	29	十二标
XB-PT-9	PT9-11	1.51	30	十二标
XB-PT-9	PT9-12	4.42	30	十二标
XB-PT-9	PT9-13	2.00	30	十二标
XB-PT-9	PT9-14	7.00	30	十二标
XB-PT-9	PT9-15	1.97	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-9	PT9-16	1.53	30	十二标
XB-PT-9	PT9-17	2.85	30	十二标
XB-PT-9	PT9-18	3.01	30	十二标
XB-PT-9	PT9-19	3.90	30	十二标
XB-PT-9	PT9-20	5.19	30	十二标
XB-PT-9	PT9-21	1.84	30	十二标
XB-PT-9	PT9-22	6.26	30	十二标
XB-PT-9	PT9-23	5.88	30	十二标
XB-PT-9	PT9-24	3.85	30	十二标
XB-PT-9	PT9-25	2.82	30	十二标
XB-PT-9	PT9-26	4.49	30	十二标
XB-PT-9	PT9-27	4.24	30	十二标
XB-PT-9	PT9-28	6.07	28	十二标
XB-PT-9	PT9-29	4.90	30	十二标
XB-PT-9	PT9-30	3.68	30	十二标
XB-PT-9	PT9-31	2.92	30	十二标
XB-PT-9	PT9-32	4.42	30	十二标
XB-PT-9	PT9-33	4.63	30	十二标
XB-PT-9	PT9-34	6.71	30	十二标
XB-PT-9	PT9-35	6.01	30	十二标
XB-PT-9	PT9-36	1.43	30	十二标
XB-PT-9	PT9-37	1.56	30	十二标
XB-PT-9	PT9-38	2.61	30	十二标
XB-PT-9	PT9-39	2.21	28	十二标
XB-PT-9	PT9-40	3.87	30	十二标
小计		119.36		十二标
XB-PT-10	PT10-1-1	3.67	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-2	4.78	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-3	1.24	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-6	5.31	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-7	5.97	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-8	6.92	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-9	5.88	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-10	2.03	28	十二标
XB-PT-10	PT10-1-11	4.30	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-12	3.87	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-10	PT10-1-13	2.11	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-14	1.43	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-15	1.96	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-16	2.46	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-17	0.99	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-18	0.92	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-19	1.58	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-20	1.76	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-21	2.41	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-22	1.83	30	十二标
XB-PT-10	PT10-1-23	1.40	28	十二标
XB-PT-10	PT10-1-24	1.07	30	十二标
小计		63.89		十二标
XB-PT-10	PT10-2-1	0.60	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-2	1.31	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-3	1.77	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-4	1.55	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-5	1.02	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-6	1.22	29	十二标
XB-PT-10	PT10-2-7	0.64	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-8	0.96	30	十二标
XB-PT-10	PT10-2-9	1.02	30	十二标
小计		10.11		十二标
XB-PT-11	PT11-1-1	3.80	30	十二标
XB-PT-11	PT11-1-2	5.39	30	十二标
XB-PT-11	PT11-1-3	3.90	30	十二标
小计		13.09		十二标
XB-PT-11	PT11-2-1	2.83	30	十二标
XB-PT-11	PT11-2-2	3.90	30	十二标
XB-PT-11	PT11-2-3	1.75	29	十二标
小计		8.48		十二标
XB-PT-11	PT11-3-1	2.34	30	十二标
XB-PT-11	PT11-3-2	2.44	29	十二标
小计		4.77		十二标
XB-PT-12	PT12-1-1	3.50	30	十二标
小计		3.50		十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-12	PT12-2-1	1.18	30	十二标
XB-PT-12	PT12-2-2	1.71	29	十二标
XB-PT-12	PT12-2-3	4.22	30	十二标
小计		7.11		十二标
XB-PT-12	PT12-3-1	28.06	30	十二标
小计		28.06		十二标
XB-PT-13	PT13-1	12.47	30	十二标
XB-PT-13	PT13-2	0.72	29	十二标
小计		13.19		十二标
XB-PT-14	PT14-1-2	0.87	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-3	2.42	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-4	2.08	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-6	3.15	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-7	0.92	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-8	1.64	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-9	5.84	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-10	9.01	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-11	9.21	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-12	9.14	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-13	4.01	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-14	1.65	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-15	3.81	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-16	2.91	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-17	2.09	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-18	2.48	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-19	3.04	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-20	2.16	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-21	2.82	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-22	3.47	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-23	4.50	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-24	3.63	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-25	7.77	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-26	3.66	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-27	10.60	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-28	12.85	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-29	10.32	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-14	PT14-1-30	5.02	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-31	3.91	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-33	3.93	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-34	3.88	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-35	3.14	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-36	1.15	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-37	1.33	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-38	1.95	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-39	2.78	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-40	4.81	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-41	1.87	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-43	1.44	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-44	1.94	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-45	1.31	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-47	1.55	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-48	1.31	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-51	3.08	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-52	2.27	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-53	2.46	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-54	2.70	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-55	3.27	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-56	2.37	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-57	2.93	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-58	4.04	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-59	1.84	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-60	4.37	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-61	2.08	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-62	1.24	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-63	10.66	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-64	16.22	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-65	4.76	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-66	7.84	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-67	1.21	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-68	4.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-69	6.34	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-70	2.25	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-14	PT14-1-71	6.92	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-72	6.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-73	1.57	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-74	5.27	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-75	1.48	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-76	6.62	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-77	1.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-78	2.74	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-79	2.99	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-80	1.99	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-81	3.31	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-82	3.76	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-83	1.64	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-84	4.57	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-85	3.92	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-86	1.98	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-87	4.89	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-88	4.80	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-89	4.14	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-90	3.68	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-91	5.92	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-92	5.56	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-93	4.60	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-94	5.55	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-95	8.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-96	5.44	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-97	5.84	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-98	2.52	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-99	20.50	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-100	10.72	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-101	3.68	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-102	13.63	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-103	3.37	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-104	3.27	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-105	2.84	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-106	4.81	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-14	PT14-1-107	7.42	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-108	3.58	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-109	10.11	28	十二标
XB-PT-14	PT14-1-110	8.99	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-111	6.58	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-112	1.88	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-113	2.81	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-114	3.13	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-115	8.32	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-116	6.79	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-117	5.30	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-118	6.00	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-119	4.42	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-120	7.67	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-121	4.09	30	十二标
XB-PT-14	PT14-1-122	0.45	30	十二标
小计		520.83		十二标
XB-PT-14	PT14-2-1	0.53	29	十二标
小计		0.53		十二标
XB-PT-14	PT14-3-1	2.89	30	十二标
XB-PT-14	PT14-3-2	0.30	28	十二标
XB-PT-14	PT14-3-3	0.38	30	十二标
小计		3.57		十二标
XB-PT-14	PT14-4-1	1.76	30	十二标
XB-PT-14	PT14-4-2	1.03	30	十二标
XB-PT-14	PT14-4-3	0.66	29	十二标
XB-PT-14	PT14-4-4	1.57	30	十二标
小计		5.02		十二标
XB-PT-14	PT14-5-1	3.85	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-2	2.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-3	4.22	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-4	2.37	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-5	0.92	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-6	1.27	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-7	1.97	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-8	4.54	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-14	PT14-5-9	2.76	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-10	8.10	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-11	5.15	28	十二标
XB-PT-14	PT14-5-12	1.38	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-13	1.76	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-14	2.13	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-15	1.91	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-16	2.51	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-17	5.94	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-18	3.00	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-19	5.23	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-20	6.67	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-21	4.36	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-22	3.91	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-23	6.02	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-24	0.80	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-25	1.88	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-26	2.55	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-27	4.73	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-28	6.68	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-29	3.89	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-30	6.97	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-31	4.43	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-32	8.36	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-33	7.11	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-34	6.50	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-35	8.45	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-36	8.83	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-37	5.98	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-38	3.85	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-39	2.88	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-40	3.54	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-41	2.64	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-42	4.98	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-43	6.85	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-44	4.70	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-14	PT14-5-45	4.53	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-46	7.02	28	十二标
XB-PT-14	PT14-5-47	4.65	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-48	5.24	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-49	3.75	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-50	3.93	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-51	3.21	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-52	6.34	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-53	3.23	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-54	3.87	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-55	4.99	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-56	1.46	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-57	5.51	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-58	5.60	30	十二标
XB-PT-14	PT14-5-59	5.24	30	十二标
小计		257.26		十二标
XB-PT-14	PT14-7-1	1.52	30	十二标
XB-PT-14	PT14-7-2	1.72	30	十二标
XB-PT-14	PT14-7-3	5.01	29	十二标
XB-PT-14	PT14-7-4	2.98	30	十二标
XB-PT-14	PT14-7-5	3.49	30	十二标
XB-PT-14	PT14-7-6	11.31	30	十二标
XB-PT-14	PT14-7-7	3.87	30	十二标
小计		29.91		十二标
XB-PT-15	PT15-1	0.69	30	十二标
XB-PT-15	PT15-2	2.96	30	十二标
XB-PT-15	PT15-3	2.89	30	十二标
XB-PT-15	PT15-4	3.82	30	十二标
XB-PT-15	PT15-5	2.77	30	十二标
XB-PT-15	PT15-6	4.35	30	十二标
XB-PT-15	PT15-7	5.97	30	十二标
XB-PT-15	PT15-8	1.63	30	十二标
XB-PT-15	PT15-9	1.77	28	十二标
XB-PT-15	PT15-10	2.05	30	十二标
XB-PT-15	PT15-11	1.48	30	十二标
XB-PT-15	PT15-12	2.99	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-15	PT15-13	2.29	30	十二标
XB-PT-15	PT15-14	1.78	30	十二标
XB-PT-15	PT15-15	2.07	30	十二标
XB-PT-15	PT15-16	1.77	30	十二标
XB-PT-15	PT15-17	2.42	30	十二标
XB-PT-15	PT15-18	1.84	30	十二标
XB-PT-15	PT15-19	4.54	30	十二标
XB-PT-15	PT15-20	2.05	30	十二标
XB-PT-15	PT15-21	3.78	30	十二标
XB-PT-15	PT15-22	4.55	30	十二标
XB-PT-15	PT15-23	1.06	30	十二标
XB-PT-15	PT15-24	5.71	30	十二标
XB-PT-15	PT15-25	3.76	30	十二标
XB-PT-15	PT15-26	5.02	30	十二标
XB-PT-15	PT15-27	2.35	30	十二标
XB-PT-15	PT15-28	6.41	30	十二标
XB-PT-15	PT15-29	4.58	30	十二标
XB-PT-15	PT15-30	8.90	30	十二标
XB-PT-15	PT15-31	7.67	30	十二标
XB-PT-15	PT15-32	2.61	30	十二标
XB-PT-15	PT15-33	7.86	30	十二标
XB-PT-15	PT15-34	11.10	30	十二标
XB-PT-15	PT15-35	4.49	30	十二标
XB-PT-15	PT15-36	2.78	30	十二标
XB-PT-15	PT15-37	4.45	30	十二标
XB-PT-15	PT15-38	2.84	30	十二标
XB-PT-15	PT15-39	4.40	30	十二标
XB-PT-15	PT15-40	5.01	29	十二标
XB-PT-15	PT15-41	4.79	30	十二标
XB-PT-15	PT15-42	4.83	30	十二标
XB-PT-15	PT15-43	6.05	30	十二标
XB-PT-15	PT15-44	5.78	30	十二标
XB-PT-15	PT15-45	0.79	30	十二标
XB-PT-15	PT15-46	3.30	30	十二标
XB-PT-15	PT15-47	0.79	30	十二标
XB-PT-15	PT15-48	1.83	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-15	PT15-49	4.78	30	十二标
XB-PT-15	PT15-50	2.89	30	十二标
XB-PT-15	PT15-51	2.24	30	十二标
XB-PT-15	PT15-52	3.51	30	十二标
小计		193.02		十二标
XB-PT-16	PT16-1-3	0.88	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-4	0.70	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-5	2.12	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-6	1.05	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-7	2.09	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-8	1.53	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-9	4.62	28	十二标
XB-PT-16	PT16-1-10	4.11	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-12	2.96	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-13	4.41	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-14	3.08	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-15	0.95	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-17	2.02	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-19	3.88	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-20	2.03	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-21	4.19	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-22	6.24	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-23	6.62	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-24	5.61	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-25	10.02	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-26	5.17	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-27	1.86	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-28	2.57	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-29	1.61	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-31	4.40	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-32	3.26	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-34	1.55	28	十二标
XB-PT-16	PT16-1-35	1.51	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-36	1.99	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-37	4.85	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-39	2.40	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-16	PT16-1-41	1.59	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-42	0.82	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-43	1.64	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-44	4.02	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-45	4.12	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-46	3.46	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-48	5.35	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-49	5.73	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-50	3.59	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-51	1.09	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-52	1.99	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-53	2.35	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-54	2.03	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-55	3.65	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-56	3.23	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-58	1.89	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-60	1.08	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-61	1.59	30	十二标
XB-PT-16	PT16-1-62	1.79	30	十二标
小计		151.29		十二标
XB-PT-16	PT16-2-1	1.73	30	十二标
XB-PT-16	PT16-2-2	1.41	30	十二标
XB-PT-16	PT16-2-3	1.51	30	十二标
XB-PT-16	PT16-2-4	0.56	30	十二标
XB-PT-16	PT16-2-5	1.28	30	十二标
小计		6.49		十二标
XB-PT-16	PT16-3-1	1.09	30	十二标
XB-PT-16	PT16-3-2	1.20	30	十二标
小计		2.30		十二标
XB-PT-17	PT17-1	2.09	30	十二标
XB-PT-17	PT17-2	5.72	30	十二标
XB-PT-17	PT17-3	4.14	28	十二标
XB-PT-17	PT17-4	3.14	30	十二标
XB-PT-17	PT17-5	3.98	30	十二标
XB-PT-17	PT17-6	3.47	30	十二标
XB-PT-17	PT17-7	3.61	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-17	PT17-8	3.97	30	十二标
XB-PT-17	PT17-9	1.73	30	十二标
XB-PT-17	PT17-10	1.51	30	十二标
XB-PT-17	PT17-11	6.06	30	十二标
XB-PT-17	PT17-12	7.91	30	十二标
XB-PT-17	PT17-13	5.48	30	十二标
XB-PT-17	PT17-14	1.29	29	十二标
XB-PT-17	PT17-15	1.57	30	十二标
XB-PT-17	PT17-16	2.49	30	十二标
XB-PT-17	PT17-17	2.21	30	十二标
XB-PT-17	PT17-18	2.21	30	十二标
XB-PT-17	PT17-19	2.56	30	十二标
XB-PT-17	PT17-20	2.77	30	十二标
XB-PT-17	PT17-21	3.98	30	十二标
XB-PT-17	PT17-22	4.16	30	十二标
XB-PT-17	PT17-23	0.96	30	十二标
XB-PT-17	PT17-24	1.08	30	十二标
XB-PT-17	PT17-25	3.80	30	十二标
XB-PT-17	PT17-26	4.47	30	十二标
XB-PT-17	PT17-27	1.03	30	十二标
XB-PT-17	PT17-28	1.97	30	十二标
XB-PT-17	PT17-29	1.69	30	十二标
XB-PT-17	PT17-30	1.56	30	十二标
XB-PT-17	PT17-31	0.78	30	十二标
XB-PT-17	PT17-32	0.89	30	十二标
XB-PT-17	PT17-33	0.85	30	十二标
XB-PT-17	PT17-34	0.63	30	十二标
XB-PT-17	PT17-35	6.53	30	十二标
XB-PT-17	PT17-36	7.13	30	十二标
XB-PT-17	PT17-37	8.33	30	十二标
XB-PT-17	PT17-38	2.87	30	十二标
XB-PT-17	PT17-39	2.95	30	十二标
XB-PT-17	PT17-40	12.34	30	十二标
XB-PT-17	PT17-41	10.66	30	十二标
XB-PT-17	PT17-42	5.80	30	十二标
XB-PT-17	PT17-43	3.76	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-17	PT17-44	9.94	30	十二标
XB-PT-17	PT17-45	6.01	30	十二标
XB-PT-17	PT17-46	8.68	30	十二标
XB-PT-17	PT17-47	5.79	30	十二标
小计		186.55		十二标
XB-PT-18	PT18-1-1	0.56	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-2	0.86	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-3	2.05	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-4	3.64	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-5	2.94	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-6	3.18	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-7	3.77	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-8	4.52	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-9	4.26	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-10	3.95	28	十二标
XB-PT-18	PT18-1-11	3.55	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-12	3.43	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-13	3.13	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-14	3.94	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-15	2.20	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-16	2.79	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-17	2.85	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-18	1.72	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-19	4.22	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-23	1.52	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-24	1.82	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-25	1.00	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-27	1.13	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-29	2.06	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-31	1.45	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-32	1.68	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-33	5.36	29	十二标
XB-PT-18	PT18-1-34	4.34	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-36	4.34	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-37	5.60	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-39	5.02	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-18	PT18-1-40	4.00	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-41	3.25	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-42	2.67	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-43	2.39	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-45	6.39	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-46	4.49	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-47	4.97	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-48	1.33	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-49	5.81	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-50	1.40	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-51	1.19	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-52	0.87	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-53	0.65	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-54	0.89	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-55	0.55	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-56	0.82	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-57	0.73	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-58	1.07	30	十二标
XB-PT-18	PT18-1-59	1.10	30	十二标
小计		137.44		十二标
XB-PT-19	PT19-1	1.84	30	十二标
XB-PT-19	PT19-2	2.62	30	十二标
XB-PT-19	PT19-3	3.08	30	十二标
XB-PT-19	PT19-4	2.44	30	十二标
XB-PT-19	PT19-5	1.69	30	十二标
XB-PT-19	PT19-6	2.74	28	十二标
XB-PT-19	PT19-7	2.80	30	十二标
XB-PT-19	PT19-8	3.81	30	十二标
XB-PT-19	PT19-9	3.12	30	十二标
XB-PT-19	PT19-10	5.22	30	十二标
XB-PT-19	PT19-11	3.44	30	十二标
XB-PT-19	PT19-12	3.69	30	十二标
XB-PT-19	PT19-13	1.17	30	十二标
XB-PT-19	PT19-14	1.81	30	十二标
XB-PT-19	PT19-15	2.32	30	十二标
XB-PT-19	PT19-16	1.16	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-19	PT19-17	2.71	30	十二标
XB-PT-19	PT19-18	3.23	30	十二标
XB-PT-19	PT19-19	5.12	30	十二标
XB-PT-19	PT19-20	9.50	30	十二标
XB-PT-19	PT19-21	6.28	30	十二标
XB-PT-19	PT19-22	7.02	30	十二标
XB-PT-19	PT19-23	2.26	30	十二标
XB-PT-19	PT19-24	6.89	30	十二标
XB-PT-19	PT19-25	3.21	30	十二标
XB-PT-19	PT19-26	4.22	30	十二标
XB-PT-19	PT19-27	3.22	30	十二标
XB-PT-19	PT19-28	4.58	30	十二标
XB-PT-19	PT19-29	5.73	30	十二标
XB-PT-19	PT19-30	3.36	30	十二标
XB-PT-19	PT19-31	1.51	30	十二标
XB-PT-19	PT19-32	2.07	30	十二标
XB-PT-19	PT19-33	0.58	30	十二标
XB-PT-19	PT19-34	0.40	30	十二标
XB-PT-19	PT19-35	3.35	28	十二标
XB-PT-19	PT19-36	1.21	30	十二标
XB-PT-19	PT19-37	2.78	30	十二标
XB-PT-19	PT19-38	2.02	30	十二标
XB-PT-19	PT19-39	3.51	30	十二标
小计		127.72		十二标
XB-PT-20	PT20-1	2.04	30	十二标
XB-PT-20	PT20-2	2.02	30	十二标
XB-PT-20	PT20-3	2.57	30	十二标
XB-PT-20	PT20-4	2.61	30	十二标
XB-PT-20	PT20-5	1.22	30	十二标
XB-PT-20	PT20-6	4.55	30	十二标
XB-PT-20	PT20-7	0.78	30	十二标
XB-PT-20	PT20-8	0.46	30	十二标
XB-PT-20	PT20-9	4.70	30	十二标
XB-PT-20	PT20-10	4.23	30	十二标
XB-PT-20	PT20-11	2.89	30	十二标
XB-PT-20	PT20-12	3.31	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-20	PT20-13	2.32	30	十二标
XB-PT-20	PT20-14	2.46	30	十二标
XB-PT-20	PT20-15	3.13	30	十二标
XB-PT-20	PT20-16	2.95	30	十二标
小计		42.23		十二标
XB-PT-21	PT21-1-1	0.99	29	十二标
XB-PT-21	PT21-1-2	0.99	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-3	0.41	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-4	0.77	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-5	0.81	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-6	1.01	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-7	0.93	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-8	6.64	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-9	1.59	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-10	5.46	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-11	3.53	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-12	4.19	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-13	4.09	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-14	2.46	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-15	3.07	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-16	2.37	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-17	1.70	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-18	1.97	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-19	3.30	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-20	6.97	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-21	2.06	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-22	2.82	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-23	3.05	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-24	3.05	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-25	5.44	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-26	4.51	29	十二标
XB-PT-21	PT21-1-27	3.57	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-28	1.26	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-29	2.04	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-30	1.85	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-31	10.14	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-21	PT21-1-32	1.47	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-33	2.39	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-34	2.30	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-35	2.35	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-36	4.15	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-37	1.20	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-38	1.23	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-39	3.32	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-40	1.85	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-41	4.57	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-42	2.04	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-43	4.88	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-44	7.47	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-45	4.87	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-46	4.26	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-47	3.04	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-48	1.18	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-49	1.92	30	十二标
XB-PT-21	PT21-1-50	0.77	30	十二标
小计		148.32		十二标
XB-PT-21	PT21-2-1	1.29	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-2	1.54	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-3	2.00	28	十二标
XB-PT-21	PT21-2-4	0.91	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-5	1.15	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-6	1.37	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-7	0.98	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-8	1.74	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-9	1.26	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-10	1.13	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-11	0.44	30	十二标
XB-PT-21	PT21-2-12	1.94	30	十二标
小计		15.76		十二标
XB-PT-22	PT22-1	0.68	30	十二标
XB-PT-22	PT22-2	0.70	30	十二标
XB-PT-22	PT22-3	1.10	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
XB-PT-22	PT22-4	2.28	30	十二标
XB-PT-22	PT22-5	6.85	30	十二标
XB-PT-22	PT22-6	3.12	28	十二标
XB-PT-22	PT22-7	1.90	30	十二标
XB-PT-22	PT22-8	1.67	30	十二标
XB-PT-22	PT22-9	0.67	30	十二标
XB-PT-22	PT22-10	0.73	30	十二标
XB-PT-22	PT22-11	0.39	30	十二标
XB-PT-22	PT22-12	2.58	30	十二标
小计		22.66		十二标
XB-PT-23	PT23-1	1.06	30	十二标
XB-PT-23	PT23-2	1.23	30	十二标
XB-PT-23	PT23-3	2.47	27	十二标
XB-PT-23	PT23-4	1.84	30	十二标
XB-PT-23	PT23-5	0.52	30	十二标
XB-PT-23	PT23-6	0.93	30	十二标
XB-PT-23	PT23-7	0.42	30	十二标
小计		8.46		十二标
XZ3	XZ3-2	1.39	30	十二标
小计		1.39		十二标
XZ7	XZ7-1	1.72	30	十二标
小计		1.72		十二标
XZ8	XZ8-2	1.89	30	十二标
小计		1.89		十二标
XZ10	XZ10-2	1.88	30	十二标
小计		1.88		十二标
XZ13	XZ13-2	1.92	30	十二标
小计		1.92		十二标
XZ14	XZ14-1	1.61	30	十二标
小计		1.61		十二标
XB-BG-1	BG1-1	4.70	29	十二标
XB-BG-1	BG1-2	2.50	30	十二标
小计		7.20		十二标
XB-BG-2	BG2-1	2.90	30	十二标
小计		2.90		十二标
XB-BG-3	BG3-1	2.80	30	十二标

**2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目
土壤改良工程（机深耕）工程量验收清单表**

图斑编号	田块编号	机深耕（净面积）		备注
		面积（亩）	深度（厘米）	
	小计	2.80		十二标
XB-BG-4	BG4-1	1.51	30	十二标
	小计	1.51		十二标
XB-BG-5	BG5-1	2.69	30	十二标
	小计	2.69		十二标
XB-BG-6	BG6-1	6.94	30	十二标
	小计	6.94		十二标
XB-BG-7	BG7-1	0.98	30	十二标
XB-BG-7	BG7-2	0.87	30	十二标
XB-BG-7	BG7-3	0.57	30	十二标
XB-BG-7	BG7-4	0.58	30	十二标
XB-BG-7	BG7-5	0.92	30	十二标
XB-BG-7	BG7-6	0.57	30	十二标
XB-BG-7	BG7-7	0.45	30	十二标
	小计	4.94		十二标
XB-BG-8	BG8-1	2.49	30	十二标
XB-BG-8	BG8-2	2.29	28	十二标
	小计	4.78		十二标
	合计	5560.00		

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目田间道路工程验收表

编号	类型	坐标				长度 (米)	路基宽度 (米)	路面宽度 (米)	砂砾石厚度 (厘米)	备注
		起点坐标		终点坐标						
		X	Y	X	Y					
田间道0	砂砾石路面	3970125.64	588865.04	3970730.19	588974.01	676.28	6	3	2-4	十一标
田间道1	砂砾石路面	3970069.14	589006.55	3970439.50	589061.87	377.56	6	3	2-4	十一标
田间道2	砂砾石路面	3970373.02	589800.78	3970304.65	589240.98	732.88	6	3	3-4	十一标
田间道3	砂砾石路面	3969876.90	588328.30	3969909.14	588129.91	215.12	6	3	3-4	十一标
田间道4	砂砾石路面	3969812.93	589019.38	3969578.86	588867.08	285.06	6	3	2-4	十一标
田间道5	砂砾石路面	3970832.33	589351.05	3971131.92	589327.56	344.47	6	3	3-4	十一标
田间道6	砂砾石路面	3969458.21	588264.07	3969717.43	588395.42	336.24	6	3	3-4	十一标
田间道7	砂砾石路面	3969315.95	588893.67	3969901.85	588515.88	963.21	6	3	3-4	十一标
田间道8	砂砾石路面	3969877.73	588173.86	3970260.75	588259.77	452.79	6	3	1-4	十一标
田间道9	砂砾石路面	3970168.31	588770.82	3970479.92	588647.18	343.50	6	3	3-4	十一标
田间道10	砂砾石路面	3970172.03	588519.33	3970040.27	588637.71	186.36	6	3	3-4	十一标
田间道11	砂砾石路面	3971528.64	589743.11	3972487.15	589373.91	1139.20	6	3	4-6	十一标
新建田间道-1	砂砾石路面	590050.07	3970637.27	590050.86	3970683.16	46.851	6	3	5-6	十二标
新建田间道-2	砂砾石路面	590164.12	3971675.21	590063.63	3971735.70	121.057	6	3	5-6	十二标
新建田间道-3	砂砾石路面	590406.31	3970788.04	590322.55	3972526.02	2585.049	6	3	5-6	十二标
新建田间道-4	砂砾石路面	590638.16	3972250.85	590191.68	3971999.97	536.623	6	3	5-6	十二标
新建田间道-5	砂砾石路面	590475.00	3971677.62	590200.83	3971829.01	316.599	6	3	5-6	十二标
新建田间道-6	砂砾石路面	590812.88	3971548.58	590258.15	3970629.83	1441.019	6	3	5-6	十二标
新建田间道-7	砂砾石路面	590442.06	3970461.10	590694.43	3970326.24	334.553	6	3	5-6	十二标
新建田间道-8	砂砾石路面	591014.33	3970049.84	590349.70	3970181.37	720.627	6	3	5-6	十二标
新建田间道-9	砂砾石路面	590529.49	3969924.96	590387.84	3969527.21	872.424	6	3	5-6	十二标
新建田间道-11	砂砾石路面	590816.93	3968871.00	590877.35	3969367.74	586.997	6	3	5-6	十二标
新建田间道-12	砂砾石路面	590892.31	3969355.14	590919.45	3969295.13	66.743	6	3	5-6	十二标
合计						13681.21				

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目农田防护与生态环境保护工程验收表

田间道编号	坐标				树种	株数 (株)	胸径 (厘米)	定杆高度 (米)	备注	
	起点坐标	起点坐标	终点坐标	终点坐标						
田间道0	3970125.64	588865.04	3970730.19	588974.01	漳河柳	131	3-6	>2.6	养护期内 成活90%以上	十一标
田间道1	3970069.14	589006.55	3970439.50	589061.87	漳河柳	90	3-6	>2.6		十一标
田间道2	3970373.02	589800.78	3970304.65	589240.98	漳河柳	203	3-6	>2.6		十一标
田间道3	3969876.90	588328.30	3969909.14	588129.91	漳河柳	38	3-6	>2.6		十一标
田间道4	3969812.93	589019.38	3969578.86	588867.08	漳河柳	79	3-6	>2.6		十一标
田间道5	3970832.33	589351.05	3971131.92	589327.56	漳河柳	160	3-6	>2.6		十一标
田间道6	3969458.21	588264.07	3969717.43	588395.42	漳河柳	94	3-6	>2.6		十一标
田间道7	3969315.95	588893.67	3969901.85	588515.88	漳河柳	254	3-6	>2.6		十一标
田间道8	3969877.73	588173.86	3970260.75	588259.77	漳河柳	26	3-6	>2.6		十一标
田间道9	3970168.31	588770.82	3970479.92	588647.18	漳河柳	85	3-6	>2.6		十一标
田间道10	3970172.03	588519.33	3970040.27	588637.71	漳河柳	49	3-6	>2.6		十一标
田间道11	3971528.64	589743.11	3972487.15	589373.91	漳河柳	299	3-6	>2.6		十一标
生产路12	3972345.60	589350.64	3972157.31	589804.01	漳河柳	97	3-6	>2.6		十一标
生产路13	3971590.20	589258.42	3971928.70	589336.82	漳河柳	104	3-6	>2.6		十一标
生产路14	3971766.25	589270.83	3972252.23	589237.55	漳河柳	112	3-6	>2.6		十一标
生产路15	3971115.45	589549.81	3970948.43	589416.84	漳河柳	74	3-6	>2.6		十一标
生产路16	3970747.95	589531.27	3970764.54	589338.52	漳河柳	42	3-6	>2.6		十一标
生产路17	3970365.79	589771.80	3970213.80	589554.29	漳河柳	88	3-6	>2.6		十一标
生产路18	3969916.20	588825.93	3969764.64	588974.27	漳河柳	58	3-6	>2.6		十一标
生产路19	3969483.17	588883.55	3969526.44	588886.18	漳河柳	12	3-6	>2.6		十一标
生产路20	3970304.46	589248.99	3970435.26	589151.61	漳河柳	48	3-6	>2.6	十一标	
新建田间道-1	3970683.16	590050.86	3971322.01	590244.48	漳河柳	133	4-6	>2.6	十二标	
新建田间道-2	3971675.21	590164.12	3971497.43	590218.77	漳河柳	90	4-6	>2.6	十二标	
新建田间道-3	3970788.04	590406.31	3970629.83	590258.15	漳河柳	609	4-6	>2.6	十二标	
新建田间道-4	3972250.85	590638.16	3971999.97	590191.68	漳河柳	173	4-6	>2.6	十二标	

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目农田防护与生态环境保护工程验收表

田间道编号	坐标				树种	株数 (株)	胸径 (厘米)	定杆高度 (米)	备注	
	起点坐标	起点坐标	终点坐标	终点坐标						
新建田间道-5	3971677.62	590475.00	3971829.01	590200.83	漳河柳	78	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-6	3970791.92	590410.26	3971548.54	590813.15	漳河柳	574	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-7	3970461.10	590442.06	3970326.24	590694.43	漳河柳	60	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-8	3970049.84	591014.33	3970181.37	590349.70	漳河柳	443	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-9	3970060.56	590288.66	3969527.21	590387.84	漳河柳	155	4-6	>2.6		十二标
生产道路-44	3969508.33	591150.51	3969261.03	591545.41	漳河柳	220	4-6	>2.6		十二标
生产道路-37	3969357.32	590981.73	3968992.53	591171.17	漳河柳	120	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-11	3968871.00	590816.93	3969367.74	590877.35	漳河柳	100	4-6	>2.6		十二标
新建田间道-12	3969355.14	590892.31	3969295.13	590919.45	漳河柳	20	4-6	>2.6		十二标
合计						4918				

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目人饮管道工程验收表

序号	名称	坐标				规格、型号	长度 (m)	合同量 km	完成率	备注
		起点坐标		终点坐标						
		X	Y	X	Y					
1	供水管道-1	3970470.858	589635.56	3970626.514	589823.692	Φ 125*1.6MPa	391.55	6.72	154.87	十一标
2	供水管道-2	3969918.362	589506.61	3969437.538	589596.014	Φ 32*1.6MPa	531.65			十一标
3	供水管道-3	3969608.722	589449.067	3969928.826	588810.641	Φ 32*1.6MPa	999.7			十一标
4	供水管道-4	3972209.121	589689.464	3971660.245	589384.995	Φ 75*1.25MPa	1161.79			十一标
5	供水管道-5	3971607.498	589251.294	3971503.121	589288.697	Φ 50*1.6MPa	110.88			十一标
6	供水管道-6	3971660.245	589384.995	3971703.502	589078.573	Φ 140*1.6MPa	436.75			十一标
7	供水管道-7	3971510.713	589401.087	3971141.967	589461.893	Φ 125*1.6MPa	967.93			十一标
8	供水管道-8	3970470.858	589635.56	3969918.362	589506.61	Φ 125*2.0MPa	644.93			十一标
9	供水管道-9	3969918.362	589506.61	3969608.722	589449.067	Φ 110*1.6MPa	380.26			十一标
10	供水管道-10	3969608.722	589449.067	3969435.082	589401.743	Φ 110*1.6MPa	216.59			十一标
11	供水管道-11	3969715.834	589565.702	3969608.722	589449.067	Φ 32*1.6MPa	187.43			十一标
12	供水管道-12	3969918.362	589506.61	3969928.826	588810.641	Φ 140*2.0MPa	722.21			十一标
13	供水管道-13	3970470.858	589635.56	3971141.967	589461.893	Φ 125*1.25MPa	823.49			十一标
14	供水管道-14	3971660.245	589384.995	3971510.713	589401.087	Φ 140*2.0MPa	204.93			十一标
15	管线-1	3972066.28	590205.48	3972056.93	590303.74	Φ 50*0.63MPa	122.38			十二标
16	管线-2	3971816.44	590212.87	3971771.66	590198.11	Φ 50*0.63MPa	47.16			十二标
17	管线-3	3971737.63	590069.83	3971666.62	590171.94	Φ 90*0.63MPa	132.56			十二标
18	管线-4	3971098.40	589919.88	3971042.77	589955.84	Φ 50*0.63MPa	71.81			十二标
19	管线-5	3970719.39	590334.97	3970675.86	590296.19	Φ 90*0.63MPa	60.62			十二标
20	管线-6	3970691.05	590457.19	3970729.83	590583.13	Φ 90*0.63MPa	131.94			十二标
21	管线-7	3970719.16	590538.91	3970661.50	590549.14	Φ 25*0.63MPa	71.43			十二标
22	管线-8	3970421.46	590164.92	3970581.23	590250.89	Φ 75*0.63MPa	229.05			十二标
23	管线-9	3970421.46	590164.92	3970542.84	590390.23	Φ 90*0.63MPa	261.93			十二标
24	管线-10	3970543.11	590390.13	3970595.12	590368.85	Φ 50*0.63MPa	88.68			十二标

2020年西吉县马莲乡新堡村高标准农田建设项目人饮管道工程验收表

序号	名称	坐标				规格、型号	长度 (m)	合同量 km	完成率	备注
		起点坐标		终点坐标						
		X	Y	X	Y					
25	管线-11	3970592.11	590355.41	3970611.22	590340.49	Φ 50*0.63MPa	32.03			十二标
26	管线-12	3970509.68	590523.02	3969964.55	590501.96	Φ 50*0.63MPa	688.30			十二标
27	管线-13	3970061.93	590260.91	3969878.79	590073.23	Φ 125*0.63MPa	268.56			十二标
28	管线-14	3969838.04	590051.12	3969580.14	589978.40	Φ 125*0.63MPa	268.75			十二标
29	管线-15	3969349.02	590664.69	3969376.26	590634.04	Φ 50*0.63MPa	56.94			十二标
30	管线-16	3969394.29	590795.67	3969402.33	590778.40	Φ 25*0.63MPa	19.05			十二标
31	管线-17	3969608.39	591006.02	3969549.84	591054.90	Φ 50*0.63MPa	76.27			十二标
合计							10407.56			