

7

西吉县2022年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目

竣工验收报告

西吉县发展和改革局（盖章）

二〇二四年八月八日



西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准 农田建设项目竣工验收报告

根据西党农办发《关于对 2022 年西吉县高标准农田建设项目进行竣工验收的通知》（西党农办发〔2024〕15 号）要求和县农业农村局申请验收报告，2024 年 8 月 8 日，西吉县发改局、西吉县财政局、西吉县水务局、西吉县自然资源局、西吉县林业和草原局等有关部门（单位）对西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目进行了竣工验收，验收结果如下：

一、项目批复情况

2022 年 1 月 24 日，县审批服务管理局以西审管（投资）发〔2022〕24 号对西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目下达批复，项目建设涉及平峰镇新堡村和李堡村 2 个行政村，批复建设规模及主要建设内容为：

计划在平峰镇新堡村和李堡村建设高标准农田 7200 亩，其中土地平整 7025 亩，田间道路占地 175 亩，土壤改良 6245 亩。新堡村 A 片区土地平整 2872 亩，增施有机肥 743.4 吨，修筑田埂 73.92 公里，新建田间路 2.31 公里、生产路 10.31 公里，新建排水边沟 236 米、涵管桥 4 座，在田间道一侧设防护林带、共栽植漳河柳 98 株，恢复人饮管线 3.01 公里、其中 $\phi 63\text{PVC-U}$ 输水管 1.86 公里、dn40PE 入户管 1.15 公里，移设电线杆 15 根；新堡村 B 片区土地平整 2132 亩，增施有机肥 548.1 吨，修筑田埂 53.95 公里，新建田间路 1.04 公里、生产路 8.26 公里，恢复人饮管线 3.35 公里、其中 $\phi 63\text{PVC-U}$ 输水管 1.9 公里、dn40PE 入

户管 1.45 公里，配套砖砌阀井 2 座，移设电线杆 5 根；李堡村土地平整 2021 亩，增施有机肥 522 吨，修筑田埂 53.39 公里，新建田间路 0.17 公里、生产路 8.84 公里，在田间道一侧设防护林带、共栽植漳河柳 102 株，恢复人饮管线 1.9 公里、其中 Φ 63PVC-U 输水管 0.8 公里、dn40PE 入户管 1.1 公里，移设电线杆复位 7 根。

梯田坡度 $2\sim 6^\circ$ 范围，田面宽度 25~40 米；坡度 $6\sim 15^\circ$ 范围，田面宽度 15~25 米；坡度 $15\sim 25^\circ$ 范围，田面宽度 10~15 米；田坎坡度为 $65\sim 75^\circ$ ；田埂顶宽 0.3 米、底宽 0.6 米、高 0.3 米。田间路路面宽 4 米，道路两侧各设 0.5 米宽路肩，铺设砂砾石宽 3 米、厚 10 厘米；生产路宽 3 米，高出地面 30 厘米，素土路面；排水边沟采用 5 厘米厚 C20 砼现浇，底宽 30 厘米，开口宽 60 厘米，深 40 厘米；漳河柳截杆高度 ≥ 2.5 米，株距 3 米，采用 80×80 厘米圆穴整地方式。

项目批复总投资 1051.5 万元。

二、调整变更情况

在项目实施期间，新堡村片区应村民要求新增 7 处图斑，图斑编号为 BCDK-01~BCDK-07，其中前 6 处图斑在三调数据库地类当中为其他草地。经新堡村村委会通过与西吉县自然资源局对接，将该 6 处图斑变更为耕地。新增面积共计 72.71 亩，其中土地平整工程新增 72.71 亩，土壤改良工程新增 66.41 亩。李堡村片区新增 1 处图斑，图斑编号为 BCDK-01，新增面积为 8.67 亩，其中土地平整工程新增 8.67 亩，土壤改良工程新增 7.84 亩。

新堡村片区应村民要求，将原设计 4 处共计 1314m 素土生产

路变更为铺砂田间道。新增铺砂田间道编号及长度为“BG-01#补充新建田间道/330m、BG-02#补充新建田间道/461m、BG-03#补充新建田间道/385m、BG-04#补充新建田间道/138m”；补充图斑区域新增生产路 702m。

三、总体实施情况

西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目由西吉县农业农村局负责实施，工程于 2022 年 3 月开工建设，2023 年 4 月完工，竣工验收组根据项目建设单位提供的西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目自验工程量表册和竣工图，随机对土地平整、土壤改良、田间道路等工程进行了抽查，通过实地按比例抽验，项目建设单位基本完成了批复要求的建设内容。该项目完成建设规模 6725.84 亩，其中完成土地平整面积 6611.85 亩；土壤改良面积 4965.22 亩，增施有机肥 1814 吨；田间道路工程完成 23.64 公里（机耕路 4.93 公里、生产路 18.71 公里），排水边沟 0.23 公里，涵管桥 4 座；农田防护与生态环境保持工程栽植漳河柳 200 株；人饮管线恢复 9.097 公里；电杆移设 27 根。其中：一标段完成土地平整面积 3214.58 亩；土壤改良面积 2487.22 亩；田间道路工程完成 14.59 公里（机耕路 1.94 公里、生产路 12.65 公里）；人饮管线恢复 5.097 公里；电杆移设 11 根。二标段完成土地平整面积 3397.27 亩；土壤改良 2478 亩；田间道路工程完成 9.05 公里（机耕路 2.99 公里、生产路 6.06 公里），排水边沟 0.23 公里，涵管桥 4 座；农田防护与生态环境保持工程种植漳河柳 200 株；人饮管线恢复 4 公里；电杆移设 16 根。验收结论为合格。

西吉县 2022 年平峰镇新堡村和李堡村高标准农田建设项目累计完成投资 944.07 万元，全部为财政资金。

四、存在的问题

一是建议项目建设单位进一步加强工程后期运行管理，加强田间道路和道路防护林管护，确保工程投资效益充分发挥。二是未设置公示牌，要求在县级验收后在项目区设立竣工公示牌，包括项目名称、建设地点、参建单位、完成内容、完成投资等。

五、验收结论

经实地和内业资料查验，验收组认为：西吉县农业农村局在项目实施过程中，能够按照基本建设程序要求，积极推行“四制”管理，施工单位按照施工合同和施工图纸进行施工；项目资金使用能够按照整合资金管理要求专款专用，资金使用安全、规范；项目建设、施工、监理资料齐全，土地平整、土壤改良工程交付给受益农户进行管理，目前工程正常运行，经验收组综合评议，评定为合格工程，通过竣工验收。



2024 年 8 月 8 日